

Číslo smlouvy objednatele: 655/2024-SML
Číslo dodatku objednatele: 655/2024-SML-D1
Číslo dodatku objednatele: 655/2024-SML-D2
Číslo dodatku objednatele: 655/2024-SML-D3

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX
Zástupce ve věcech technických: XXXXX
Tel: XXXXX
Email: XXXXX

(dále též jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.

Sídlo: Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 25818
Zastoupený: Ing. Vítem Rybákem, jednatelem
IČ: 253 25 680
DIČ: CZ25325680
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX
Zástupce ve věcech technických: XXXXX
Tel: XXXXX
Email: XXXXX

(dále též jen „Zhotovitel“)

Společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“

II. Předmět dodatku

- Mezi Smluvními stranami byla dne 28. 3. 2024 uzavřena smlouva o dílo, 13. 2. 2025 dodatek č.1 a 1. 8. 2025 dodatek č. 2, předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo (projekční práce) s názvem „**VD Brno, oprava mostovky a železobetonových konstrukcí**“ - PD, číslo smlouvy objednatele 655/2024-SML, 655/2024-SML-D1, 655/2024-SML-D2 (dále též „Smlouva“ a „Dodatek č. 3“).
- V průběhu provádění projekčních prací byly zjištěny následující skutečnosti odlišné od zadání rozsahu stavby, které bylo podkladem výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na uvedené projekční práce.

V rámci vyjadřovací činnosti bylo vyžádáno dotčeným orgánem Kanceláří architekta města Brna jiné technické řešení, než bylo po celou dobu projekčních prací uvažováno. Nové technické řešení v

podobě sdílené zóny, které musí objednatel akceptovat z důvodu dosažení stavebního povolení této stavby, vyžaduje časově i obsahově náročnější projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost. Termín podání žádosti na stavební povolení byl dodržen, ale zatím probíhá stavební řízení. Dále žadatel zdůvodňuje prodloužení termínu dokončení a předání dokumentace pro provádění stavby svojí hospitalizací ve zdravotnickém zařízení.

3. Na základě výše uvedeného se mění ustanovení čl. III. odst. 1. Smlouvy a nově zní takto:

III. Termíny a místo plnění Díla

1. Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Původní znění:

1. Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:

termín dokončení a předání dokumentace DPS	do 30. 9. 2025
--	----------------

Nové znění:

1. Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:

termín dokončení a předání dokumentace DPS	do 31. 10. 2025
--	-----------------

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy zůstávají Dodatkem č. 3 nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá Dodatek č. 3 uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou Smluvní strany srozuměny s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 3 uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
3. Dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky v jednom vyhotovení s platností originálu s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Plnění, která odpovídají předmětu Smlouvy ve znění Dodatku č. 3, a která si Smluvní strany poskytnou od uzavření tohoto dodatku do dne jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy ve znění tohoto dodatku.

V Brně dne:

Ve Brně dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. David Fína
generální ředitel

.....
RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol s r.o.
Ing. Vít Rybák
jednatel