



5.6.4.7 (25.1.10.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 327 112 5108 - I/31 Hradec Králové - křižovatka Mileta Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01 - I/31 HK - křižovatka Mileta Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 101.2 - I/31 - SOKOLSKÁ ULICE - ETAPA II	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101.2/002	Číslo ZBV: 049.4
---	--	--------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.12.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

Zhotovitel: Společnost M-SILNICE a Integra stavby, I/31 HK Mileta, Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě kolize s již realizovanými silničními obrubníky typu odvodňovací obrubník MEA KERB, které jsou součástí objektu SO 101.2. Obrubníky byly technologicky provedeny před pokládkou asfaltových vrstev a před instalací silničních svodidel. Při samotné montáži silničních svodidel typu JSNH4-H1 docházelo k poškození již osazených odvodňovacích obrubníků, a to v důsledku beranění sloupků svodidel. Tento způsob montáže způsobil natolik závažné porušení betonového lože, že docházelo k uvolňování obrubníků. Z tohoto důvodu byl původní postup beranění svodidel zastaven a nahrazen alternativním řešením – předvrtáním otvorů jádrovým vrtáním, do kterých byly sloupky svodidel následně osazeny a zainjektovány. Tímto řešením bylo možné zachovat jak typ již zabudovaných obrubníků, tak i dodaná silniční svodidla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	437 242,92	437 242,92

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2025.07.30 14:26:34 +02'00'
Supervize	jméno	datum	podpis	
Správce stavby	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Ing. Datum: 2025.08.21 22:16:38 +02'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 12.09.2025 14:07:15
Zhotovitel	jméno	Ing. Jiří Albrecht	datum	podpis Ing. Jiří Albrecht Digitálně podepsal Ing. Jiří Albrecht Datum: 2025.07.30 11:42:32 +02'00'