

Číslo smlouvy Objednatele: 166620
Číslo smlouvy Zhotovitele: SM4-24-003
ID dodatku č. 2 Objednatele: 181139

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o provedení veřejné zakázky

II/112 Nová Říše, průtah, PD

číslo smlouvy Objednatele: 166620, č. smlouvy Zhotovitele: SM4-24-003,
uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl.
občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Martinem Kuklou, hejtmánem
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, 2. náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Iveta Hartmanová Pavlů
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 123-6403810267/0100
IČO: 70890749
(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **M4 Road Design s.r.o.**
adresa: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
zástupce pro věci smluvní: Ing. David Stempák, MBA, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Zapletal, ředitel společnosti
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-7471130217/0100
IČO: 072 29 585
DIČ: CZ07229585
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, odd. C, spisová značka C 297222
(dále jen „Zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku

1. Z důvodu průtahů v průběhu řízení o povolení záměru se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (číslo smlouvy Objednatele: 166620, č. smlouvy Zhotovitele: SM4-24-003), uzavřené dne 7. 2. 2024 (dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č. 1, uzavřeného dne 20. 3. 2025. Dodatkem č. 2 se upravuje termín plnění pro zajištění pravomocného povolení záměru vč. navazujících termínů.

2. Bod 3.1. Článku 3 – Termín plnění ve znění:

3.1. *Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:*

<i>Vypracování DUSP dle odst. 2.2. písm. a)</i>	<i>do 7 měsíců od podpisu smlouvy</i>
<i>Vypracování aktualizované DUSP</i>	<i>do 4 měsíců od podpisu dodatku č. 1</i>
<i>Zajištění pravomocného společného povolení dle odst. 2.2. písm. b)</i>	<i>do 3 měsíců od předání aktualizované DUSP</i>
<i>Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu dle odst. 2.2. písm. c)</i>	<i>do 3 měsíců od vydání pravomocného povolení</i>
<i>Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. d)</i>	<i>do 60 měsíců od vydání pravomocného společného povolení</i>

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

3.1. *Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:*

<i>Vypracování DUSP dle odst. 2.2. písm. a)</i>	<i>do 7 měsíců od podpisu smlouvy</i>
<i>Vypracování aktualizované DUSP</i>	<i>do 4 měsíců od podpisu dodatku č. 1</i>
<i>Zajištění pravomocného společného povolení dle odst. 2.2. písm. b)</i>	<i>do 4 měsíců od předání aktualizované DUSP</i>
<i>Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu dle odst. 2.2. písm. c)</i>	<i>do 3 měsíců od vydání pravomocného povolení</i>
<i>Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. d)</i>	<i>do 60 měsíců od vydání pravomocného společného povolení</i>

Článek 3 – Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 tímto Dodatkem č. 2 nedotčené, zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v digitální podobě s elektronickým podpisem zástupců obou smluvních stran
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

V Jihlavě

V Praze

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Vladimír Novotný
2. náměstek hejtmána

Ing. David Stempák, MBA
jednatel společnosti