

Dodatek č. 2

k dílčí smlouvě č. 25/645200741

uzavřené na základě Rámcové dohody na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2024-2026 – Praha západ“

č. objednatele: 645 200 018 / 2024, č. zhotovitele: 1-01-24-004-JACH

mezi

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, na základě pověření č. 2381 ze dne 21.3.2018

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>

(dále jen „Objednatel“ „Zhotovitel“)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

Zastoupena: **JUDr. Petrem Sodomkou, ředitelem oblasti**
Kristýnou Gregorovou, obchodní vedoucí oblasti

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“ „Kupující“)

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany mezi sebou dne 04.09.2024 uzavřely Rámcovou dohodu č. 645200018/2024 na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2024-2026 – Praha západ“

1.2 Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 25/645200741 vystavené dne 04.08.2025, ke které došlo dne 05.08.2025 (dále jen „Dílčí smlouva“)

1.3 Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy s účinností ode dne podpisu obou smluvních stran.

1.4 Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna finančního objemu.

2. Změny dílčí smlouvy

2.1 Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní 1 913 037,66.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních, z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající.

3.3 Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejích ceně či hodnotě a datu uzavření.

3.5 Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své podpisy.

3.7 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku:

1. Změnový list č. 2 – záznam o změně závazku

2. Změnový rozpočet

V Praze dne 13.10.2025

V Praze dne 13.10.2025

V Praze dne 13.10.2025

Objednatel

Zhotovitel

Zhotovitel

Jan Ticháček, v.r.

JUDr. Petr Sodomka, v.r.

Kristýna Gregorová, v.r.

.....

.....

.....

Jan Ticháček

JUDr. Petr Sodomka

Kristýna Gregorová

Přednosta SPS
Oblastní ředitelství Praha

Obchodní ředitel
STRABAG Rail a.s.

Obchodní vedoucí oblasti
STRABAG Rail a.s.

ZMĚNOVÝ LIST č. 2 – záznam o změně závazku

Název zakázky: „Mníšek pod Brdy - oprava objektu“

Označení/číslo původní objednávky: 25/645200741

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1

Iniciátor změny: zhotovitel , investor

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 2 074 562,18 Kč

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 199 989,01 Kč z ceny dle SOD.

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí -139 879,46 Kč z ceny dle SOD.

Celkem po změně: 1 913 037,66 Kč

BV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO ☐ NE ☒

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) ☐ z rezervy stavby
- c) ☒ z před schválených nákladů stavby
- d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

Rekapitulace ZL. č. 2

Mníšek pod Brdy - oprava objektu

Mníšek pod Brdy - oprava objektu	Cena v SOD	Cena dle ZL č.1	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně celkem
SO 01 - Bourací a demoliční práce	406 055,62 Kč	381 033,21 Kč	107 964,26 Kč	-106 971,21 Kč	382 026,26 Kč
SO 02 - Stavební práce	1 647 966,34 Kč	1 453 549,08 Kč	90 044,66 Kč	-31 523,30 Kč	1 512 070,44 Kč
SO.03 - VRN	20 540,22 Kč	18 345,82 Kč	1 980,09 Kč	-1 384,95 Kč	18 940,96 Kč
Celkem:	2 074 562,18 Kč	1 852 928,11 Kč	199 989,01 Kč	-139 879,46 Kč	1 913 037,66 Kč

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI ☒

ZAMÍTÁM ☐

SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐

1) Zhotovitel:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: XXXXXXXXXXXX

Datum: 13.10.2025

Podpis XXXXXXXXXXXX, v.r.

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: XXXXXXXXXXXX

Datum: 13.10.2025

Podpis XXXXXXXXXXXX, v.r.

3) Stanovisko rozpočtář:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: XXXXXXXXXXXX

Datum: 13.10.2025

Podpis XXXXXXXXXXXX, v.r.

4) Statutární zástupce investora:

Schvaluji ☒ Neschvaluji ☐

Jméno: XXXXXXXXXXXX

Datum: 13.10.2025

Podpis XXXXXXXXXXXX, v.r.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL2
Stavba: Mníšek pod Brdy - oprava objektu_ZL2

KSO:
Místo: Mníšek pod Brdy

CC-CZ:
Datum: 9. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			60 109,55
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL2

Stavba:

Mníšek pod Brdy - oprava objektu_ZL2

Místo:

Mníšek pod Brdy

Datum:

9. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		XXXX	XXXX
MP	méněpráce	XXXX	XXXX
SO.01	Bourací a demoliční práce	XXXX	XXXX
SO.02	Stavební práce	XXXX	XXXX
SO.03	VRN	XXXX	XXXX
VCP	vícepráce	XXXX	XXXX
SO.01	Bourací a demolicní práce	XXXX	XXXX
SO.02	Stavební práce	XXXX	XXXX
SO.03	VRN	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Mníšek pod Brdy - oprava objektu_ZL2
Objekt:
MP - méněpráce
Soupis:
SO.01 - Bourací a demoliční práce

KSO:
Místo: Mníšek pod Brdy

CC-CZ:
Datum: 9. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mníšek pod Brdy - oprava objektu_ZL2
Objekt: MP - méněpráce
Soupis: **SO.01 - Bourací a demoliční práce**

Místo: Mníšek pod Brdy Datum: 9. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		XXXX
HSV - Práce a dodávky HSV		XXXX
997 - Doprava suti a vybouraných hmot		XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mníšek pod Brdy - oprava objektu_ZL2
Objekt: MP - méněpráce
Soupis: **SO.01 - Bourací a demoliční práce**

Místo: Mníšek pod Brdy Datum: 9. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXX

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot XXXX

1	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-41,361	XXXX	XXXX
2	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	-5,810	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Mníšek pod Brdy - oprava objektu_ZL2
Objekt:
MP - méněpráce
Soupis:
SO.02 - Stavební práce

KSO:
Místo: Mníšek pod Brdy

CC-CZ:
Datum: 9. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mníšek pod Brdy - oprava objektu_ZL2
Objekt: MP - méněpráce
Soupis: **SO.02 - Stavební práce**

Místo: Mníšek pod Brdy Datum: 9. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		XXXX
HSV - Práce a dodávky HSV		XXXX
1 - Zemní práce		XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mníšek pod Brdy - oprava objektu_ZL2
Objekt: MP - méněpráce
Soupis: SO.02 - Stavební práce

Místo: Mníšek pod Brdy Datum: 9. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXX

D 1 Zemní práce XXXX

1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	-5,060	XXXX	XXXX
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-5,060	XXXX	XXXX
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-75,900	XXXX	XXXX
4	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	-5,060	XXXX	XXXX
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-10,120	XXXX	XXXX
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-5,060	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Mníšek pod Brdy - oprava objektu_ZL2
Objekt:
MP - méněpráce
Soupis:
SO.03 - VRN

KSO:
Místo: Mníšek pod Brdy

CC-CZ:
Datum: 9. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mníšek pod Brdy - oprava objektu_ZL2
Objekt: MP - méněpráce
Soupis: **SO.03 - VRN**

Místo: Mníšek pod Brdy Datum: 9. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	XXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mníšek pod Brdy - oprava objektu_ZL2
Objekt: MP - méněpráce
Soupis: **SO.03 - VRN**

Místo: Mníšek pod Brdy Datum: 9. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady XXXX

1	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady akce nad 2 000 000 Kč	%	1,000	XXXX	XXXX
---	---	-----	---	---	-------	------	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Mníšek pod Brdy - oprava objektu_ZL2
Objekt:
VCP - vícepráce
Soupis:
SO.01 - Bourací a demolicní práce

KSO:
Místo: Mníšek pod Brdy

CC-CZ:
Datum: 9. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mníšek pod Brdy - oprava objektu_ZL2
Objekt: VCP - vícepráce
Soupis: **SO.01 - Bourací a demolicní práce**

Místo: Mníšek pod Brdy Datum: 9. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	XXXX
HSV - Práce a dodávky HSV	XXXX
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mníšek pod Brdy - oprava objektu_ZL2
Objekt: VCP - vícepráce
Soupis: SO.01 - Bourací a demoliční práce

Místo: Mníšek pod Brdy Datum: 9. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXX

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot XXXX

1	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	41,050	XXXX	XXXX
---	---	-----------	--	---	--------	------	------

VV		skutečnost dle VL	
VV		27	27,000
VV		4,64	4,640
VV		4,66	4,660
VV		4,75	4,750
VV		Součet	41,050

2	K	997013635R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) objemného odpadu kód odpadu 20 03 07	t	3,720	XXXX	XXXX
---	---	------------	--	---	-------	------	------

VV		skutečnost dle VL	
VV		1,22	1,220
VV		1,74	1,740
VV		0,76	0,760
VV		Součet	3,720

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Mníšek pod Brdy - oprava objektu_ZL2
Objekt:
VCP - vícepráce
Soupis:
SO.02 - Stavební práce

KSO:
Místo: Mníšek pod Brdy

CC-CZ:
Datum: 9. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mníšek pod Brdy - oprava objektu_ZL2
Objekt: VCP - vícepráce
Soupis: **SO.02 - Stavební práce**

Místo: Mníšek pod Brdy
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 9. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	XXXX
HSV - Práce a dodávky HSV	XXXX
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	XXXX
998 - Přesun hmot	XXXX
PSV - Práce a dodávky PSV	XXXX
713 - Izolace tepelné	XXXX
776 - Podlahy povlakové	XXXX
783 - Dokončovací práce - nátěry	XXXX
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	XXXX
N00 - Nepojmenované práce	XXXX
N01 - Nepojmenovaný díl	XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mníšek pod Brdy - oprava objektu_ZL2
Objekt: VCP - vícepráce
Soupis: SO.02 - Stavební práce

Místo: Mníšek pod Brdy Datum: 9. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXX

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní XXXX

1	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	2,000	XXXX	XXXX
2	K	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	1,000	XXXX	XXXX

D 998 Přesun hmot XXXX

3	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,791	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---	---	-------	------	------

D PSV Práce a dodávky PSV XXXX

D 713 Izolace tepelné XXXX

4	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	12,000	XXXX	XXXX
5	M	63152099	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 100mm	m2	12,600	XXXX	XXXX

VV 12*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 12,600

6	K	998713121	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	t	0,039	XXXX	XXXX
---	---	-----------	--	---	-------	------	------

D 776 Podlahy povlakové XXXX

7	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	15,860	XXXX	XXXX
8	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	15,860	XXXX	XXXX
9	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace svého podkladu povlakových podlah	m2	15,860	XXXX	XXXX
10	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	15,860	XXXX	XXXX
11	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	15,860	XXXX	XXXX
12	M	28411020	podlahovina vinylová homogenní zátěžová úprava PUR, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1 tl 2,00 mm,	m2	17,446	XXXX	XXXX

VV 15,86*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 17,446

13	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	17,400	XXXX	XXXX
14	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	17,748	XXXX	XXXX

VV 17,4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 17,748

15	K	998776121	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	t	0,065	XXXX	XXXX
----	---	-----------	--	---	-------	------	------

D 783 Dokončovací práce - nátěry XXXX

16	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	51,880	XXXX	XXXX
----	---	-----------	---	----	--------	------	------

VV		trámy					
VV		23,2			23,200		
VV		okno					
VV		2			2,000		
VV		obložení					
VV		17,4*0,2			3,480		
VV		podbití					
VV		29*0,8			23,200		
VV		Součet			51,880		

17	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	51,880	XXXX	XXXX
18	K	783113121	Dvojnásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní přísadou truhlářských konstrukcí	m2	51,880	XXXX	XXXX
19	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	51,880	XXXX	XXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	51,880	XXXX	XXXX
21	K	783152114	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení polyesterovým tmelem plochy do 30%	m2	51,880	XXXX	XXXX
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							XXXX
22	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	24,000	XXXX	XXXX
23	K	784211131	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	24,000	XXXX	XXXX
D N00 Nepojmenované práce							XXXX
D N01 Nepojmenovaný díl							XXXX
24	K	R 0012121	D+M Rohož pod přístřeškem, vč. rámu	ks	1,000	XXXX	XXXX
25	K	R 0013131	Mateční hodiny + anténa	kpl	1,000	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Mníšek pod Brdy - oprava objektu_ZL2
Objekt:
VCP - vícepráce
Soupis:
SO.03 - VRN

KSO:
Místo: Mníšek pod Brdy

CC-CZ:
Datum: 9. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mníšek pod Brdy - oprava objektu_ZL2
Objekt: VCP - vícepráce
Soupis: **SO.03 - VRN**

Místo: Mníšek pod Brdy Datum: 9. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	XXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mníšek pod Brdy - oprava objektu_ZL2
Objekt: VCP - vícepráce
Soupis: SO.03 - VRN

Místo: Mníšek pod Brdy Datum: 9. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				XXXX
1	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady akce nad 2 000 000 Kč	%	1,000	XXXX	XXXX