

DODATEK č. 4

uzavřený mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
č. smlouvy: 1986/00066001/2018

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Pontex spol. s r. o.

se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ40763439
zastoupená: Ing. Petr Souček – jednatel, Ing. Martin Havlík – jednatel, Ing. Václav
Hvízdal - jednatel
každý samostatně dle výpisu z OR
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Praha 2, č. účtu
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 2994
č. smlouvy: 18 247 00

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich.)

PREAMBULE

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 25.07.2018 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou práce na veřejné zakázce s názvem: „**II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic - PD**“ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 15 Závěrečná ustanovení odst. 15.9 Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 4 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).

Předmět a zdůvodnění dodatku:

- a. Předmětem dodatku je navýšení rozsahu autorského dozoru (AD), inženýrské činnosti pro zajištění vydání stavebního povolení a PDPS. Předpokládaný rozsah je uveden v příloženém soupisu prací. Navýšení rozsahu je nezbytně nutné z důvodu:
- Řešení obchozí trasy, která byla požadována nad rámec dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Neočekávaný a nepředvídatelný požadavek vyvstal při projednání uzavírky silnice II/610, tedy až ve fázi realizace stavby.
 - Zastižení původních kamenných křídel památkově chráněného mostu. Původní kamenná křídla byla ve 40. letech minulého století přibetonována a jejich nalezení bylo možné až po odstranění přibetonávek. Tato skutečnost nebyla při podpisu SoD známa. Křídla byla přizvanými zástupci NPÚ označena za součást památky a není možná jejich demolice.
- b. Pro zajištění řádné realizace díla je v rámci navýšení nutno zajistit tyto činnosti:
- Nalézt možné trasy obchozí trasy, projednat její polohu s vlastníky dotčených pozemků, zajistit projednání dopravního značení s Policií ČR a zajistit povolení od stavebního úřadu (Magistrát města Mladá Boleslav). Bez této činnosti by nebylo možné uzavírku realizovat a tím pádem by nemohla být stavba fyzicky zahájena.
 - Navrhnout úpravu založení, spodní stavby a nosné konstrukce mostního objektu, projednání s NPÚ ČR, orgánem památkové péče a stavebním úřadem. Bez této činnosti by nemohla stavba pokračovat a došlo by k výraznému zdržení a tím i k ekonomickým škodám.

Uvedené činnosti nemají dopad do termínů plnění díla.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Příloha tohoto Dodatku nahrazuje Přílohu č. 2. Smlouvy - Soupis prací.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
6. Přílohy tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

Přílohy: Aktualizovaný soupis prací

za Zhotovitele

Za Objednatele

.....
Ing. Martin Havlík
jednatel

.....
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
ředitel

II/610, Most ev. č.610 020 přes inundaci Jizery u Předměřic - PD
Úprava - dodatek č. 4

popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč	
Průzkumy a podklady		Navýšení dodatek 4
Stanovení zatížitelnosti	70 000.00	
Prohlídka mostu, místní šetření	25 000.00	
Diagnostický průzkum mostu	165 000.00	
Geologický průzkum	60 000.00	
IGP - stavebně technický průzkum pilířů	95 000.00	
Geodetické zaměření mostu	23 500.00	
Hydrotechnické posouzení Q100	25 000.00	
Ověření inženýrských sítí	12 500.00	
Záborový elaborát	20 000.00	
Průzkumy celkem	496 000.00	
DÚR		
Průvodní zpráva	12 500.00	
Výkresová část	185 000.00	
Dokladová část	65 000.00	
DÚR celkem	262 500.00	
DSP		
Průvodní zpráva	15 000.00	
Souhrnné technické řešení	40 000.00	
Stavební část	300 000.00	
DIO	25 000.00	
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	40 000.00	
Přeložka potrubí PVK	140 000.00	
BOZP	15 000.00	
DSP celkem	575 000.00	
IČ-zajištění vydání ÚR		
projednání dokumentace	85 000.00	
majetkoprávní podklady	20 000.00	
podání žádosti bez poplatků	15 000.00	
IČ celkem	120 000.00	
IČ-zajištění vydání SP		
projednání dokumentace	100 000.00	30 000
majetkoprávní podklady	30 000.00	
podání žádosti bez poplatků	15 000.00	
IČ celkem	145 000.00	
PDPS		
Technická zpráva	12 500.00	2 000
Výkresová část	250 000.00	60 000
ZTKP	10 000.00	
Soupis prací a rozpočet	45 000.00	
PDPS celkem	317 500.00	
I.HMP, Mostní list	35 000.00	
celkem bez DPH	1 951 000.00	92 000.00

	Hod. sazba bez DPH	Předpokládaný počet hod	Cena celkem za výkon AD
Výkon AD	725.00	60	43 500.00
		dodatek 4: 25	18 125.00
		celkem: 85	61 625.00

celkem bez DPH	2 104 625.00
21 %DPH	441 971.25
celková cena včetně DPH	2 546 596.25

V Praze

Ing. Jan Bažil
Vedoucí projektant