

DODATEK Č. 2

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-004046

Číslo smlouvy zhotovitele: 25AZ200100000016

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Číslo dodatku: 08DPU-001791

Název související veřejné zakázky: **Mosty ev. č. 8-039, ev. č. 27 J-037 - podrobný GTP**

(Dále jen „Dodatek č. 2“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma:

státní podnik

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

I [REDACTED]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

1. Společnost „PAAAG GTP M 2023“

(správcem společností) na základě Dodatku č. 11 ke Smlouvě o společnosti uzavřené dne 14. 08. 2025 a uzavřeného Dodatku č. 1 08DPU-001770 ze dne 26. 08. 2025

zastoupená vedoucím společníkem

AZ GEO, s.r.o.

se sídlem:

Ocelářská 2969/12, Vítkovice, 703 00 Ostrava

IČO:

25358944

DIČ:

CZ25358944

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 9916

právní forma:

[REDACTED]

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

tel:

a

PUDIS a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
45272891

CZ45272891

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

a

AZ Consult, spol. s r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
44567430

CZ44567430

u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
2096

a

G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice
64616886

CZ64616886

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

a

ArtepGeo s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Radlická 2485/103, 150 00 Praha 5
27919587

CZ27919587

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 126511

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „Smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna ustanovení Článku III. Odst. 1 Doba a místo plnění následujícím způsobem:

Původní termín dle Smlouvy 08PU-004046:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: od účinnosti smlouvy.
zajištění DIO a DIR: do 6 týdnů od účinnosti smlouvy.
dokončení prací: do 3 týdnů od vydání DIR.

Nový termín dle tohoto Dodatku č. 2:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
dle aktualizovaného Harmonogramu postupu činností s předpokladem do 14. 12. 2025

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – aktualizovaný Harmonogram postupu činností.

II. Odůvodnění

1. Důvodem pro uzavření dodatku č. 2 je změna Článku III. Odst. 1 Doba a místo plnění, včetně Harmonogramu postupu činností. Zdržení jsou způsobena zdlouhavým procesem komunikace s větším počtem úřadů a správců pozemků a vodních toků, kteří mají zákonem stanovené lhůty pro vydání souhlasného stanoviska, které bude vydáno s předpokladem v první dekádě měsíce října.

III.

Závěrečná ustanovení

2. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 2, zůstávají neměnná.
3. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1 – aktualizovaný Harmonogram postupu činností

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

[Redacted signature area]

Digitálně podepsal [Redacted name].

Datum: 2025.10.09
08:48:43 +02'00'

Dny od podpisu smlouvy	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
DATUM	11.-17.8.2025							18.-24.8.2025							25.-31.8.2025							1.9-7.9.2025						
RP, DIO, DIR, povodí, vodoprávní úřad	Příprava RP							projekt DIO, povodí Ohře							projekt DIO, povodí Ohře							DIR, povodí Ohře						
Terénní průzkumné práce																												
Příprava konceptu závěrečné zprávy																												
Připomínkové řízení																												
Zpracování připomínek, příprava čistopisu																												

29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
8.-14.9.2025							15.-21.9.2025							22.-28.9.2025							29.9.-5.10.2025						
DIR, povodí Ohře							Vodoprávní úřad							Vodoprávní úřad Vrtné práce 8-039							Vodoprávní úřad Vrtné práce 8-039						

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
6.-12.10.2025							13.-19.10.2025							20.-26.10.2025							27.10.-2.11.2025						
Vodoprávní úřad Vrtné práce 8-039							Vrtné práce 27 J-037							Vrtné práce 27 J-037							Vrtné práce 27 J-037						

85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
3.-9.11.2025							10.-16.11.2025							17.-23.11.2025							24.-30.11.2025						
Příprava konceptu ZZ							Příprava konceptu ZZ							Příprava konceptu ZZ							Připomínky						

113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126
1.12.-7.12.2025							8.-14.12.2025						
Příprava čistopisu							Příprava čistopisu						

Digitálně podepsal:

Datum: 10.10.2025 9:54:22 +02:00