



KUCBX01J1F6C

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Bc. Pavla Pulcová, investiční technik ODSH

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

Dopravní a inženýrské služby s.r.o., [redacted]

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Ing. Jaroslav Litvan, [redacted]

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: MaGe Construction, s.r.o.

se sídlem: Voskovcova 1130/34, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

IČO: 24166189

DIČ: CZ24166189

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 257247041/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C
ve vložce 184802

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Filip Kostelecký, jednatel [redacted]

Odpovědný geodet: Ing. Pavel Dvořáček [redacted]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Miroslav Hornek [redacted]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Lubomír Kasal [redacted]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Miroslav Hornek, [redacted] nebo

Lubomír Kasal, [redacted]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci názvem „Most evid. č. 1231-1 přes potok před obcí Řevnov“ ze dne 12.5. 2025.

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo, č. objednatele SDL/ODSH/156/25, č. zhotovitele 250042 ze dne 12.5.2025, na akci „**Most evid. č. 1231-1 přes potok před obcí Řevnov**“ (dále též jen „Smlouva“). Důvodem změny je vznik víceprací, méněprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem, technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku č. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV, Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	9 998 381,03 Kč
DPH 21 %:	2 099 660,02 Kč
cena celkem s DPH:	12 098 041,05 Kč

Nové znění článku IV, Cena za dílo, odst. 1:

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	10 128 960,90 Kč
DPH 21 %:	2 127 081,79 Kč
cena celkem s DPH:	12 256 042,69 Kč

III. Závěrečná ustanovení dodatku

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/156/25 č. zhotovitele 250042 ze dne 12.5.2025, ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci obou smluvních stran, každý elektronicky podepsaný obraz Dodatku č. 1 má platnost originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č.1.

3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

6. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1070/2025/RK-23 ze dne 25.9.2025.

7. Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 je změnový list. 1.

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :

Elektronický podpis: 13.10.2025

Certifikát autora podpisu:

Jméno: MUDr. Martin Kuba

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 27.1.2028 12:29 +01:00

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

V Nymburce dne

z a z h o t o v i t e l e :



Digitálně podepsal

Ing. Filip

Kostecký

Datum: 2025.10.08

08:57:10 +02'00'

.....
Ing. Filip Kostecký
jednatel

Stavba :**Most evid. č. 1231-1 přes potok před obcí Řevnov****Investor:**

Jihočeský kraj

Projektant:

Rušar mosty, s.r.o.

TDS :

Dopravní a inženýrské služby s.r.o.

Zhotovitel :

MaGe Construction, s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

Stavba	ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.2		ZMĚNOVÝ LIST č.3	
	CENA DLE SOD	Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady	1 372 184,32	-47 299,07	1 324 885,25			
SO 001 Demolice mostu	813 547,93	144 732,10	958 280,03			
SO 181 Přechodné dopravně inženýrské opatření	188 764,32	0,00	188 764,32			
SO 201 Most	7 623 884,46	33 146,84	7 657 031,30			
CENA STAVBY BEZ DPH	9 998 381,03	130 579,87	10 128 960,90			
DPH 21%	2 099 660,02	27 421,77	2 127 081,79			
CENA VČETNĚ DPH	12 098 041,05	158 001,64	12 256 042,69			

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Stavba: Most evid. č. 1231-1 přes potok před obcí Řevnov
číslo a název SO: 000 Vzdělání a ostatní náklady

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	Celk. cena ve smlouvě		Celk. cena po změně		Rozdíl celk. ceny	
							bez DPH	celkem	bez DPH	celkem	bez DPH	celkem
1	2	3	4	5	6	7						
		VICEPRÁCE										
		Vicepráce celkem					0,00		0,00		0,00	
		DPH 21 %					0,00		0,00		0,00	
		CELKEM vč. DPH					0,00		0,00		0,00	
		MÉNĚPRÁCE										
13	02920b	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	KPL	1,000	0,000	-1,000						
20	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000	0,000	-1,000						
		Méněpráce celkem										
		DPH 21 %										
		CELKEM vč. DPH										
		Bílance (více a méněpráce)					47 299,07		0,00		-47 299,07	
		DPH 21 %					9 932,80		0,00		-9 932,80	
		CELKEM vč. DPH					57 231,87		0,00		-57 231,87	
		Bílance (více a méněpráce)					47 299,07		0,00		-47 299,07	
		DPH 21 %					9 932,80		0,00		-9 932,80	
		CELKEM vč. DPH					57 231,87		0,00		-57 231,87	

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor dopravy
a silničního hospodářství
u Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (25)
Dopravní a inženýrské služby s.r.o.

datum :

10.10.2015

9.2015

Schválí:

zadavatel Jihočeský kraj

TDS Dopravní a inženýrské služby s.r.o.

ředitel MaGe Construction s.r.o.

Projektant Ruřar mosty, s.r.o.

Ing. Křídlová
Ruřar

Ing. Křídlová
Ruřar

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1

1) SO 000 - ochranný odlov a transfer ryb nebyl nakonec investorem požadován, stejně tak jako informační tabule. Dopad do položek č. 13 a 20.

2) SO 001 - při demolici stávajícího mostu bylo zjištěno, že předpoklad ze zadávací dokumentace uvažuje menší konstrukci. Změna dorovnáva výměry do skutečnosti. Dopad do položek č. 2, 26, 27, 28 a

Kácení provedl objednatel na svoje náklady, zhotovitel provedl odstranění pařezů s odvozem. Dopad do položek č. 4, 5 a 6.

3) SO 201 - Upravení čerpání dle skutečnosti. Dopad do položky č. 4.

S rozšířením bourání se zvýšilo množství zásypového materiálu. Dopad do položky č. 15.

4)

5)



Dopravní a inženýrské služby s.r.o.

Stanovisko TDS ke změnóvému listu stavby „Most ev. č. 231 – 1 přes potok před obcí Řevnov“.

Stavba byla zahájena bouráním původní degradované mostní konstrukce. Od bouraného mostu neměl projektant k dispozici žádnou dokumentaci, proto viditelné části mostu byly měřeny a výměry spodní neviditelné části konstrukce byly v ZDS stanoveny odborným odhadem. Bourání mostovky, dříků opěr a mostních křídel probíhalo v souladu s předpoklady uvedenými ve zpracovaném výkazu výměr jednotlivých položek.

Při bourání spodní stavby tj, základů opěr s podkladním betonem bylo zjištěno, že vrstva podkladního betonu a rozměrů základu je provedena jinak, než je u obdobných staveb obvyklé. Důvodem byla pravděpodobně skutečnost, že původní koryto potoka na návodní straně mostu bylo do mostního otvoru zaústěno jinak, než byl stávající stav při demolici mostu (Na návodní straně je patrná trasa původního historického koryta toku.). Proto bylo při hloubení stavební jámy původního mostu zjištěno neúnosné podloží s organickými naplaveninami. Situace byla v minulosti vyřešena vybagrováním neúnosných vrstev stavebních jam opěr a jejich výplní betonem. Tím došlo v objektu SO 001 – Demolice mostu, k navýšení položky bourání mostní konstrukce a položek souvisejících s bouráním. Zhotovitel doložil vážní lístky vybouraného betonu, fotodokumentaci bourání základů původního mostu a autorský dozor zpracoval rozdílový výkaz výměr a situační náčrtek skutečně bouraných objemů.

Ve stavebním objektu SO 000 – Nebyly čerpány následující položky:

Položka č. 13 Kontrolní odlov ryb. Žádné ryby se ve stavební jámě mostu neobjevily.

Položka č. 20 Informační tabule. Stavba je mimo intravilán obce a pohyb chodců. Proto nebyl důvod informační tabuli umísťovat.

Položky č. 4., 5., 6., Tyto položky se týkají kácení dřevin. Vykácení provedla SÚS a výše těchto položek je snížena pouze na práce spojené s vytrháním a likvidací pařezů po vytěžených stromech.

Úpravy navýšovaných a snižovaných položek s uvedením celkové ceny stavby jsou uvedeny na přiloženém soupisu. Při jejich výpočtu bylo použito jednotkových cen a ve změnách nejsou žádné nové položky.

Ing. Josef Pumpr, TDS

Dopravní a inženýrské služby s.r.o.

Zpracovatel PDPS:

Rušar mosty, s.r.o.

Adresát:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Vyřizuje:

Tel./E-mail:

STANOVISKO PROJEKTANTA

AKCE: Most ev. č. 1231-1 přes potok před obcí Řevnov

DŮVOD: Stanovisko AD ke změnovému listu stavby

PŘÍLOHY: –

V rámci stavby došlo k několika změnám oproti PDPS. Jednotlivé změny jsou popsány níže, rozděleny dle SO.

SO 000

V rámci realizace stavby nebyl s ohledem na absenci ryb v blízkosti stavby prováděn ochranný odlov a transfer ryb.

(pol.č. 13)

Dále nebyl s ohledem na polohu mostu v extravilánu požadavek na osazení informační tabule.

(pol.č. 20)

SO 001

Během demolice byl zjištěn větší rozsah původních konstrukcí spodní stavby oproti předpokladu PDPS, kde byl tvar spodní stavby stanoven na základě odborného odhadu projektanta dle zkušeností s podobným typem konstrukcí. Reálné rozměry však byly větší, nestandardní, pravděpodobně z důvodu neúnosného podloží, ve kterém byl původní most zakládán.

(pol.č. 2,26,27,28,29)

Kácení provedl objednatel na své náklady. Zhotovitel provedl pouze odstranění a odvoz pařezů.

(pol.č. 4,5,6)

SO 201

Během stavby bylo prováděno čerpání vody ze stavební jámy ve větším rozsahu, než předpokládalo PDPS.

(pol.č. 4)

SÍDLO:
Rušar mosty, s.r.o.

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
MONETA Money Bank, a.s.
č. ú. 206 825 358 / 0600
OBCHODNÍ REJSTŘÍK:
Kř. soud v Brně, oddíl C, vložka 75395

S ohledem na větší rozsah bourání stávajících konstrukcí spodní stavby musel být vzniklý prostor vyplněn vhodným materiálem. Z toho důvodu došlo k nárůstu množství zásypového materiálu. (pol.č. 15)

AD souhlasí s výše popsanými změnami oproti PDPS.

V Brně, dne 09.09.2025

Ing. Květoslav
Rušar

Podpsal Ing.
Květoslav Rušar
Datum: 2025.09.09
08:22:16 +02'00'

Ing. Květoslav Rušar
Zodpovědný projektant

SÍDLO:
Rušar mosty, s.r.o.

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
MONETA Money Bank, a.s.
č. ú. 206 825 358 / 0600
OBCHODNÍ REJSTŘÍK:
Kr. soud v Brně, oddíl C, vložka 75395