

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo SODM-21/2025 ze dne 28.04.2025

Název díla: *Oprava hydroizolace a ŽB konstrukcí kolektoru Ďáblice L106, L105 a K113*

Číslo smlouvy Objednatele: *SODM-21/2025*

Číslo smlouvy Zhotovitele: *2025/INV/018*

Projekt číslo: *5000*

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 1

číslo účtu: 059029-0005157998/6000

zastoupené na základě mandátní smlouvy č. MAN/23/08/003874/2007 ze dne 15. března 2007 společností:

Kolektory Praha, a.s.

se sídlem: Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany

IČO: 26714124

DIČ: CZ26714124

zastoupeny: Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva

Mgr. Janem Vidímem, místopředsedou představenstva

zapsány v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7813

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických včetně oprávnění k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby (dále jen „*Technický zástup Objednatele*“): *Ing. Lenka Šupová*

(dále jen „**Objednatel**“)

II. Jubosa s.r.o.

Zastoupený: Karlem Kratochvílem, jednatelem společnosti

Se sídlem: Harmonická 1384/13, 158 00 Praha 5

IČO: 02045192

DIČ: CZ02045192

Právníká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. oddíl C, vložka 214957

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2700467866/2010

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Karel Kratochvíl

Stavbyvedoucí: Karel Kratochvíl

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Karel Kratochvíl

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I. Předmět Dodatku

- I.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna závazku ze Smlouvy o dílo SODM-21/2025 uzavřené dne 28.04.2025 (dále jen „**Smlouva**“) v rozsahu změnových listů (ZL) č. 1 a č. 2.
- I.2. Změna závazku v rozsahu ZL č. 1 a č. 2 je realizována dle § 222 odst. 5 ZZVZ. Důvodem této změny jsou potřeby zadavatele na vícepráce viz ZL č. 1 a č. 2. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly předvídány v původním projektu. Tyto stavební práce jsou pro řádné dokončení a fungování díla nezbytné, přičemž zejména z technických a ekonomických důvodů není možné, aby tyto práce byly realizovány jiným dodavatelem, než je Zhotovitel.

Dodatečná plnění nezbytná k dokončení závazku činí 561 957,13 Kč bez DPH, věcně související neprovedená plnění činí 151 127,36 Kč bez DPH. **Hodnota změny závazku ze Smlouvy v rozsahu ZL č. 1 a č. 2** stanovená jako saldo dodatečného plnění nezbytného k dokončení závazku a věcně souvisejícího neprovedeného plnění činí **410 829,77 Kč bez DPH**.

Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. 1 a č. 2 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

- I.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III, odst. III.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku výběrového řízení Veřejné zakázky** a dohody smluvních stran a činí **5 357 151,77 Kč**.

- I.4. Smluvní strany konstatují, že, s výjimkou skutečností dle tohoto dodatku č. 1 a skutečností zapsaných ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 ve stavebním deníku, jim nejsou ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 známy žádné další skutečnosti, které by odůvodňovaly nutnost více či méně prací, resp. takové změny, které by měly dopad do ceny za realizaci předmětu plnění Smlouvy.

II. Prodloužení termínu plnění

- II.1. Smluvní strany se současně tímto dodatkem č. 1 dohodly na prodloužení termínu realizace Díla. K prodloužení termínu realizace Díla dochází v souladu s čl. IV.3. Smlouvy z důvodu změn, které omezily postup prací na Díle. Prodloužení termínu je dále odůvodněno vícepracemi.
- II.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě nejpozději do **31. ledna 2026** a nejpozději poslední den lhůty řádně a úplně dokončené Dílo předat Objednateli.
- II.3. Smluvní strany se dohodly v souvislosti s výše uvedeným prodloužením termínu realizace Díla a důvody vedoucími k tomuto prodloužení na aktualizaci časového harmonogramu stavby, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 1. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s tímto aktualizovaným časovým harmonogramem.

III. Závěrečná ustanovení

- III.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
- III.2. Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1:
- Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. 1 a č. 2
 - Příloha č. 2 – Aktualizovaný časový harmonogram
- III.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoRS**“). Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel a o uveřejnění bude Zhotovitele informovat do 2 pracovních dnů od uveřejnění dodatku č. 1 v registru

smluv prostřednictvím zprávy na e-mail: jubosa@email.cz. Za informaci Zhotovitele se považuje i doručení zprávy na e-mail Zhotovitele generované registrem smluv.

III.4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.

V Praze dne dle el. podpisu

V Praze dne dle el. podpisu

.....
Jubosa s.r.o.
Karel Kratochvíl
jednatel společnosti
(podepsáno elektronicky)

.....
Hlavní město Praha
v zastoupení
Kolektory Praha, a.s.
Ing. Petr Švec
předseda představenstva
(podepsáno elektronicky)

.....
Hlavní město Praha
v zastoupení
Kolektory Praha, a.s.
Mgr. Jan Vidím
místopředseda představenstva
(podepsáno elektronicky)