

ZMĚNOVÝ LIST

Akce: Vybudování zelené střechy pro bytové domy čp. 2406-07, ul. kpt. Jaroše, Tábor

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2/2, 390 15 Tábor

Zastoupený
společností: **BYTES Tábor s.r.o.**, Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

Předmět: Pokyn k provedení změny **ZL číslo:** 1

Předmět změny: Změna rozpočtu dle odlišností projektu od skutečnosti

Žádost o změnu vznesl: VS Detail s.r.o.

Důvod změny:

1. Vícepráce ovlivněné nepřesností v projektu (neprovedení sond a zjištění skutečného stavu):
 - a) Vyspravení podkladu stávající hydroizolace (boule vzniklé zatékáním do skladby);
 - b) Demontáž části skladby s aplikací gumoasfaltu (nelze navařit asfaltový pás);
 - c) Napojení odvodnění střechy pomocí redukce z průměru 110 mm na 160 mm;
 - d) Prodloužení kotevních bodů, včetně podbetonování pod tyto body, pro které bylo nutné provést tahové zkoušky za účelem zjištění kotvení záchytného systému (před realizací nebyly provedené tahové zkoušky);
 - e) Zvýšení izolace v místě vtoku pro zaizolovaný vtok (původní skladba jen 40 mm) a návazně i celé úžlabí přidáním vyšší izolace EPS
 - f) Zapravení KZS po demontáži kotevních bodů a žebříku;
 - g) Jiná rš klempířských prvků po obvodu střechy (z důvodu zateplení svislé části);
 - h) Změna průměru odvětrávacích hlavic kanalizace ze 110 mm na 125 mm (svodové potrubí má průměr 160 mm);
 - i) Odstranění pozůstatků starého stožáru z výtahové strojovny.

Specifikace změny (změny položky, kvality, rozměrů, dodatečné / neprovedené práce):

Odkaz na dokumenty: Položkový rozpočet ZL_1 zhotovitele ze dne 30.8.2025

Dopad na celkový termín: ANO

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:		Cena bez DPH
<u>Přípočty:</u>		
	Tato změna vyvolá tyto vícepráce.	183.481,00 Kč
<u>Odpočty:</u>		
	Tato změna vyvolá tyto méněpráce.	-5.542,00 Kč
Celkové náklady: bez DPH		177.939,00 Kč

Zhotovitel: VS Detail s.r.o.
xxx
jednatel společnosti

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo
náměstí 2/2, 390 15 Tábor

Zastoupený: BYTES Tábor s.r.o.

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.