

DODATEK č. 10

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3828/2023

číslo jednací: 10229/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5623520029

a

společníci společnosti s názvem „**Kénig**“ založené společenskou smlouvou ze dne 23. 6. 2023:

správce a první společník

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 695

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a Jiřím Procházkou,
MBA, členem představenstva

druhý společník

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1383

zastoupena: Ing. Jaroslavem Čížinským, členem představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem
představenstva



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

**Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury**



třetí společník

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 25317628, DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 2144

zastoupena: Ing. Vilémem Hurytou, prokuristou

čtvrtý společník

TRAMO RAIL, a.s.

se sídlem: Železniční 547/4a, Chválkovice, 779 00 Olomouc

IČO: 25369610, DIČ: CZ25369610

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 1614

zastoupena: Ing. Jiřím Slepíčkou, předsedou představenstva

Bankovní spojení:

bank. spojení: xxx

Korespondenční adresa:

OHLA ŽS, a.s., divize Železnice, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: SOD00200802 (správce) // 73/2023 (třetí společník) // 90/2023 (čtvrtý společník)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole“ (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] na základě **Určení Správce stavby – VALORIZACE 2Q 2025** ze dne 23. 9. 2025 vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **27 429 617,66 Kč bez DPH** v důsledku změn nákladů za fyzicky provedené práce ve 2. čtvrtletí roku 2025.

Cena díla dle Smlouvy vč. dodatku č. 1 až 9 bez DPH 3 035 117 829,35 Kč

Valorizace 2 Q 2025 - Určení Správce stavby 27 429 617,66 Kč

Cena díla, vč. dodatku č. 1 až 10 bez DPH 3 062 547 447,01 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1.1 Změna Smluvní ceny

Na základě Dodatku č. 10 dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH:
3 062 547 447,01 Kč.

slovy: tři miliardy šedesát dva milionů pět set čtyřicet sedm tisíc čtyři sta čtyřicet sedm korun českých a jeden haléř

2.1.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 10, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DATKU

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 10

V Praze dne dle elektronického podpisu

17.10.2025

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

V Brně dne dle elektronického podpisu

Zhotovitel

OHLA ŽS, a.s. 10.10.2025

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

10.10.2025

.....
Jiří Procházka, MBA
člen představenstva OHLA ŽS, a.s.

S u b t e r r a a.s.

7.10.2025

.....
Ing. Jaroslav Čížinský
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

7.10.2025

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva S u b t e r r a a.s.

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

7.10.2025

.....
Ing. Vilém Huryta
prokurista
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

TRAMO RAIL, a.s.

29.9.2025

.....
Ing. Jiří Slepíčka
předseda představenstva
TRAMO RAIL, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 10

Rekapitulace ceny pro dodatek 10

Rekonstrukce žst. Brno - Královo Pole

Celková cena po dodatku 10 bez DPH: 3 062 547 447,01

Objekt	Popis	Cena ze smlouvy	Cena po dodatku 9	Úprava v důsledku změn nákladů 2Q 2025	Cena po dodatku 10
PS 01-28-01A	Část A - úprava SZZ	4 582 621,83	4 657 932,25		4 657 932,25
PS 01-28-01B	Část B - úprava AVV	68 606,26	68 776,27	4 181,55	72 957,82
PS 02-05-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, SpS Brno-Husovice, zařízení DRT	975 502,45	975 502,45		975 502,45
PS 02-14-01	t.ú. Brno Maloměřice - Brno Kr. Pole, DOK SŽDC	6 855 412,96	6 919 335,67		6 919 335,67
PS 02-14-02	zast. Brno Lesná, rozhlasové zařízení, doplnění	1 684 567,98	1 824 587,71	27 090,55	1 851 678,26
PS 02-28-01A	Část A - Úprava TZZ pro 1TK	3 636 805,29	3 641 992,04	105 314,37	3 747 306,41
PS 02-28-01B	Část B - Provizorní TZZ	1 539 101,91	1 564 062,39	46 727,63	1 610 790,02
PS 02-28-01C	Část C - úprava AVV	68 606,26	68 776,27	4 181,55	72 957,82
PS 03-05-01	Žst.Brno-Královo Pole, zařízení DRT	2 570 940,00	2 577 377,50		2 577 377,50
PS 03-05-03	Žst. Brno-Královo Pole, DDTS ŽDC, Silnoproudá zařízení	3 062 215,40	3 062 215,40		3 062 215,40
PS 03-07-01	Žst. Brno-Královo Pole, rozvodna nn	7 953 537,98	7 959 090,28	433 718,53	8 392 808,81
PS 03-08-01	Žst. Brno-Královo Pole, úprava technologie 6kV	8 607 502,07	8 615 200,83	422 423,16	9 037 623,99
PS 03-13-01	Žst. Brno-Královo Pole, trafostanice 22/0,4kV	13 782 339,01	13 782 339,01	704 685,36	14 487 024,37
PS 03-13-03	Žst. Brno-Královo Pole, úprava trafostanice 25/0,4kV pro ZZ	1 884 854,58	1 886 929,56		1 886 929,56
PS 03-14-01	žst. Brno - Kr. Pole, MK	10 662 107,62	10 772 291,18	95 313,06	10 867 604,24
PS 03-14-02	žst. Brno - Kr. Pole, úpravy DOK SŽDC	6 316 447,54	6 710 646,17		6 710 646,17
PS 03-14-05	žst. Brno - Kr. Pole, indikátor horkoběžnosti, úprava	85 600,00	89 291,07		89 291,07
PS 03-14-06	žst. Brno - Kr. Pole, telefonní zapojovač, doplnění	879 276,70	886 886,58		886 886,58
PS 03-14-07	žst. Brno - Kr. Pole, sdělovací zařízení	2 964 694,01	2 973 480,61	42 026,25	3 015 506,86
PS 03-14-08	žst. Brno - Kr. Pole, EZS a LDP	2 141 810,44	2 607 783,34	2 472,26	2 610 255,60
PS 03-14-09	žst. Brno - Kr. Pole, ASHS	1 764 819,48	1 764 819,48		1 764 819,48
PS 03-14-10	žst. Brno - Kr. Pole, rozhlasové zařízení, doplnění	2 191 649,39	2 215 656,99	9 164,59	2 224 821,58
PS 03-14-11	žst. Brno - Kr. Pole, informační zařízení	18 695 970,22	18 704 965,78	48 049,97	18 753 015,75
PS 03-14-12.1	žst. Brno - Kr. Pole, dopravní kamerový systém	5 654 847,99	5 660 714,27	13 530,04	5 674 244,31
PS 03-14-12.2	žst. Brno - Kr. Pole, bezpečnostní kamerový systém	4 731 613,54	5 754 395,51	12 455,46	5 766 850,97
PS 03-14-13	žst. Brno - Kr. Pole, MRS, úprava	956 330,14	1 238 026,29		1 238 026,29
PS 03-14-14	žst. Brno - Kr. Pole, TRS, úprava a doplnění	114 155,74	117 032,46		117 032,46
PS 03-14-15	žst. Brno - Kr. Pole, DDTS ŽDC	9 572 018,84	10 092 859,06		10 092 859,06
PS 03-28-01A	Část A - Definitivní SZZ	206 375 657,55	212 551 406,36	1 282 307,94	213 833 714,30
PS 03-28-01B	Část B - Provizorní SZZ	104 824 331,83	109 640 719,00	591 386,66	110 232 105,66
PS 03-28-01C	Část C - úprava AVV	1 348 431,12	1 360 640,06	43 324,86	1 403 964,92
PS 03-40-01 A	Výtahy a eskalátory ve výpravní budově	10 119 873,50	10 119 873,50		10 119 873,50
PS 03-40-01 B	Výtahy na ostrovní nástupiště	5 902 237,00	5 902 237,00	5 237,73	5 907 474,73
PS 04-14-01	t.ú. Brno Kr. Pole - Kuřim, doplnění HDPE trubek	7 017 295,64	7 158 400,90	115 733,84	7 274 134,74
PS 04-14-02	t.ú. Brno Kr. Pole - Kuřim, DOK SŽDC	7 593 944,29	7 593 944,29	168 999,50	7 762 943,79
PS 04-14-03	t.ú. Brno Kr. Pole - Kuřim, úpravy TK	6 979 872,93	7 081 604,01	107 873,68	7 189 477,69
PS 04-14-04	zast. Brno Řečkovice, EZS	418 426,71	429 865,01	2 533,47	432 398,48
PS 04-14-05	zast. Česká, EZS	395 448,46	406 886,76	4 188,30	411 075,06
PS 04-14-06	zast. Brno Řečkovice, rozhlasové zařízení, doplnění	181 081,24	181 134,94	4 230,79	185 365,73
PS 04-14-07	zast. Česká, rozhlasové zařízení, doplnění	277 715,08	277 715,08		277 715,08
PS 04-28-01A	Část A - definitivní TZZ	71 798 933,92	74 392 882,81		74 392 882,81
PS 04-28-01B	Část B - provizorní TZZ	4 757 481,51	4 915 225,30	38 589,31	4 953 814,61
PS 04-28-01C	Část C - úprava AVV	680 139,08	710 524,01		710 524,01
PS 05-28-01A	Část A - rekonstrukce SZZ	21 800 229,22	22 647 164,08		22 647 164,08
PS 05-28-01B	Část B - provizorní SZZ	226 531,84	234 854,13		234 854,13
PS 05-28-01C	Část C - úprava AVV	68 606,26	71 658,49		71 658,49
PS 95-05-01	ED Brno, doplnění DRT a řídicího systému	2 020 536,20	2 033 045,47		2 033 045,47
PS 95-08-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Kuřim, dočasná PNTS 6kV, 75 Hz	2 307 929,96	2 359 169,71	12 192,18	2 371 361,89
PS 95-14-01	žst. Brno - Kr. Pole, přenosový systém, úprava a doplnění	17 152 590,82	17 422 640,95	8 311,10	17 430 952,05
SO 01-33-01 01	Bourané konstrukce	98 983,54	98 983,54		98 983,54
SO 01-33-01 02	Nové konstrukce	920 132,76	920 132,76		920 132,76
SO 02-01-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, trakční vedení	66 994 315,13	69 470 193,46	824 817,09	70 295 010,55
SO 02-01-02	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, ukojení kovových konstrukcí	3 701 151,06	3 706 948,46	126 573,91	3 833 522,37
SO 02-01-03	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, úprava připojení SpS na TV	5 724 071,11	5 929 714,51	136 408,34	6 066 122,85
SO 02-01-04	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, zavěšení kabelu 22 kV na podpěry TV	3 606 230,25	3 745 926,60	65 423,46	3 811 350,06
SO 02-06-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, přeložky rozvodů SŽDC	383 832,82	388 654,06		388 654,06
SO 02-06-02	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, SpS Brno-Husovice, DOUO	2 995 800,52	2 995 800,52	174 954,27	3 170 754,79
SO 02-06-42	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, zast. Brno-Lesná, přeložka kabelů nn K	2 986 620,20	3 313 812,70		3 313 812,70
SO 02-10-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů	1 956 393,89	1 965 424,30	57 281,80	2 022 706,10
SO 02-10-03.2	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů	93 800,59	93 800,59		93 800,59
SO 02-12-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, kabel VN	21 954 340,98	22 540 559,77	523 513,69	23 064 073,46
SO 02-12-42	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, ochrana kabelů vn E.ON v km 5,988	316 046,82	334 008,98		334 008,98
SO 02-16-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, železniční spodek	39 317 108,85	40 729 016,85	453 749,33	41 182 766,18
SO 02-16-02	Rekonstrukce nástupištní hrany v zast. Brno-Lesná	2 338 311,74	2 355 653,56	129 186,86	2 484 840,42
SO 02-17-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, železniční svršek	93 268 283,26	94 300 191,98	3 804 883,27	98 105 075,25
SO 02-19-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev.km 3,070	5 094 021,84	5 233 582,63	42 480,33	5 276 062,96
SO 02-19-03	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev.km 3,250 přes Svitavu	26 070 813,94	29 558 506,85	3 924,25	29 562 431,10
SO 02-19-04	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev.km 3,388	1 069 204,45	1 124 300,38		1 124 300,38
SO 02-19-06	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev.km 3,453	610 690,24	639 301,52		639 301,52
SO 02-19-11	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev.km 4,234, ul. Hlaváčova	10 812 137,67	11 108 132,74	128 486,21	11 236 618,95
SO 02-19-18	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev.km 5,072	305 221,95	316 449,75	5 448,05	321 897,80
SO 02-19-22	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev.km 5,686	1 456 332,20	1 522 887,86	18 907,81	1 541 795,67
SO 02-19-30	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev.km 8,072, podchod na Kociá	3 236 553,33	3 386 504,02		3 386 504,02
SO 02-19-40	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, opěrná zeď v km 4,159 - 4,177	1 239 293,01	1 282 472,52	20 553,70	1 303 026,22
SO 02-19-41	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, opěrná zeď v km 4,597 - 4,678	2 607 453,78	2 654 122,53		2 654 122,53
SO 02-19-42	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, opěrná zeď v km 4,820 - 4,880	8 642 310,86	9 095 484,68	26 780,70	9 122 265,38
SO 02-22-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, vodovody	280 412,55	280 412,55		280 412,55
SO 02-27-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, kanalizace	410 004,45	410 004,45		410 004,45
SO 02-33-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, protihluková opatření	1 324 320,36	1 374 161,01	4 124,26	1 378 285,27
SO 03-01-01	Žst. Brno-Královo Pole, trakční vedení	145 957 579,05	149 155 090,60	2 042 501,01	151 197 510,61
SO 03-01-02	Žst. Brno-Královo Pole, ukojení kovových konstrukcí	5 208 557,85	5 358 149,91	57 731,84	5 415 881,75
SO 03-01-04	Žst. Brno-Královo Pole, zavěšení kabelu 22kV na podpěry TV	1 274 018,04	1 308 061,96	32 748,76	1 340 810,72
SO 03-06-01	Žst. Brno-Královo Pole, EOY	19 614 637,24	19 911 915,74	249 175,88	20 161 091,62
SO 03-06-02	Žst. Brno-Královo Pole, úprava rozvodů nn	5 065 158,31	6 192 498,57	57 032,09	6 249 530,66
SO 03-06-03	Žst. Brno-Královo Pole, venkovní osvětlení	20 520 211,83	20 879 640,37	166 257,70	21 045 898,07
SO 03-06-04.1	Žst. Brno-Královo Pole, osvětlení podchodu a nástupišť	12 610 246,27	12 747 812,66	276 120,91	13 023 933,57
SO 03-06-04.2	Žst. Brno-Královo Pole, osvětlení podchodu a nástupišť, prodloužení podchodu	561 231,75	561 231,75		561 231,75
SO 03-06-05	Žst. Brno-Královo Pole, DOUO	3 721 782,02	3 791 604,84	68 602,25	3 860 207,09
SO 03-06-06	Žst. Brno-Královo Pole, přeložky rozvodů SŽDC	14 345 754,49	14 723 990,70	44 491,36	14 768 482,06
SO 03-06-07	Žst. Brno-Královo Pole, uzemnění výpravní budovy	1 030 416,60	1 066 476,23	2 858,53	1 069 334,76
SO 03-06-08	Žst. Brno-Královo Pole, uzemnění TS 25/0,4kV pro ZZ	242 161,22	242 161,22		242 161,22
SO 03-06-41	Žst. Brno-Královo Pole, úprava veřejného osvětlení	107 674,41	107 674,41		107 674,41

Objekt	Popis	Cena ze smlouvy	Cena po dodatku 9	Úprava v důsledku změn nákladů 2Q 2025	Cena po dodatku 10
SO 03-14-01	Žst. Brno - Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů SŽDC	1 403 935,19	1 404 479,05	62 281,05	1 466 760,10
SO 03-15-01	Žst. Brno-Královo Pole, demolice stávající výpravní budovy	7 964 743,65	8 129 300,70	11 375,25	8 140 675,95
SO 03-15-02.1 A 01	Stavební část VB	149 135 477,04	152 795 954,95	1 872 388,12	154 668 343,07
SO 03-15-02.1 A 02	Výpis výrobků VB	13 557 539,61	13 557 539,61	77 459,04	13 634 998,65
SO 03-15-02.1 A 03	Pažení stavební jámy VB	6 076 924,21	6 310 544,50		6 310 544,50
SO 03-15-02.1 B	Elektroinstalace	8 097 608,28	8 097 608,28		8 097 608,28
SO 03-15-02.1 C	Zdravotně technické instalace	3 315 431,67	3 323 391,01	13 928,61	3 337 319,62
SO 03-15-02.1 D	Vytápění	4 781 506,13	4 781 506,13	11 424,75	4 792 930,88
SO 03-15-02.1 E	Vzduchotechnika a klimatizace	5 611 296,89	5 611 296,89		5 611 296,89
SO 03-15-02.1 G	Provizorní čekárna	8 688 437,92	8 725 980,95		8 725 980,95
SO 03-15-02.2	Žst. Brno-Královo Pole, nová výpravní budova - dodávka mobiliáře	0,00	0,00		0,00
SO 03-15-03	Žst. Brno-Královo pole, zastřešení nástupišť	85 834 932,71	87 793 237,67	333 030,54	88 126 268,21
SO 03-15-04	Žst. Brno-Královo pole, zastřešení výstupu z podchodu	8 155 734,49	8 155 734,49		8 155 734,49
SO 03-15-05	Žst. Brno-Královo Pole, kabelovod	66 059 341,18	68 141 173,61	475 407,14	68 616 580,75
SO 03-15-06	Žst. Brno-Královo Pole, orientační systém	2 103 018,34	2 104 707,24	2 769,74	2 107 476,98
SO 03-15-07	Žst. Brno-Královo Pole, demolice garáže MUV	119 283,24	123 028,73		123 028,73
SO 03-16-01	Žst. Brno-Královo Pole, železniční spodek	49 911 580,53	50 889 067,48	354 166,17	51 243 233,65
SO 03-16-02	Žst. Brno-Královo Pole, nástupiště	53 486 293,96	56 578 592,81	682 947,17	57 261 539,98
SO 03-17-01	Žst. Brno-Královo Pole, železniční svršek	333 749 857,00	339 672 757,25	6 765 431,88	346 438 189,13
SO 03-17-02	Žst. Brno-Královo Pole, úprava vlečky DPMB, a.s.	3 494 642,71	3 494 642,71		3 494 642,71
SO 03-18-01.1	Část A - Žst. Brno-Královo Pole, úprava plochy veřejné nakládky	3 780 381,57	3 784 725,84		3 784 725,84
SO 03-18-01.2	Část B - Žst. Brno-Královo Pole, úprava plochy veřejné nakládky - plocha u VB	9 514 237,92	9 522 996,11		9 522 996,11
SO 03-18-02	Žst. Brno-Královo Pole, úprava komunikace pod mostem v km 8,366	211 034,27	211 034,27		211 034,27
SO 03-18-03	Žst. Brno-Královo Pole, úprava plochy u koleje č.10	4 862 526,82	4 862 526,82		4 862 526,82
SO 03-19-01	Žst. Brno-Královo Pole, most v ev. km 6,866	3 283 925,09	3 421 423,26		3 421 423,26
SO 03-19-02	Žst. Brno-Královo Pole, most v ev. km 8,366	10 352 742,98	10 460 653,47	250 549,71	10 711 203,18
SO 03-19-03.1	Žst. Brno-Královo Pole, most v ev. km 8,599, podchod	71 988 847,11	73 229 892,67	570 873,29	73 800 765,96
SO 03-19-03.2	Žst. Brno-Královo Pole, most v ev. km 8,599, prodloužení podchodu	24 111 903,34	24 022 997,47	726 614,87	24 749 612,34
SO 03-19-04	Žst. Brno-Královo Pole, silniční nadjezd v km 9,165	61 962 214,91	65 325 391,87	129,40	65 325 521,27
SO 03-19-05	Žst. Brno-Královo Pole, most v ev. km 9,196	4 779 549,29	4 896 320,56		4 896 320,56
SO 03-19-06.1	Žst. Brno-Královo Pole, rampa u koleje 9, rampa	3 707 679,73	3 827 509,49		3 827 509,49
SO 03-19-06.2	Žst. Brno-Královo Pole, rampa u koleje 9, přístupový chodník u VB	3 992 620,77	4 108 228,11	44 641,33	4 152 869,44
SO 03-19-41	Žst. Brno-Královo Pole, zábrubní zeď u koleje č. 5a v km 9,210 - 9,800	43 456 773,74	46 288 885,68	197 404,39	46 486 290,07
SO 03-19-42.1	Žst. Brno-Královo Pole, opěrná zeď u koleje č. 7 v km 8,600 - 8,650, zeď	8 623 009,17	9 008 661,26		9 008 661,26
SO 03-19-42.2	Žst. Brno-Královo Pole, opěrná zeď u koleje č. 7 v km 8,600 - 8,650, schodiště	1 450 355,10	1 452 811,91	87 292,36	1 540 104,27
SO 03-19-61	Žst. Brno-Královo Pole, návěstní lávka v km 9,675	4 047 408,17	4 181 381,62		4 181 381,62
SO 03-19-62	Žst. Brno-Královo Pole, návěstní krakorec v km 10,384	3 088 263,25	3 188 356,49		3 188 356,49
SO 03-19-63	Žst. Brno-Královo Pole, kabelová lávka v km 8,366	379 692,96	379 692,96		379 692,96
SO 03-22-01	Žst. Brno-Královo Pole, vodovody	478 503,39	478 503,39		478 503,39
SO 03-27-01.1	Žst. Brno-Královo Pole, kanalizace u VB	2 809 451,09	2 947 900,63	9 379,85	2 957 280,48
SO 03-27-01.2	Žst. Brno-Královo Pole, kanalizace kolejiště	22 693 480,42	22 852 797,88	154 892,75	23 007 690,63
SO 03-33-01	Žst. Brno-Královo Pole, protihluková opatření	1 518 036,88	1 518 036,88	71 768,69	1 589 805,57
SO 04-01-01	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, trakční vedení	86 369 827,69	89 765 375,12		89 765 375,12
SO 04-01-02	Žst. Brno-Královo Pole - Kuřim, ukolejení kovových konstrukcí	4 765 964,77	4 923 337,74		4 923 337,74
SO 04-01-03	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zavěšení kabelu 22kV na podpěry TV	8 406 360,29	8 636 325,66		8 636 325,66
SO 04-06-01	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, přeložky rozvodů SŽDC	581 369,46	599 272,88		599 272,88
SO 04-06-02	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Brno-Řečkovice, úprava rozvodů nn	1 603 946,49	1 681 502,82		1 681 502,82
SO 04-06-03	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Česká, úprava rozvodů nn	1 035 613,10	1 074 258,20		1 074 258,20
SO 04-12-01	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, kabel VN	31 248 848,33	32 378 258,56		32 378 258,56
SO 04-14-01	T.ú. Brno - Královo Pole - Kuřim, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů SŽDC	1 199 816,98	1 221 307,47		1 221 307,47
SO 04-14-03.2	Žst. Brno - Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních organ	229 426,34	229 426,34		229 426,34
SO 04-15-01.1	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, zast. Řečkovice-technologický domek - demolice	52 278,47	53 913,54		53 913,54
SO 04-15-01.2 A	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, zast. Řečkovice-technologický domek - novostavb	2 225 755,85	2 234 709,93		2 234 709,93
SO 04-15-01.2 B	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, zast. Řečkovice-technologický domek - elektro	252 347,66	257 665,50		257 665,50
SO 04-15-01.2 C	T.ú. Brno-Královo Pole-Kuřim, zast.Řečkovice-technologický domek-novostavba, Kli	140 344,83	140 344,83		140 344,83
SO 04-15-02 A	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, zast. Česká - stavební část	1 842 199,08	1 848 945,48	102 992,41	1 951 937,89
SO 04-15-02 B	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, zast.Česká-technologický domek - elektro	151 243,77	151 243,77		151 243,77
SO 04-15-02 C	T.ú. Brno-Královo Pole-Kuřim, zast.Česká-technologický domek, Klimatizace a vytá	95 869,49	95 869,49		95 869,49
SO 04-16-01	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, železniční spodek	60 097 547,14	62 358 255,92	2 301,63	62 360 557,55
SO 04-16-02	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, sanace skálního odřezu v km 13,600 - 13,900	7 248 496,00	7 402 963,12		7 402 963,12
SO 04-17-01	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, železniční svršek	181 533 943,93	189 096 222,60	580 782,29	189 677 004,89
SO 04-19-02	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 10,504, ul. Podhájí	3 547 557,36	3 662 479,07		3 662 479,07
SO 04-19-05	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 11,547, Jandáskova	4 495 308,17	4 642 749,58		4 642 749,58
SO 04-19-09	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 12,180	1 049 376,63	1 320 935,62	2 238,26	1 323 173,88
SO 04-19-10	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 12,887	2 586 960,13	2 686 151,27		2 686 151,27
SO 04-19-11	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 13,085	1 121 510,28	1 162 892,10		1 162 892,10
SO 04-19-12	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 13,411	1 792 207,10	1 856 372,50		1 856 372,50
SO 04-19-13	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 14,235	2 526 045,83	2 633 903,54		2 633 903,54
SO 04-19-14	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 15,080	1 824 203,67	1 900 057,65		1 900 057,65
SO 04-19-16	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 15,487	3 715 558,54	3 849 058,67		3 849 058,67
SO 04-19-17	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 17,837	5 541 610,08	5 740 055,61		5 740 055,61
SO 04-19-40	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, opěrná zeď v km 16,280 - 17,700	11 204 808,80	14 801 757,68		14 801 757,68
SO 04-19-41	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, opěrná zeď u mostu v ev. km 11,547	361 249,43	375 734,80		375 734,80
SO 04-19-61	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, návěstní krakorec v km 11,835	2 749 563,75	2 834 595,81		2 834 595,81
SO 04-19-62	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, návěstní krakorec v km 12,860	2 846 754,09	2 937 794,71		2 937 794,71
SO 04-19-63	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, kabelová lávka u mostu v ev. km 12,887	1 384 635,32	1 445 915,88		1 445 915,88
SO 04-22-01	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, vodovody	93 470,85	93 470,85		93 470,85
SO 04-27-01	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, kanalizace	218 098,65	218 098,65		218 098,65
SO 04-33-01	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, protihluková opatření	3 830 919,88	3 971 513,33		3 971 513,33
SO 05-01-01	Žst. Kuřim, trakční vedení	1 697 465,33	4 991 713,67	57 240,95	5 048 954,62
SO 05-15-01 01	Bourané konstrukce	47 083,35	48 925,25		48 925,25
SO 05-15-01 02	Nové konstrukce	251 427,69	259 571,04		259 571,04
SO 90-19-61	T.ú. Brno Maloměřice - Kuřim, atypické uchycení kabelových tras na umělých stav	109 649,80	114 450,35		114 450,35
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	187 014 021,79	188 272 004,16		188 272 004,16
SO 95-00-01	Žst. Brno-Královo Pole, Kácení a náhradní výsadby	15 800 552,08	16 088 678,52	6 644,67	16 095 323,19
SO 95-04-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Kuřim, přeložky kabelu 6kV	4 163 520,17	4 304 305,00		4 304 305,00
SO 98-98	Všeobecný objekt	62 488 240,00	62 488 240,00		62 488 240,00
Celkem		2 947 820 093,98	3 035 117 829,35	27 429 617,66	3 062 547 447,01