

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Klatovská třída 2960/200i, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň
IČO: 45333009
DIČ: CZ45333009
zastoupený: MUDr. Bc. Pavel Hrdlička – ředitel
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL INVEST TEL, s.r.o.
se sídlem: Průmyslová 824, 339 01 Klatovy
IČO: 49193503
DIČ: CZ49193503
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: vložka C, oddíl 4100 vedená u Krajského soudu v Plzni
zastoupený: Petr Nejd, jednatel společnosti
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: XXXXXXXXXX
Autorizovaná osoba pověřená
vedením stavby: Ing. Ivan Šillar – obor pozemní stavby
dále jen „zhotovitel“

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla dne 23. 6. 2025 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce VZ Klatovy – elektro, topení, výtah**“ (dále též jako „**Dílo**“).
- 1.2 V průběhu realizace Díla byla zjištěna potřeba provedení některých změn Díla či rozšíření Díla:
 - 1.2.1 Dle požadavku VZ přidány zásuvky a vypínače a umístěny tak, aby byl dodržen řádný a bezpečný provoz VZ.
 - 1.2.2 V garáži VZ zůstávají původní radiátory a v některých místnostech došlo dle požadavku VZ ke změně velikosti radiátorů.
- 1.3 Strany souhlasně prohlašují, že při realizaci Díla se zjistily skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a tyto skutečnosti mají vliv na rozsah Díla, cenu Díla a termín provedení Díla.
- 1.4 Strany mají zájem na změně v rozsahu sjednaného Díla (předmětu díla) v rozsahu blíže vymezeném ve změnových listech č. 1 a 2 (dále jen jako „Změnové listy“). Změnové listy tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- 1.5 S ohledem na shora uvedené skutečnosti si Strany přejí změnit rozsah Díla, cenu a termín provedení Díla.

2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Strany se dohodly, že rozsah Díla (předmět díla) blíže specifikovaný ve Smlouvě v zejména pak v čl. 2 a 3 Smlouvy se na základě dohody Stran doplňuje o dodatečné práce a dodávky (dále také jako „vícepráce“), blíže specifikované ve Změnových listech. Strany se dále dohodly, že z rozsahu Díla (předmětu díla) blíže specifikovaném ve Smlouvě zejména pak v čl. 2 a 3 Smlouvy se vypouští práce a dodávky, které dle dohody Stran nebudou prováděny (dále jen „méněpráce“), blíže specifikované ve Změnových listech.
- 2.2 Strany se dohodly, že podklady k provedení Díla blíže vymezené v čl. 2 a 3 Smlouvy se rozšiřují o Změnové listy.
- 2.3 Strany se dohodly, že termín dokončení a předání stavebních prací sjednaný v čl. 5. Smlouvy se mění a nově sjednává takto:

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 165 (stošedesátpět) kalendářních dnů. Termín pro dokončení díla počíná běžet první pracovní den následující po předání staveniště.

- 2.4 Strany se dohodly, že ceny za provedení prací, dodávek a služeb dle tohoto dodatku budou následující:

Činnost	Cena bez DPH	DPH samostatně	Cena vč. DPH
Elektroinstalace – silnoproud včetně dokončovacích prací	391 952,18 Kč	82 309,96 Kč	474 262,13 Kč
Vytápění	-94 525,00 Kč	-20 417,25 Kč	-114 942,25 Kč
CELKEM	297 427,18 Kč	61 892,71 Kč	359 319,88 Kč

- 2.5 Strany se dohodly, že v čl. 6. Smlouvy se odst. 6.1 ve znění dodatku č. 1 mění a nahrazuje tímto zněním:

6.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH	6 605 656,18 Kč
<i>(slovy: šestmilionůšestsetpěttisícšestsetpadesátšest korun českých osmnáct haléřů)</i>	
Celkem za DPH 21%	1 386 620,80 Kč
<i>(slovy: jedenmiliontřistaosmdesátšesttisícšestsetdvacet korun českých osmdesát haléřů)</i>	
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí	7 992 276,98 Kč
<i>(slovy: sedmmilionůdevětsetdevadesátdvatisícdevětšedmdesátšest korun českých devadesátosm haléřů)</i>	

- 2.6 Strany se dohodly, že soupis prací s výkazem výměr, který bude předkládán objednateli před fakturací dle čl. 6 Smlouvy, bude odpovídat soupisu prací a výkazu výměr předloženého v nabídce Zhotovitele modifikovaném Změnovými listy.
- 2.7 Přílohu č. 2 tohoto dodatku tvoří aktualizovaný časový harmonogram, který nahrazuje časový harmonogram tvořící přílohu Smlouvy.
- 2.8 Strany shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy ve formě tohoto dodatku Smlouvy, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když tyto změny spočívají ve změnách stanovených v rozsahu:
- 2.8.1 ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, tj. provedení změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

3 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


- 3.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku, zůstávají v původním znění.
- 3.2 Tento dodatek ke smlouvě o dílo je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran
- 3.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tento dodatek zveřejnit v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění v zákonné lhůtě v registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tento dodatek vč. příloh bude veřejně přístupný.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy ke Smlouvě:

Příloha č. 1 – Změnové listy

Příloha č. 2 – Upravený harmonogram prací

v Plzni




MUDr. Bc. Pavel Hrdlička

ředitel

Zdravotnická záchranná služba
Plzeňského kraje, příspěvková organizace

za objednatele

v Klatovech



Petr Nejd

jednatel

INVEST TEL, s.r.o.

za zhotovitele

