

DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 03-OO-002028
ze dne 30. 9. 2008
stavba: R49 Hulín - Fryšták

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic s. p., se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 14000 Praha 4,

IČO: 659 93 390, DIČ: CZ65993390, zastoupené

na straně jedné jako objednatel (dále jen "**Objednatel**" nebo „**Smluvní strana**“)

a

Skanska a.s. (dříve Skanska DS a.s.), se sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8 – vedoucí účastník sdružení, IČO: 262 71 303, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904, zastoupená

EUROVIA CZ a.s. (dříve Stavby silnic a železnic, a.s.), se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 452 74 924, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561, zastoupená

Metrostav Infrastructure a.s., se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 242 04 005, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17819, zastoupená

STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00 Praha 5, IČO: 608 38 744, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634, zastoupená

PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 430 05 560, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006, zastoupená

vystupující ve sdružení s názvem „Sdružení Hulín - Fryšták“, se sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8, založeným dne 25. 7. 2008 smlouvou o sdružení dle § 829 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“ nebo „**Smluvní strana**“),

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“),

uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 03-OO-002028, ze dne 30.9.2008

(dále jen „**Dodatek č. 3**“)

v tomto znění:

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Smluvní strany spolu uzavřely 30. 9. 2008 smlouvu o dílo, č. 03-OO-002028, která byla následně měněna dodatkem č. 1 ze dne 10. 12. 2012 a dodatkem č. 2 (dále jen „**Dodatek č. 2**“) ze dne 27. 4. 2022 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**R49 4901 Hulín - Fryšták**“ (dále jen „**Dílo**“ nebo „**Stavba**“); nedílnou součástí Smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky staveb pozemních komunikací, květen 2008 (dále jen „**VOP**“) a Zvláštní obchodní podmínky, č. 60018459, květen 2008, které VOP modifikují (dále jen „**ZOP**“); Smluvní strany konstatují, že Datum zahájení prací dle Pod-článku 1.1.3.2 VOP/ZOP nastal dne 3. 11. 2008, přičemž dne 3. 11. 2008 došlo k předání části Staveniště dle Pod-článku 2.1 VOP/ZOP a téhož dne došlo k zahájení prací na Díle;
- (B) došlo ke vzniku události/okolností, které se dle Smlouvy považují za události/okolnosti v riziku Objednatele, a se kterými Smlouva spojuje vznik časových nároků a nároků na dodatečnou platbu Zhotovitele, konkrétně:
- (i) k Datu zahájení prací nebyla k dispozici příslušná pravomocná stavební povolení dle Pod-článku 1.13 VOP/ZOP potřebná pro realizaci Díla, zejména pak stavební povolení na hlavní stavební objekt SO 101, přičemž vzhledem k těmto chybějícím stavebním povolením nedošlo ze strany Objednatele k poskytnutí práva vstupu a užívání všech částí Staveniště dle Pod-článku 2.1 VOP/ZOP (dále jen „**Událost č. 1**“); a dále
- (ii) s ohledem na přetrvávající charakter Události č. 1, jakož i vzhledem k absenci příslušných finančních prostředků na krytí realizačních nákladů Díla, vydal Správce stavby dne 7. 7. 2010 pokyn k přerušení prací dle Pod-článku 8.8 VOP/ZOP, kterým Zhotoviteli nařídil přerušit veškeré práce na Stavbě z důvodu na straně Objednatele (dále jen „**Událost č. 2**“);
- (C) v návaznosti na zajištění stavebního povolení na hlavní stavební objekty vydaného Ministerstvem dopravy ze dne 22.12.2020 č.j. 269/2017-910-IPK/119, s nabytím právní moci dnem 20.11.2021 (dále jen „**Stavební povolení MD**“), vydal v souladu s pokynem Objednatele dne 9. 12. 2021 Správce stavby pokyn Zhotoviteli k pokračování v části prací dle Pod-článku 8.12 VOP/ZOP (dále jen „**Pokyn**“), a v návaznosti na tento Pokyn předal Objednatel dne 10. 12. 2021 Zhotoviteli část staveniště. Zhotovitel následně znovu obnovil provádění stavebních prací vymezených v Pokynu;
- (D) Dne 27. 4. 2022 byl uzavřen Dodatek č. 2, ve kterém Smluvní strany potvrdily mimo jiné, že
- a. ke dni podpisu Dodatku č. 2 byla k dispozici stavební povolení na hlavní stavební objekty, vč. stavebního povolení na hlavní stavební objekt SO 101, s výjimkou dílčích stavebních objektů, které jsou definovány v příloze č. 1 Dodatku č. 2 (dále jen „**Dotčené SO**“), na které ke dni podpisu Dodatku č. 2 nebyly k dispozici územní rozhodnutí a/nebo stavební povolení, a tedy v Dodatku č. 2 definovaná Událost č. 1 a Událost č. 2, měly v rozsahu Dotčených SO přetrvávající charakter (dále jen „**Překážka 1**“);
- b. Objednatel uvedl, že lze předpokládat, že Překážka 1 odpadne do 01.05.2023 (dále jen „**Termín odpadnutí Překážky 1**“) a tedy že nejpozději do 01.05.2023 (včetně) budou k dispozici příslušná povolení na Dotčené SO, které následně bude možné provádět dle Smlouvy;
- c. **Lhůta pro dokončení dle Pod-článku 1.1.3.3 VOP/ZOP:**
se prodlužuje do 10.10.2025
- Lhůta pro uvedení stavby do provozu dle Pod-článku 1.1.3.10 VOP/ZOP:**

se prodlužuje do 10.11.2024

Prodloužením lhůt podle tohoto bodu nejsou dotčeny případné nároky Zhotovitele na další prodloužení těchto lhůt z důvodu dopadů nebo působení Události č. 1 a Události č. 2 nebo z jiných důvodů nebo událostí, které ovlivňovaly provádění Díla, vznikly nebo vzniknou po Datu částečného ukončení Události č. 1 a Události č. 2, tj. po 10. 12. 2021 včetně.

- d. s ohledem na zvýšenou pracnost vypracování RDS dle Změnové PDPS (ve smyslu definice dle Dodatku č. 2) a Aktualizovaných Technických podmínek (ve smyslu definice dle Dodatku č. 2) a s tím spojené zvýšené náklady se strany dohodly, že Zhotoviteli bude náležit náhrada účelně vynaložených nákladů z titulu zvýšené pracnosti vypracování RDS, a to ve výši, která bude určena znaleckým posudkem, zpracovaným znalcem nebo znaleckým ústavem;
- (E) Překážka 1 v Termínu odpadnutí Překážky 1 neodpadla, a proto uplatnil Zhotovitel vůči Objednateli dle Pod-článku 20.1 VOP/ZOP průběžné nároky související s Událostí č. 1 a Událostí č. 2, a sice (i) časový nárok na prodloužení Lhůty pro dokončení dle Pod-článku 1.1.3.3 VOP/ZOP a (ii) Lhůty pro uvedení stavby do provozu dle Pod-článku 1.1.3.10 VOP/ZOP (dále jen „**Časový nárok 1**“), a (iii) nárok na dodatečnou platbu (dále jen „**Nárok na dodatečnou platbu 1**“). Seznam stavebních povolení Dotčených SO s časovým přehledem jejich zajišťování a zpřístupnění Zhotoviteli je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3;
- (F) Správce stavby dne 23. 5. 2024 obdržel Oznámení a pokyny Objednatele v souvislosti s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 9 As 110/2022—101 ze dne 16.5.2024. Objednatel oznámil Správci stavby, že nastala situace, kdy Stavební povolení MD na Stavbu v rozsahu uvedených stavebních objektů není z důvodu rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, resp. vydání Rozsudku Nejvyššího správního soudu popsaného shora, v právní moci (dále jen „**Překážka 2**“). Uvedená skutečnost měla negativní vliv na provádění některých prací na dílčích stavebních objektech Díla (dále jen „**Událost č. 3**“). Událost č. 3 se dle Smlouvy považuje za událost/okolnost v riziku Objednatele, se kterou Smlouva spojuje vznik časových nároků a nároků na dodatečnou platbu. V souvislosti s Událostí č. 3 Zhotovitel oznámil dle Pod-článku 20.1 VOP/ZOP průběžné nároky související s Událostí č. 3, a sice (i) časový nárok na prodloužení Lhůty pro dokončení dle Pod-článku 1.1.3.3 VOP/ZOP a (ii) Lhůty pro uvedení stavby do provozu dle Pod-článku 1.1.3.10 VOP/ZOP (dále jen „**Časový nárok 2**“), a (iii) nárok na dodatečnou platbu (dále jen „**Nárok na dodatečnou platbu 2**“);
- (G) Zhotovitel provedl část Díla, která byla dne 18.12.2024 na základě Dohody o předčasném užívání Díla nebo části Díla, č. Objednatele: 03-OO-002028 (dále jen „**Dohoda o předčasném užívání Díla nebo části Díla**“) uvedena do provozu. V souladu s Dohodou o předčasném užívání Díla nebo části Díla začala na v ní specifikované části Díla ode dne zahájení předčasného užívání plynout záruční doba (a to bez ohledu na to, zda byly do předčasného užívání uvedeny), a to v délce a za podmínek dle uzavřené Smlouvy o dílo;
- (H) Pokynem Správce stavby č. 43 ze dne 27. 1. 2025 byl Zhotovitel informován, že nastala situace, kdy stavební povolení vydané Dopravním a energetickým stavebním úřadem ze dne 8.2.2024, č.j. DESU/112/000797/24 (dále jen „**Stavební povolení DESU**“) na Stavbu v rozsahu níže uvedených stavebních objektů z důvodu vydání v pokynu citovaných rozhodnutí, pozbylo právní moci (dále jen „**Překážka 3**“).

Jednalo se o následující stavební objekty:

SO 102 MÚK Třebětice - větev TRE3 od km 0,250
SO 169.3 Příjezd k ORL v km 3,040
SO 313 ORL v km 3,040
SO 325 Odlučovač ropných látek v km 16,550 vpravo
SO 326 ORL v km 17,050
SO 328 ORL v km 17,150
SO 701.1 Protihluková stěna Třebětice R49 - TRE3 / km 4,057 – 4,500 vpravo
SO 702 Protihluková stěna Alexovice — Zahnašovice
SO 703.2 Protihluková stěna Horní Lapač v km 11,301 — 11,921 vlevo
SO 703.4 Protihluková stěna Dolní Ves v km 16,360 — 16,600 vpravo
(dále jen „**Stavební objekty bez SP**“).

Uvedená skutečnost měla negativní vliv na provádění některých prací na dílčích stavebních objektech Díla (dále jen „**Událost č. 4**“). Událost č. 4 se dle Smlouvy považuje za událost/okolnost v riziku Objednatele, se kterou Smlouva spojuje vznik časových nároků a nároků na dodatečnou platbu. V souvislosti s Událostí č. 4 Zhotovitel oznámil dle Pod-článku 20.1 VOP/ZOP průběžné nároky související s Událostí č. 4, a sice (i) časový nárok na prodloužení Lhůty pro dokončení dle Pod-článku 1.1.3.3 VOP/ZOP a (ii) Lhůty pro uvedení stavby do provozu dle Pod-článku 1.1.3.10 VOP/ZOP (dále jen „**Časový nárok 3**“), a (iii) nárok na dodatečnou platbu (dále jen „**Nárok na dodatečnou platbu 3**“);

- (I) Smluvní strany mají zájem předejít sporům a s konečnou platností vyřešit nesrovnalosti, neshody, a jakékoli negativní působení či dopady Události č. 1, Události č. 2, Události č. 3 a Události č. 4 (dále též všechny společně jen „**Události**“) na provádění Díla (tzn. vč. Časového nároku 1, Časového nároku 2 a Časového nároku 3, jejichž následky se překrývají, a Nároku na dodatečnou platbu 1, Nároku na dodatečnou platbu 2 a Nároku na dodatečnou platbu 3), jakož i dohodnout upřesnění předmětu Díla a dohodnout podmínky pro dokončení Stavebních objektů bez SP;

se Smluvní strany dohodly na následujícím:

I.

PŘEDMĚT DODATKU Č. 3

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

1.1. Časový nárok související s Událostmi.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel **MÁ** Časový nárok na základě a/nebo v souvislosti s Událostmi, tj. nárok na prodloužení Lhůty pro uvedení stavby do provozu dle Pod-článku 1.1.3.10 VOP/ZOP do 30.6.2025 a Lhůty pro dokončení dle Pod-článku 1.1.3.3 VOP/ZOP do 10.12.2025 (dále jen „**Přiznaný časový nárok**“).

Smluvní strany tímto prodlužují Lhůtu pro uvedení stavby do provozu dle Pod-článku 1.1.3.10 VOP/ZOP a Lhůtu pro dokončení dle Pod-článku 1.1.3.3 VOP/ZOP takto:

Lhůta pro uvedení stavby do provozu dle Pod-článku 1.1.3.10 VOP/ZOP:

se prodlužuje do 30.6.2025

Lhůta pro dokončení dle Pod-článku 1.1.3.3 VOP/ZOP:

se prodlužuje do 10.12.2025

Smluvní strany berou na vědomí, že Událost č. 4 má částečně pokračující charakter, a to z důvodu trvající absence příslušných veřejnoprávních povolení na Stavební objekty bez SP, které tak není v současné době možné realizovat.

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

- a) Při posouzení splnění Lhůty pro dokončení dle Pod-článku 1.1.3.3 VOP/ZOP a Lhůty pro uvedení stavby do provozu dle Pod-článku 1.1.3.10 VOP/ZOP se (i) Stavební objekty bez SP, (ii) Úpravy komunikací po stavbě SO 191 a SO 192 (dále jen „**Úpravy komunikací po stavbě**“) a případně jejich nedokončené části a dále nedokončená dokladová část k Dílu v rozsahu: digitální technická mapa; kabelové knihy; chybějící geometrické plány uvedené v Protokolu o převzetí prací; chybějící věcná břemena vyjmenovaná v Protokolu o převzetí prací, budou považovat za nedokončené práce (dále jen „**Nedodělk**y“) nebránící převzetí Díla Objednatelům a vydání Protokolu o převzetí prací – Díla ve smyslu Pod-čl. 10.1 VOP/ZOP a nebránící splnění Lhůty pro uvedení stavby do provozu dle Pod-článku 1.1.3.10 VOP/ZOP, přičemž převzetí Díla Objednatelům (resp. vydání Protokolu o převzetí prací – Díla s uvedením Stavebních objektů bez SP a/nebo Úpravy komunikací po stavbě jako prací nebránících převzetí nebo vydání Protokolu o převzetí prací pro všechny práce vyjma Stavebních objektů bez SP a/nebo Úpravy komunikací po stavbě či smyslem obdobné právní jednání) se pro účely Smlouvy považuje za dokončení celé stavby.
- b) Smluvní strany potvrzují, že Zhotovitel provedl stavební práce na Díle v rozsahu nezbytném pro předčasné užívání nebo v rozsahu proveditelném dle vydaných aktů veřejné moci nebo pokynů Správce stavby ve výše uvedené Lhůtě pro uvedení stavby do provozu dle Pod-článku 1.1.3.10 VOP/ZOP, přičemž zahájení předčasného užívání nebylo možné z důvodu na straně Objednatelů, a bez ohledu na to, zda bylo předčasné užívání Díla skutečně zahájeno, Smluvní strany potvrzují, že Lhůta pro uvedení stavby do provozu dle Pod-článku 1.1.3.10 VOP/ZOP byla Zhotovitelem řádně a včas splněna.

Smluvní strany se dohodly, že právní účinky, které Smlouva spojuje s předčasným užíváním včetně běhu Záruční doby, nastávají až převzetím části Díla pro každou převzatou část Díla zvlášť. Nejpozději však nastávají od 10.12.2025. Tento odstavec se nevztahuje pro část díla Úpravy komunikací po stavbě, pro který nadále platí úprava dle Smlouvy.

Pro vyloučení pochybností Strany výslovně potvrzují, že předchozí odstavec se nikterak netýká části Díla, u které nastaly právní účinky spojené s předčasným užíváním včetně začátku plynutí záruční doby již dne 19.12.2024 na základě Dohody o předčasném užívání Díla nebo části Díla, č. Objednatelů: 03-OO-002028.

c) Lhůta pro dokončení Stavebních objektů bez SP:

28 dní

Tato lhůta začíná plynout od doručení příslušného pokynu Správce stavby k pokračování v provádění prací na Stavebních objektech bez SP a doručení příslušných stavebních povolení podle toho, co nastane později, přičemž tento pokyn musí být učiněn ve vhodném datu tak, aby práce mohly být provedeny v klimaticky vhodném období.

- d) Nezprovoznění a nedokončení celého Díla nebrání realizaci Úpravy komunikací po stavbě. Neprovedení Úprav komunikací po stavbě není překážkou bránící převzetí Díla Objednatelům.

Lhůta pro dokončení Úprav komunikací po stavbě:

do 31.12.2026

e) Lhůta pro odstranění Nedodělků ve formě nedokončené dokladové části k Dílu:

do 30.6.2026

- 1.2. Smluvní strany se dohodly, že množství a způsob provádění prací v rámci Úprav komunikací po stavbě, které již byly zpracovány jako ZBV č. OPR 1 (SO 191/006) a ZBV č. OPR 2 (SO 192/003), nemohou být ze strany Objednatele/Správce stavby jednostranně měněny oproti předpokladům uvedeným v ZBV OPR 1 (SO 191/006) a ZBV č. OPR 2 (SO 192/003), které je pro obě strany závazné, s výjimkou doměření dle skutečně provedených prací.

Aby mohl Zhotovitel splnit svůj závazek k provedení díla v části Úpravy komunikací po stavbě v celém rozsahu dle uzavřené Smlouvy ve lhůtě uvedené výše, tzn. i nad rámec ZBV č. OPR 1 (SO 191/006) a ZBV č. OPR 2 (SO 192/003), zavazují se Smluvní strany určit zbývajícím rozsah prací nejpozději do 30.3.2026. Pakliže ani v tomto termínu nebude dohodnut zbývajícím rozsah Úprav komunikací po stavbě, dohodnou se Smluvní strany na vypuštění takových prací dle Pod-čl. 12.4 VOP/ZOP bez nároku Zhotovitele na úhradu jakýchkoli nákladů.

1.3. Nárok na dodatečnou platbu související s Událostmi.

- a) Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel **MÁ** Nárok na dodatečnou platbu, vzniklý na základě a/nebo v souvislosti s Událostmi č. 3 a 4, od 10.11.2024 do 10.10.2025 a to v rozsahu bankovní záruky a pojištění. Tento nárok bude vyčíslen podle Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení – schváleno Ministerstvem dopravy dne 10. 11. 2020 přístupné na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/> (dále jen „**Potvrzený finanční nárok**“).
- b) S výjimkou Potvrzeného finančního nároku se Smluvní strany dohodly, že Zhotovitel **SE VZDÁVÁ** ostatních Nároků na dodatečnou platbu vzniklých na základě a/nebo v souvislosti s Událostmi. Toto vzdání se práva neplatí v případě, že Úpravy komunikací po stavbě nebudou realizovány minimálně v množství, za cenu a způsobem dle ZBV č. OPR 1 (SO 191/006) a ZBV č. OPR 2 (SO 192/003) s případným doměřením dle Smlouvy.

Zhotoviteli nevznikne nárok na dodatečnou platbu za případnou mobilizaci kapacit pro provádění prací na Díle v rozsahu **Stavebních objektů bez SP** ani za mobilizaci kapacit pro provádění **Úprav komunikací po stavbě**.

Pro zamezení pochybností se uvádí, že shora uvedené vzdání se nároků nemá vliv na právo Zhotovitele na zaplacení provedených prací na Díle, a to i těch, které jsou v době uzavření Dodatku administrovány jako ZBV.

1.4. Bankovní záruka a pojištění:

Smluvní strany se dohodly na upřesnění smluvních povinností týkajících se bankovní záruky a pojištění a na změně Pod-článku 4.2 a 4.25 VOP/ZOP a Článku 18 VOP/ZOP. Smluvní strany se dohodly, že bankovní záruka dle Pod-čl. 4.2 VOP/ZOP bude platná do 10. 12. 2025. Zhotovitel se zavazuje předložit platnou bankovní záruku dle Pod-čl. 4.25 VOP/ZOP do 28 dnů od účinnosti Dodatku č. 3, neučinil-li tak již před podpisem tohoto Dodatku č. 3. Objednatel vrátí zhotoviteli originál bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 VOP/ZOP do 5 (pěti) pracovních dní od předložení bankovní záruky podle Pod-článku 4.25 VOP/ZOP. Pojištění dle Článku 18 VOP/ZOP bude trvat do 10. 12. 2025.

1.5. Valorizace.

Smluvní strany se dohodly na změně způsobu stanovení výše úprav (tj. Úpravy v důsledku změn nákladů) ve smyslu článku 13.8 VOP/ZOP pro práce provedené po roce 2025 jako Nedodělky dle článku I. bodu 1.1. tohoto Dodatku, a to následujícím způsobem. Práce provedené jako Nedodělky budou bez ohledu na okamžik jejich provedení (tj. fyzická realizace položek nebo prací Zhotovitelem) pro účely stanovení výše úprav považovány za provedené v roce 2025.

1.6. Nárok na dodatečnou platbu související se zvýšenou pracností vypracování RDS.

Strany potvrzují, že s ohledem na zvýšenou pracnost vypracování RDS dle Změnové PDPS (ve smyslu definice dle Dodatku č. 2) a Aktualizovaných Technických podmínek (ve smyslu definice dle Dodatku č. 2) a s tím spojenými zvýšenými náklady vznikl Zhotoviteli nárok určený jako náhrada účelně vynaložených nákladů z titulu zvýšené pracnosti vypracování RDS, a to ve výši, která bude určena znaleckým posudkem, zpracovaným znalcem nebo znaleckým ústavem, který zajistí na své náklady Objednatel. Z podkladů, které předložil Zhotovitel, vyplývá, že výše nároku nebude přesahovat částku 38 919 717 Kč. Tento nárok bude administrován formou ZBV a nejedná se o nárok dle Pod-čl. 20.1 VOP/ZOP. Strany se dohodly, že k promlčení tohoto nároku Zhotovitele nedojde dříve než uplynutím 3 let od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 3.

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy neupravená Dodatkem č. 3, zůstávají beze změny.
- 2.2. Tento Dodatek č. 3 nabývá (A) platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 3 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 3), a to oběma Smluvními stranami a (B) účinnosti až uveřejněním v registru smluv.
- 2.3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeden elektronický originál.
- 2.4. Přílohy Dodatku č. 3 jsou jeho nedílnou součástí.
- 2.5. Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku č. 3 je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku č. 3 a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení Dodatku č. 3. Smluvní strany se zavazují neprodleně k výzvě jedné ze Smluvních stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 3 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů a prohlašují, že tento Dodatek č. 3 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

Za Ředitelství silnic a dálnic s. p.:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
21.10.2025 22:41:14

.....

Za Skanska a.s.:



Digitální podpis:

16.10.2025 18:32:57

Za EUROVIA CZ a.s.:

Podepsal li

Datum: 2025.10.16 07:50:00 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.16
10:24:13 +02'00'

Za Metrostav Infrastructure a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.14
12:19:26 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.14
12:20:18 +02'00'

Za STRABAG a.s.:



Digitální podpis:

14.10.2025 15:40

Podepsal

Datum: 2025.10.14 14:23:42
+02'00'

Za PORR a.s.:

Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.14
17:16:28 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.15
12:19:13 +02'00'

Přílohy:

1. Přehled stavebních objektů včetně stavebních povolení/územních rozhodnutí

D49 4901 Hulín - Fryšták
Dotčené stavební objekty

SO - číslo	SO - název	SP/ÚR vydáno	SP/ÚR potvrzeno/ změněno	PM SP	zrušeno rozhodnutím soudu ze dne	soud sp. zn.	znovu SP/ÚR	znovu SP/ÚR potvrzeno/ změněno	znovu PM SP/ÚR
102	MÚK Třebětice - pouze část větve TRE 3 od km 0,250	Dopravním a energetickým stavebním úřadem dne 08.02.2024, č. j. DESU/112/000797/24		04.07.2024	19.12.2024	MěS v Pze 10 A 77/2024			
112	Přeložka silnice II/432 Třebětice	Městským úřadem Holešov, odborem investic dne 15.09.2023, č. j. HOL-17018/2023/ISÚ/rs		19.10.2023					
113	Přeložka silnice III/4907 Třebětice - Količín / 2 části	Městským úřadem Holešov, odborem investic dne 15.09.2023, č. j. HOL-17018/2023/ISÚ/rs		19.10.2023					
114	Přeložka silnice III/438 24 Alexovice - Zahnašovice	Městským úřadem Holešov, odborem investic dne 15.09.2023, č. j. HOL-17018/2023/ISÚ/rs		19.10.2023					
124	Chodník Alexovice	Městským úřadem Holešov, odborem investic dne 15.09.2023, č. j. HOL-17018/2023/ISÚ/rs		19.10.2023					
164	Polní cesty v k.ú.Dolní Ves / Za humny	vypuštěný SO							
169.3	Přijezdy k ORL v km 3,400	Dopravním a energetickým stavebním úřadem dne 08.02.2024, č. j. DESU/112/000797/24		04.07.2024	19.12.2024	MěS v Pze 10 A 77/2024			
169.6	Přijezdy k ORL v km 6,800 vpravo	Městským úřadem Holešov, odborem investic dne 15.09.2023, č. j. HOL-17018/2023/ISÚ/rs		19.10.2023					
183	Provizorní komunikace II/432	Městským úřadem Holešov, odborem investic dne 15.09.2023, č. j. HOL-17018/2023/ISÚ/rs		19.10.2023					
185	Provizorní komunikace Všetuly - Zahnašovice	vypuštěný SO							
313	ORL v km 3,040 vpravo	Dopravním a energetickým stavebním úřadem dne 08.02.2024, č. j. DESU/112/000797/24		04.07.2024	19.12.2024	MěS v Pze 10 A 77/2024			
318	Retenční nádrž a ORL v km 8,200 vpravo	Městským úřadem Holešov, odborem životního prostředí dne 29.09.2023, č. j. HOL-23452/2023/ŽP/Ve		31.10.2023					
325	ORL v km 16,550 vpravo	Dopravním a energetickým stavebním úřadem dne 08.02.2024, č. j. DESU/112/000797/24		04.07.2024	19.12.2024	MěS v Pze 10 A 77/2024			
326	ORL v km 17,050	Dopravním a energetickým stavebním úřadem dne 08.02.2024, č. j. DESU/112/000797/24		04.07.2024	19.12.2024	MěS v Pze 10 A 77/2024			
327	Retenční nádrž v km 4,900 vpravo	Městským úřadem Holešov, odborem životního prostředí dne 21.06.2023, č. j. HOL-13195/2023/ŽP/Ve		18.07.2023	14.04.2025	KS v Brně 31 A 46/2024			
328	ORL v km 17,150	Dopravním a energetickým stavebním úřadem dne 08.02.2024, č. j. DESU/112/000797/24		04.07.2024	19.12.2024	MěS v Pze 10 A 77/2024			
333	Úprava Rymického potoka	Městským úřadem Holešov, odborem životního prostředí dne 29.09.2023, č. j. HOL-23452/2023/ŽP/Ve		31.10.2023					
334	Úprava řeky Rusavy	Městským úřadem Holešov, odborem životního prostředí dne 29.09.2023, č. j. HOL-23452/2023/ŽP/Ve		31.10.2023					
335	Přeložka potoka Žabínek	Městským úřadem Holešov, odborem životního prostředí dne 29.09.2023, č. j. HOL-23452/2023/ŽP/Ve		31.10.2023					
336	Přeložka pravostranného přítoku Mojeny	Městským úřadem Holešov, odborem životního prostředí dne 29.09.2023, č. j. HOL-23452/2023/ŽP/Ve		31.10.2023					

337	Úprava řeky Mojeny	Městským úřadem Holešov, odborem životního prostředí dne 29.09.2023, č. j. HOL-23452/2023/ŽP/Ve		31.10.2023					
338	Přeložka Přílepského potoka	Městským úřadem Holešov, odborem životního prostředí dne 04.08.2023, č. j. HOL-13196/2023/ŽP/Ve		05.09.2023					
339	Úprava potoka Ludslávka	Městským úřadem Holešov, odborem životního prostředí dne 29.09.2023, č. j. HOL-23452/2023/ŽP/Ve		31.10.2023					
340	Přeložka Žeranovky	Městským úřadem Holešov, odborem životního prostředí dne 04.08.2023, č. j. HOL-13196/2023/ŽP/Ve		05.09.2023					
341	Úprava Židelné	Městským úřadem Holešov, odborem životního prostředí dne 29.09.2023, č. j. HOL-23452/2023/ŽP/Ve		31.10.2023					
371.03	Úpravy meliorací Količín	nepovoluje se							
371.04	Úpravy meliorací - Martinice	nepovoluje se							
371.05	Úpravy meliorací - Ludslávka	nepovoluje se							
371.06	Úpravy meliorací - Žeranovka	nepovoluje se							
371.07	Úpravy meliorací - Židelná	nepovoluje se							
380	Úprava HMZ - otevřeného odpadu Pr Ru	Městským úřadem Holešov, odborem životního prostředí dne 29.09.2023, č. j. HOL-23452/2023/ŽP/Ve		31.10.2023					
433.1	Napojení DIS-SOS,RM3.1 v km 5,381, Trafo obec Alexovice	Městským úřadem Holešov, odborem územního plánování a stavebního řádu ze dne 19.05.2020, č. j. HOL-32952/2017/SÚ/RS, jímž bylo vydáno rozhodnutí o změně územního rozhodnutí ze dne 15.11.2004, č. j. SR9909/2004/Sa	19.09.2022	04.10.2022	31.01.2024 a znovu 12.6.2024	KS v Brně 31 A 10/2023		13.11.2024	28.11.2024
433.2	Napojení DIS-SOS,RM3.2 v km 10,060, Martinice	Městským úřadem Holešov, odborem územního plánování a stavebního řádu ze dne 19.05.2020, č. j. HOL-32952/2017/SÚ/RS, jímž bylo vydáno rozhodnutí o změně územního rozhodnutí ze dne 15.11.2004, č. j. SR9909/2004/Sa	19.09.2022	04.10.2022	31.01.2024 a znovu 12.6.2024	KS v Brně 31 A 10/2023		13.11.2024	28.11.2024
701.1	Protihluková stěna Třebětice R49 - TRE3 / km 4,057- 4,500 vpravo	Dopravním a energetickým stavebním úřadem dne 08.02.2024, č. j. DESU/112/000797/24		04.07.2024	19.12.2024	MěS v Pze 10 A 77/2024			
702	Protihluková stěna Alexovice-Zahnašovice	Dopravním a energetickým stavebním úřadem dne 08.02.2024, č. j. DESU/112/000797/24		04.07.2024	19.12.2024	MěS v Pze 10 A 77/2024			
703.2	Protihluková stěna Horní Lapač v km 11,301 – 11,921 vlevo	Dopravním a energetickým stavebním úřadem dne 08.02.2024, č. j. DESU/112/000797/24		04.07.2024	19.12.2024	MěS v Pze 10 A 77/2024			
703.4	Protihluková stěna Dolní Ves v km 16,360 – 16,600 vpravo	Dopravním a energetickým stavebním úřadem dne 08.02.2024, č. j. DESU/112/000797/24		04.07.2024	19.12.2024	MěS v Pze 10 A 77/2024			