

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 431 - VO komunikace - VMO, úsek MUK Hlinky - galerie Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 431 - VO komunikace - VMO, úsek MUK Hlinky - galerie	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 431/002	Číslo ZBV: 210
--	--	------------------------------

Objednatel:	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha IČ: 65993390
Zhotovitel:	Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA Videňská 104, 619 00 Brno IČ: 45274925

Finanční rekapitulace ZBV č. 210

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
210	-166 587,46	171 194,32	4 606,86

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Podpis
Datum: 2025.09.24 10:50:30 +02'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2025.09.26 09:22:57 +02'00'

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2025.10.01 11:00:46 +02'00'

Správce stavby

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Podpis

Asistent Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
01.10.2025 14:20:32

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn
Ředitel věcně příslušného útvaru:

Podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2025.10.01 13:12:22 +02'00'

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Podpis

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Digitálně podepsal

Souhlas se změnou

Podpis

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
02.10.2025 13:51:58

5.6.4.7 (25.1.22.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 431 - VO komunikace - VMO, úsek MUK Hlinky - galerie Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 431 - VO komunikace - VMO, úsek MUK Hlinky - galerie	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 431/002	Číslo ZBV: 210.3
--	--	--------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:

V rámci realizace veřejného osvětlení (VO) došlo k doplnění stavebních prvků, které nebyly součástí původní zadávací dokumentace – konkrétně k návrhu a realizaci základů pro stožáry veřejného osvětlení. Základy byly navrženy a provedeny z betonu třídy C25/30, přičemž horní část (hlava) základů byla provedena z betonu vyšší pevnostní třídy C30/37, a to s ohledem na zvýšené statické a dynamické požadavky v dané lokalitě. Dále byly upřesněny počty svítidel a v rámci demontážních prací byly upřesněny počty svítidel, které bylo nutné zdemontovat. Oproti zadávací dokumentaci došlo k doplnění chráničků pro kabeláž DN 50 a DN 200 mm. Na základě skutečně provedeného stavu bylo rovněž aktualizováno množství a délky použité kabeláže. Tyto hodnoty byly revidovány včetně přesného určení počtu kabelových ukončení a jednotlivých úseků zatažených do ochranných chráničků, čímž došlo ke zpřesnění výkazů výměr.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-166 587,46	171 194,32	4 606,86

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum Ing. Vlastimil Horák Digitálně podepsal Ing. Vlastimil Horák
Datum: 2025.09.26 09:23:26 +02'00'

Supervize

datum Ing. Jiří Hájek Digitálně podepsal Ing. Jiří Hájek
Datum: 2025.10.01 13:15:48 +02'00'

Správce stavby

datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba
Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v
platném znění)

datum podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
02.10.2025 13:52:28

Zhotovitel

datum podpis

Podpisatel

AspeEsticon.com
2025.09.26 09:23:26 +02'00'

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 210.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 431 - VO komunikace - VMO, úsek MUK Hlinky - galerie

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 431 - VO komunikace - VMO, úsek MUK Hlinky - galerie

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	702312	ZAKRYTÍ KABELU VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM											
11	702313	ZAKRYTÍ KABELU VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 40 CM											
12	742H12.A	KABEL NN ČTYŘ-APĚTIZÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2											
21	742P14R	ZATĚŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL PŘES 4 KG/M											
31	743566	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA											
35	743Z11	DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M											
36	743Z31	DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M											
37	743Z33	DEMONTÁŽ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PRO OSVĚTLENÍ											
38	743Z35	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M											
39	743Z71	DEMONTÁŽ KABELOVÉ SKŘÍNE											
40	75IG61	VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2											
41	87626	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM											
42	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM											
43	87633R	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM											
Nové položky													
101	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30											
102	272315	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37											

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 210.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Bmo, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 431 - VO komunikace - VMO, úsek MUK Hlinky - galerie

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 431 - VO komunikace - VMO, úsek MUK Hlinky - galerie

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	87615	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM											
115	87644	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 250MM											
Celkem								768 046,49	-166 587,46	171 194,32	772 653,35	4 606,86	0,60

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:



Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 432 - VO komunikace - VMO, úsek galerie

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 432 - VO komunikace - VMO, úsek galerie

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 432/001

Číslo ZBV:

211

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Čertánská 2023/12,140 00 Praha

IČ: 65993390

Zhotovitel:

Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Vldeňská 104,619 00 Brno

IČ: 45274925

Finanční rekapitulace ZBV č. 211

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
211	-284 066,25	101 287,39	-182 778,86

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Správce stavby

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Asistent Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Ředitel věcně příslušného útvaru:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
01.10.2025 14:22:01

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.01
13:55:30 +02'00'

Podpis

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
02.10.2025 13:53:13

Podpis

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 432/001	Číslo ZBV: 211.3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 432 - VO komunikace - VMO, úsek galerie		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 432 - VO komunikace - VMO, úsek galerie		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:

V rámci realizace veřejného osvětlení (VO) došlo oproti projektové dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) ke změně technologického postupu, a to zejména v oblasti trasování kabeláže. Původně navrhovaný způsob provedení pomocí řízeného protlaku nebyl v daném úseku nezbytný a byl nahrazen jinou vhodnou stavební metodou, čímž došlo ke zjednodušení výstavby. Dále byly upřesněny technické specifikace prvků hlubinného založení, konkrétně pilot. V rámci realizace byly upřesněny položky týkající se pilot z betonu třídy C12/16, a to na základě skutečně provedených rozměrů, množství a výrobních parametrů. Na základě skutečně provedeného stavu bylo rovněž aktualizováno množství a délky použité kabeláže. Tyto hodnoty byly revidovány včetně přesného určení počtu kabelových ukončení a jednotlivých úseků zatažených do ochranných chrániček, čímž došlo ke zpřesnění výkazů výměr. V neposlední řadě došlo k doplnění stavebních prvků, které nebyly součástí původní zadávací dokumentace – konkrétně k návrhu a realizaci základů pro stožáry veřejného osvětlení. Základy byly navrženy a provedeny z betonu třídy C25/30, přičemž horní část (hlava) základů byla provedena z betonu vyšší pevnostní třídy C30/37, a to s ohledem na zvýšené statické a dynamické požadavky v dané lokalitě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-284 066,25	101 287,39	-182 778,86

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum	Digitálně podepsal Ing. I. Datum: 2025.09.26 09:24:59 +02'00'
Supervize	datum	Digitálně podepsal Datum: 2025.10.01 13:56:12 +02'00'
Správce stavby	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	datum	podpis Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 02.10.2025 13:54:02
Zhotovitel	datum	podpis Firma aspeesticon.com

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 211.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 432 - VO komunikace - VMO, úsek galerie

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 432 - VO komunikace - VMO, úsek galerie

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	141733	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM											0
6	224313	PILOTY Z PROSTÉHO BETONU C16/20											3
7	264716R	VRTY PRO PILOTY TŘÍ A II D DO 400MM											0
8	272313	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20											0
9	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZE MNÍ DN DO 100 MM											4
13	742H12	KABEL NN ČTYŘ-APETIŽILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2											5
14	742H13	KABEL NN ČTYŘ-APETIŽILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2											8
15	742L12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2											3
16	742L13	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2											0
17	742P13	ZATÁŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M											7
18	742P14R	ZATÁŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL PŘES 4 KG/M											0
27	87633.A	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM											7
28	87633.B	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM											3
29	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30											3
Nové položky													
101	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30											0

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 211.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 432 - VO komunikace - VMO, úsek galerie

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 432 - VO komunikace - VMO, úsek galerie

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	272315	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37											
Celkem								728 816,33	-284 066,25	101 287,35	546 037,47	-182 778,86	-25,08

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 141.1 - Provizorní komunikace

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 141.1.2b - Provizorní komunikace v km 2,260-2,420 - odstranění

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO 141.1.2b/001

Číslo ZBV:

225

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Čerčanská 2023/12,140 00 Praha

IČ: 65993390

Zhotovitel:

Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Videňská 104,619 00 Brno

IČ: 45274925

Finanční rekapitulace ZBV č. 225

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
225	-273 660,55	0,00	-273 660,55

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Pod

Podpis L

Datum: 2025.09.24 11:02:22
+02'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Pod

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.26
08:03:20 +02'00'

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Pod

Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.01
11:09:22 +02'00'

Správce stavby

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Asistent Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Ředitel věcně příslušného útvaru:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Podpis

Digitálně podepsal

Podpis

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
02.10.2025 10:09:03

Digitálně podepsal

Podpis

Datum: 2025.10.01
14:41:31 +02'00'

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Digitálně podepsal

Souhlas se změnou

Podpis

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
02.10.2025 13:57:18

5.6.4.5 (25.1.16.0)

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 141.1 - Provizorní komunikace

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 141.1.2b - Provizorní komunikace v km 2,260-2,420 - odstranění

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO 141.1.2b/001

Číslo ZBV:

225.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění provedených prací a v rámci zpracování RDS. Navržené změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla a neovlivňují požadavky dokumentace PDPS. Jedná se o změny, které si Zadavatel může vyhradit v zadávací dokumentaci jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž zákonné podmínky jsou splněny. Vyhrazené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-75 362,25	0,00	-75 362,25

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

digitálně podepsal

Datum: 2025.10.01 14:40:55 +02'00'

Správce stavby

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba
Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v
platném znění)

datum

podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
02.10.2025 15:57:50

Zhotovitel

datum

podpis

Podpis a peč. Zhotovitel

DN: c

Údaje o stavbě: 562 151 0009
+0200

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 225.1

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 141.1 - Provizorní komunikace

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 141.1.2b - Provizorní komunikace v km 2,260-2,420 - odstranění

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	11332R	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO											
4	11372R	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH											
5	12373R	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE ŽELEZNIC TŘ. I											
8	17411R	ZÁSYP JAMA RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
Celkem								538 279,66	-75 362,25	0,00	462 917,41	-75 362,25	-14,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 141.1 - Provizorní komunikace

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 141.1.2b - Provizorní komunikace v km 2,260-2,420 - odstranění

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO 141.1.2b/001

Číslo ZBV:

225.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:

V rámci odstranění provizorní komunikace SO 141.1 nebylo oproti zadávací dokumentaci nutné provádět řezání asfaltového krytu a položku uložení španiny do násypů nebylo nutné realizovat, neboť výsledná niveleta provizorní komunikace nebyla vedena v takové niveletě (násypu), jak uváděla PDPS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-198 298,30	0,00	-198 298,30

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datu

Digitálně podepsal: _____
Datum: 2025.09.26 08:03:47 +02'00'

Supervize

datu

Digitálně podepsal
Datum: 2025.10.01 14:42:05 +02'00'

Správce stavby

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Digitalně podporná

Objednatel (oprávněná osoba
Objednatel dle § 24 SSP 10-S-11.6 v
platném znění)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
02.10.2025 13:58:11

datum

podpis

Zhotovitel

datum

počpis

DOI: 10.1002/anie.200500000

Author's address: Department of Psychology, University of California, San Diego, 3541 La Jolla Village Drive, San Diego, CA 92093, USA.
E-mail: erickson@uclink.berkeley.edu

5.6.4.9 (25.1.16.0)

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 225.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 141,1 - Provizorní komunikace

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 141.1.2b - Provizorní komunikace v km 2,260-2,420 - odstranění

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	17110R	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM											
10	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM											
11	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM											
Celkem								198 298,30	-198 298,30	0,00	0,00	-198 298,30	-100,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 323 - Odvodnění komunikace – větev B, km 2,905 - 2,940 VMO

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 323 - Odvodnění komunikace – větev B, km 2,905 - 2,940 VMO

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 323/001

Číslo ZBV:

227

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Čerčanská 2023/12,140 00 Praha

IČ: 65993390

Zhotovitel:

Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Videňská 104,619 00 Brno

IČ: 45274925

Finanční rekapitulace ZBV č. 227

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
227	-33 289,11	0,00	-33 289,11

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Správce stavby

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Podepsal Leona Fokuvny

Datum: 2025.09.24

11:00:23 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.26

08:04:19 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.01

09:41 +02'00'

Asistent Správce stavby :

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Ředitel věcně příslušného útvaru:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Podpis

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Digitálně podepsal

Souhlas se změnou

Podpis

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
02.10.2025 14:01:41

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
02.10.2025 10:08:32

Podpis

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.01
15:11:12 +02'00'

5.6.4.5 (25.1.16.0)

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 323/001	Číslo ZBV: 227.1
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 323 - Odvodnění komunikace – větev B, km 2,905 - 2,940 VMO		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 323 - Odvodnění komunikace – větev B, km 2,905 - 2,940 VMO		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění provedených prací a v rámci zpracování RDS. Navržené změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla a neovlivňují požadavky dokumentace PDPS. Jedná se o změny, které si Zadavatel může vyhradit v zadávací dokumentaci jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž zákonné podmínky jsou splněny. Vyhrazené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-3 946,23	0,00	-3 946,23

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	datum	podpis Digitální podpis: Datum: 2025.10.01 15:12:10 +02'00'
Správce stavby	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	datum	podpis	Dílořádné podání Ředitelství silnic a dálnic s. p. 07 10 2025 15:08:42
Zhotovitel	datum	podpis	

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 227.1

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 323 - Odvodnění komunikace – větev B, km 2,905 - 2,940 VMO

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 323 - Odvodnění komunikace – větev B, km 2,905 - 2,940 VMO

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	82445	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 300MM											
10	899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM											
11	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ											
Celkem								75 191,63	-3 946,23	0,00	71 245,40	-3 946,23	-5,25

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Derzeit: 2025.09.24
10:59:43 +03:00

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 227.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 323 - Odvodnění komunikace – větev B, km 2,905 - 2,940 VMO

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 323 - Odvodnění komunikace – větev B, km 2,905 - 2,940 VMO

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	21262	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM											
5	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO											
Celkem								29 342,88	-29 342,88	0,00	0,00	-29 342,88	-100,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: