



S00JP01H0KTN

Statutární město Zlín

se sídlem
zastoupené:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:

náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
Ing. et. Ing. Jiří Krcem, primátorem
Michal Čížek, náměstek primátora

Odpovědný útvar:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

Odbor dopravy
00283924
CZ00283924
Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

(dále jen „objednatel“)

a

MI Roads a.s.

se sídlem
zastoupená

zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Ing. Tomášem Čmílem, oblastním ředitelem pro oblast Morava
sever, na základě plné moci
Ing. Zdeněk Ludvík, předseda správní rady
Ing. Marek Steiner, člen správní rady

- kontaktní telefon:
- kontaktní e-mail:

IČO: 17331099
DIČ: CZ17331099
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 27461
Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 4400250793/1
číslo smlouvy zhotovitele:
číslo veřejné zakázky: N006/25/V00003978

1. Preambule

1.1. Dne 27. 5. 2025 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo na stavební práce, na základě které, je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky „Zlín, Jižní Svahy – OK ulice Křiby a Pasecká a souvislá údržba ulice Křiby“.

1.2. V průběhu realizace stavebních prací nastaly okolnosti, které měly podstatný vliv na časový harmonogram realizace záměru.

- Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, znemožňující provádění stavebních prací, dochází k prodloužení termínu realizace o 15 dní (viz. zápisy ve stavebním deníku)
- V důsledku opravy stávajícího vodovodního řádu došlo k omezení stavebních prací (které zhotovitel nezavinil) v délce 7 dní, a tedy k prodloužení termínu realizace o 7 dní.

1.3. Z výše uvedených důvodů, které zhotovitel nemohl předvídat, není možné plnit původní pevně stanovené termíny ze smlouvy o dílo a je nutné prodloužit termín doby realizace záměru – smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu ukončení a) stavebních část do 14.11.2025, b) kompletní předání celého díla 14.1.2026.

Jedná se o vyhrazenou změnu závazku podle § 100 (1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek podle čl. 3 odst. 3.4. a násl. Uzavřené smlouvy o dílo.

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č. 1 jsou tyto změny smlouvy v části dokončení díla:

Článek 3. Doba a místo plnění

3.3 Ukončení provedení díla – nové znění:

- a) stavebních část do 12.11.2025
- b) kompletní předání celého díla 12.1.2026,

3. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení smlouvy o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: dne 22.4. 2025, č. usn. 58/8R/2025

Schválení finančních prostředků:

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo usnesení: dne 12.12.2024, č. usn. 3/16Z/2024

Schválení dodatku č.1 ke smlouvě o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: dne 13.10.2025. č. usn. 69/19R/2025

Ve Zlíně dne

Ve Zlíně dne

Ve Zlíně dne

21.10.2025 07:45
Václav Kovář
Člen Rady města Zlína
statutární město Zlín

objednatel

17.10.2025 14:12:25
Ing. Zdeněk Ludvík
předseda správní rady
MI Roads a.s.

zhotovitel

Ing. Marek Steiner
člen správní rady
MI Roads a.s.

zhotovitel