

Dodatek č. 1

č. smlouvy objednatele: 07PT-002036

č. smlouvy zhotovitele: 24 109 202

**„I/21 a I/64 Horní Lomany, okružní křižovatky Družstevní a Aleje –
DSP, IČ k SP, VD-ZDS, AD, TP – bez BIM“**

ISPROFIN: „500 151 0002“

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán mezi

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupeno

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4,

659 93 390,

CZ65993390,

██████████, ředitel Správy Karlovy Vary

██████████, ředitel Správy Karlovy Vary

██████████, ředitel Správy Karlovy Vary

e-mail: ██████████

tel: ██████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

██████████

e-mail: ██████████

tel: ██████████

(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně

a

Společnost „SG_Menší zakázky RB a YB_2023“

zastoupena správcem SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zastoupenou:

Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov,

257 93 349,

CZ25793349,

██████████, předsedou představenstva,

██████████, místopředsedou

představenstva,

██████████,

místopředsedou představenstva,

bankovní spojení:

51-2489990247/0100

(dále jen „**Konzultant**“) na straně druhé.

(Objednatel a Konzultant dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

Preamble

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 16.7.2024 Smlouvu na plnění veřejné zakázky (dále jen „Smlouva“).
- B. Strany se dohodly na úpravě způsobu odevzdání projektové dokumentace. Z důvodu nezávislosti stavebních řízení pro jednotlivé okružní křižovatky budou vypracovány dvě samostatné projektové dokumentace DSP.
- C. Na základě jednání v průběhu prací na DSP vyplynula potřeba změny technického řešení vybraných stavebních objektů pozemních komunikací a dopravního značení. Změna je vyvolaná změnami v území v období od vypracování DÚR. Nově je třeba zohlednit umístění obchodních areálů a jejich vybavenost a s tím související požadavky PČR.
- D. Na základě potřebných změn a úprav se smluvní strany dohodly na úpravě termínu konceptu DSP.

Čl. I Změny Smlouvy

1. Ustanovení Smlouvy, Článek II. Cena za poskytování služeb se upravuje. Na základě rozpisu dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku se navyšuje cena za poskytování služeb o částku 379 270 Kč bez DPH.
2. Ustanovení Smlouvy, Článek II. Cena za poskytování služeb, odst. 1, se mění následovně:

	Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH 21 %	Celková cena plnění v Kč včetně DPH
Původní cena dle Smlouvy	1 275 830,- Kč	267 924,30 Kč	1 543 754,30 Kč
Cena v Dodatku č. 1	+ 379 270,- Kč	+ 79 646,70 Kč	+ 458 916,70 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1	1 655 100,- Kč	347 571,- Kč	2 002 671,- Kč

3. Ustanovení Smlouvy, Příloha č. 4 Harmonogram se upravuje následovně. Neuvedené dílčí termíny se nemění:

Popis části díla	Dílčí termín plnění
Koncept DSP	Do 2 měsíců od podpisu tohoto dodatku

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s článkem 23.1 VOP, jež jsou přílohou Smlouvy.

4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM DODATKU Č.1 SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele

Ředitelství silnic a dálnic s. p.


 Digitálně podepsal 
 Datum: 2025.10.22
17:58:14 +02'00'

ředitel Správy Karlovy Vary
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

za Konzultanta


SUDOP PRAHA a.s.





Datum: 2025.10.10 15:36:11 +02'00'

předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.





Datum: 2025.10.10 07:51:09
+02'00' cz

místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

**SPECIFIKACE NAVÝŠENÍ DSP
V DODATKU Č. 1**

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč DSP	Počet hodin v rámci Dodatku č. 1	Cena v Kč v Dodatku č. 1
A. Průvodní zpráva				████	1	████
B. Souhrnná technická zpráva				████	1	████
C. Situační výkresy				████	1	████
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků				████	1	████
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace				████	1	████
9. Ostatní stavební objekty		████		1	1	████
Dokladová část				████	1	████
Související dokumentace, podklady a průzkumy				████	1	████
Odhad stavebních nákladů	1	1	████	████	1	████
Plán BOZP	1	1	████	████	1	████
Reprografie	████			████	1	████
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)				████	1	████
IČ - navýšení rozsahu IČ z důvodu rozdělení na dva samostatné záměry					1	████
Celkem navýšení v dodatku č. 1 bez DPH						379 270 Kč

Digitálně podepsal: ██████████
Datum: 23.10.2025 13:26:07 +02:00