

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí služeb ze dne 5. 10. 2023

Město Hostivice

se sídlem: Husovo náměstí 13, 253 01 Hostivice

IČO: 00241237

DIČ: CZ00241237

Zastoupené: Ing. Josef Juránek, starosta města

č. smlouvy: 184/INV/2023

č. dodatku č. 1: 45/INV/2024

č. dodatku č. 2: 155/INV/2025

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel

a dále Ing. Jan Fidler, DiS, statutární zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

č. smlouvy: S-3154/00066001/2023

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

se sídlem: Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové

IČO: 27466868

DIČ: CZ27466868

bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové, č.ú.: 194021669/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 20666

zastoupené: Ing. Milošem Buriancem, jednatelem společnosti

č. smlouvy:

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb (dále jen „**Dodatek**“):

I. Úvodní prohlášení

Smluvní strany konstatují, že dne 5. 10. 2023 uzavřely Smlouvu o poskytnutí služeb na základě výsledků výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem: Optimalizace ul. Litovická, silnice III/0064 – DUSP, PDPS, jejímž předmětem je poskytnutí služby kompletního vypracování projektové dokumentace pro společné povolení (dále jen „DUSP“) včetně výkonu inženýrské činnosti ke společnému povolení (dále jen „IČ ke SP“), vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon autorského dozoru (AD) a

technické pomoci pro výběr zhotovitele na akci: „Optimalizace ul. Litovická, silnice III/0064“ poskytovatelem a úhrada ceny objednatel.

Poskytovatel požádal dle čl. 5.2 Smlouvy o poskytnutí služeb Objednatel o úpravu termínu Podání kompletní žádosti o vydání společného povolení včetně kompletní dokladové části, a to z důvodu předem nepředpokládaného zdržení vyjádření dotčených orgánů a nedostupnosti pozemků. Zhotoviteli PD se nepodařilo získat kompletní podklady k podání žádosti o SP. Důvodem jsou dodatečné požadavky na PD, které nebylo možné zajistit v daném termínu a problémy se zajištěním potřebných souhlasů vlastníků pozemků. Podrobněji viz. níže:

- a. MěÚ Černošice – OŽP – dne 11. 6 2025 podána žádost o JES; vyjádření je podmíněno dodáním souhlasů vlastníků dotčených pozemků s odnětím ze ZPF.
- b. KÚ Středočeského kraje – OŽP a Z - dne 23. 6. 2025 podána žádost o vyjádření; vyjádření je podmíněno doložením souhlasů vlastníků dotčených pozemků s kácením; dne 24. 7. 2025 vzneseny dodatečné požadavky na PD, spočívající v doplnění žádosti o kácení zapojeného porostu nad 40 m² a upřesnění pozemků určených k nové výsadbě.
- c. Řízení letového provozu, s.p. – dne 16. 6. 2025 podána žádost o vyjádření, dne 24. 7. 2025 vznesen požadavek na doplnění části PD, spočívající ve vypracování samostatné projektové dokumentace pro SO 404, jedná se o přeložku trasy sdělovacích kabelů se zakresleným průběhem trasy ŘLP ČR, s.p. s řezy a kótami.

Ze strany Poskytovatele je nezbytné zajistit 10 souhlasů s odnětím ze ZPF nebo s kácením dřevin a s realizací stavby. Vlastníci pozemků byli obesláni 6. 6. 2025. K dnešnímu dni obdržel Poskytovatel: 1x souhlas, 1x nesouhlas (dlouhodobé spory s obcí Hostivice), 1x nesouhlas (s navrženým vjezdem na pozemek), 6x bez reakce (obesláno poštou, opětovně DS dne 27. 8. 2025), 1x v jednání (město Hostivice - vyjádření po dořešení připomínek k PD).

Ze strany Poskytovatele je třeba zajistit 4 souhlasy s realizací stavby. Vlastníci byli obesláni dne 29. 7. 2025. (K dřívějšímu obeslání nedošlo z důvodu veřejně prospěšné stavby). K dnešnímu dni obdržel Poskytovatel: 1x příslib, 1x souhlas, 2x bez reakce (opětovně obesláni dne 27. 8. 2025).

Poskytovatel nebyl schopen získat vyjádření podle písm. a. a b. výše z důvodu nemožnosti zajištění souhlasů vlastníků Stavbou dotčených pozemků.

Zpracování požadavků na doplnění PD ze strany dotčených orgánů prodlužují dobu potřebnou k realizaci díla o 3 měsíce.

Dne 19. 8. 2025 bylo navrženo řešení umožňující realizaci Stavby mimo pozemky p.č. 14/7 a 269/1 k.ú. Litovice, pro které není možné získat nezbytné souhlasy. Řešení bylo předneseno a schváleno Objednatel.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti (nemožnost získání souhlasů vlastníků pozemků a požadavky na doplnění PD ze strany dotčených orgánů) je nezbytné navýšit dobu realizace díla o 3 měsíce.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany Dodatkem mění Článek 5.1 Smlouvy o poskytnutí služeb (ve znění Dodatku č. 1) tak, že tento nadále zní (změna vyznačena tučně):

„5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

- *Koncept DUSP – do 26. 4. 2024*
- *Čistopis DUSP – do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DUSP od objednatele a města Hostivice*
- *Podání kompletní žádosti o vydání společného povolení včetně kompletní dokladové části – **do 7 měsíců od vydání čistopisu DUSP***
- *PDPS – do 3 měsíců od vydání pravomocného SP nebo na výzvu objednatele*
- *Výkon AD – v průběhu realizace stavby a v rozsahu max. dle oceněného soupisu prací*
- *Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby v rozsahu max. dle oceněného soupisu prací“*

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí služeb nejsou dodatkem dotčena.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Hostivice ze dne 9. 10. 2025 bod usnesení RM-28/2025-9.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Hostivici dne dle el. podpisu

V Hradci Králové dne dle el. podpisu

Město Hostivice
Ing. Josef Juránek
starosta

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Ing. Miloš Burianec
jednatel

V Říčanech dne dle el. podpisu

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
ředitel