

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19.06.2024 (dále jen „**Dodatek č. 2**“) mezi těmito stranami

Objednatel

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupený:

Kontaktní osoba:

Město Žďár nad Sázavou

Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

00295841

CZ00295841

č. ú. 328751/0100, Komerční banka, a.s.

Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou

Kontakt:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

7268930227/0100

Zápis v obchodním rejstříku:

soudu v Brně

Zastoupený:

Kontaktní osoba:

Telefonní spojení:

E-mail:

SIMOST, s.r.o.

Jižní náměstí 32/15, Dolní Heršpice, 619 00 Brno

46995803

CZ46995803

Komerční banka, a.s., číslo účtu:

spisová značka C 8943 vedená u Krajského

Bc. Jakub Malík, jednatel

Bc. Jakub Malík

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatелеm dále také jako „**Smluvní strany**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.06.2024 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) a dne 24.09.2025 Dodatek č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dodatek č. 1**“) týkající se realizace veřejné zakázky „**Revitalizace veřejného prostranství Tvrz, Žďár nad Sázavou, část 2 Lávká přes řeku Sázavu u ulice Nábřeží**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
2. V průběhu plnění vyvstala mezi Smluvními stranami potřeba upravit obsah Smlouvy, a proto se Smluvní strany dohodly, že uzavřou tento Dodatek č. 2 a upraví tak svoje vzájemná práva a povinnosti.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 jsou:
 - 1.1. vícepráce, méněpráce předmětu Díla, jakož další práce související s realizací Veřejné zakázky dle změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „**ZL**“),
 - 1.2. změna celkové ceny Díla;

- 1.3. změna termínu pro dokončení a předání Díla.
2. Smluvní strany deklarují, že všechny změny tímto Dodatkem č. 2 učiněné jsou plně v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a s vědomím limitů zde upravených, přičemž bližší odůvodnění změn je shrnuto ve ZL.
 3. Smluvními stranami byly identifikovány u **ZL č. 1 (souhrn stavebních změn SO 202 Lávka L6 Nábřežní) méněpráce** v hodnotě **370.151,95 Kč bez DPH** a současně **vícepráce** v hodnotě **1.321.682,39 Kč bez DPH**, u nichž se jedná o změnu nepodstatnou, neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ (tzv. změny de minimis). Bližší odůvodnění a specifikace je součástí ZL č. 1, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2 a změnového rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2.
 4. Odst. 54 Smlouvy se v souladu s výše uvedenými jednotlivými změnami mění následovně:
Cena Díla (dále jen „Cena Díla“) je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v Řízení veřejné zakázky a Dodatku č. 2 ke Smlouvě a činí 14.049.530,44 Kč bez DPH. Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném výkazu výměr), který je přílohou č. 2 Smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet“), a to ve znění změnového rozpočtu, jež je součástí Dodatku č. 2.
 5. Položkový rozpočet, který je přílohou č. 2 Smlouvy, se mění tak, jak je uvedeno ve změnovém rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2.
 6. V průběhu plnění vyvstala nepředvídatelná změna Díla v podobě dodatečné a nezbytné úpravy na vodorovné nosné konstrukci lávky (SO 202 Lávka L6 Nábřežní), kterou bude sníženo vertikální kmitání mostovky tak, aby lávka vyhověla dynamické zatěžovací zkoušce dle doporučení odborné laboratoře, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu předmětu díla. Součástí této změny je vypracování výrobní/realizační projektové dokumentace, výroba a dodání mostních tlumičů a následně jejich montáž pod těleso lávky, která je podmíněna vhodnými klimatickými podmínkami a stavem hladiny vodního toku.
 7. Termín pro dokončení a předání Díla uvedený v odst. 30 Smlouvy se v souladu s výše uvedenými změnami mění následovně:

Termín pro dokončení a předání Díla: do 15.05.2026.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou Smluvní stranu. Pokud je Dodatek č. 2 uzavírán elektronicky za využití kvalifikovaných/uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku č. 2, na kterém jsou zaznamenány kvalifikované/uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění smlouvy zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 řádně přečetly, bez výhrad souhlasí s jeho obsahem a že ho uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz tohoto připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Doložka

Dodatek č. 2 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Žďár nad Sázavou
č. 2463/2024/SRI/RM přijatým na schůzi č. 44 konané dne 19.02.2024.

Ve Žďáru nad Sázavou
dne (dle elektronického podpisu)

V Brně
dne (dle elektronického podpisu)

.....
Objednatel

Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta

.....
Zhotovitel

Bc. Jakub Malík, jednatel