

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. O/25/570

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo objednatele: O/25/570

Číslo zhotovitele: S250716

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno-Lesná**
Zapsaný u KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupený: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx
- 2. Zhotovitel:** **MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno**
Zapsaný u KS v Brně, oddíl C, vložka 31646
IČ: 25538543 DIČ: CZ699002617
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-9623140297/0100
Zastoupený: Liborem Kočvarou, jednatelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

II. Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 16.7.2025 uzavřena smlouva o dílo č. objednatele: O/25/570 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „**Horkovodní přípojky a předávací stanice tepla pro CTPark, G Land, haly G2 a G4**“, Brnovenkovní HV G2.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek na posunutí termínů provádění díla z těchto důvodů:
Z důvodu nepřipravenosti stavby došlo k zpoždění předání a převzetí staveniště a zahájení prací na díle.
Dále byla při realizaci zjištěna výškové kolize křížení nového horkovodu DN125 s potrubím plynu DN200 a vodovodu DN200 a musela být upravena výška horkovodu.

III. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění článek III. odst. 2 Smlouvy tak, že nadále zní takto:

Původní znění:

2. *Časový harmonogram provedení díla:*

2.1. *předání staveniště a zahájení prací*

od 19.6. 2025

- 2.2. *dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla* do 22. 8. 2025
2.3. *zapravení dotčených povrchů* do 29. 8. 2025
2.4. *předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla* do 29. 8. 2025

Nové znění:

2. *Časový harmonogram provedení díla:*
2.1. *předání staveniště a zahájení prací* 21. 7. 2025
2.2. *dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla a zapravení dotčených povrchů* do 10. 11. 2025
2.3. *předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla* do 14. 11. 2025

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uzavření. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti Smlouvy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Brně dne:

V Brně dne:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

.....
Libor Kočvara
jednatel