

# **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. CES-722/2024**

## **I.**

Smluvní strany:

### **RAVAL projekt v.o.s.**

sídlo: Kollárova 420/24, Jižní předměstí, 301 00 Plzeň

IČO: 49194852

DIČ: CZ49194852

zastoupená: Ing. Jan Valko, společník  
Ing. Jan Čechura, společník

kontaktní osoba:

email:

telefon:

datová schránka: rjxwejm

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl A, vložka 2807

(jako „*zhotovitel*“)

a

### **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje**

sídlo: Kaplířova 9, 320 68 Plzeň

IČO: 70883378

DIČ: není plátce

zastoupená: brig. gen. Ing. Františkem Pavlasem, ředitelem HZS Plzeňského kraje

kontaktní osoba:

email:

telefon:

datová schránka: p36ab6k

(jako „*objednatel*“)

(dále také „*smluvní strany*“)

uzavřely tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. CES-722/2024**

## **II.**

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 5. prosince 2024 smlouvu o dílo, dle níž se zhotovitel zavázal zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci na akci „Projekt výcvikového a taktického objektu v areálu ŠSaL Třemošná“ v rozsahu dokumentace pro stavební řízení a výběr dodavatele dle zadávacích podmínek (dále jen „smlouva o dílo“).

- 2) Součástí zhotovení díla je v souladu s čl. III odst. 3. písm. d) smlouvy také výkon inženýrské činnosti zahrnující v 1. a 2. fázi provádění díla např. projednání stavebních prací s dotčenými orgány a účastníky řízení, kdy výsledkem musí být bezrozporná kladná stanoviska k navrženému projektovému řešení a následně odpovídající pravomocná územní rozhodnutí, rozhodnutí speciálních úřadů a stavební povolení.
- 3) Dle čl. IV odst. 1. výše uvedené smlouvy byl mezi zhotovitelem a objednatelem sjednán termín pro předání kompletního díla dle smlouvy o dílo nejpozději do 30. září 2025.

### III.

- 1) Při výkonu inženýrské činnosti dle čl. III odst. 3. písm. d) smlouvy o dílo vyšly najevo skutečnosti mající původ mimo území realizace projektované stavby, které při uzavření smlouvy o dílo ani během její realizace nebyly a ani nemohly být objednatelem nebo zhotovitelem známy. Nicméně tyto skutečnosti ve výsledku vyžadují úpravu již navrženého projektového řešení, kterou by se do budoucna předešlo jakékoli možnosti negativního dopadu realizované stavby.
- 2) **Zhotovitel se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo zavazuje upravit navržené projektové řešení v souladu s novými skutečnostmi, o nichž se smluvní strany dozvěděly při výkonu inženýrské činnosti dle čl. III odst. 3. písm. d) smlouvy o dílo, přičemž tato úprava nebude mít vliv na sjednanou cenu za provedení díla dle čl. VII odst. 1 smlouvy o dílo.**
- 3) **Smluvní strany se na základě výše uvedeného dále dohodly na prodloužení termínu pro předání díla objednateli sjednaného v čl. IV odst. 1. smlouvy o dílo, a to nejpozději do 19. prosince 2025.**
- 4) V ostatních ujednáních se smlouva o dílo nemění.

### IV.

- 1) Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran uvedenými v záhlaví tohoto dodatku č. 1.
- 2) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou originálních stejnopisech, z nichž po jenom obdrží každá ze smluvních stran.

V Plzni dne 29. 9. 2025



**Ing. Jan Valko, Ing. Jan Cechura**  
společníci RAVAL projekt v.o.s.



V Plzni dne 29. 9. 2025



**brig. gen. Ing. František Pavlas**  
ředitel HZS Plzeňského kraje

