

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
ze dne 2. 6. 2025**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**ObčZ**“)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

zastoupena: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsdou představenstva,

a Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 6. 2025, ev. č. Objednatele: 001/OVZ/25/030-OD (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

II. Předmět Dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 2. 6. 2025, ev. č. Objednatele: 001/OVZ/25/030-OD (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla na akci pod názvem „Výměna záložních zdrojů (dieselagregátů) v objektu energobloku EGB 6“.

1. V průběhu provádění díla na základě Smlouvy vznikla potřeba dodatečných prací, které nebyly původně obsaženy ve Smlouvě (dále jen „vícepráce“), když tyto práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Zároveň se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „méněpráce“). Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. Vícepráce a méněpráce jsou změnami, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se tak dohodly na provedení víceprací a neprovedení méněprací, které jsou blíže specifikovány v Oznámení o změnách akce č. 1, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a je jeho nedílnou součástí. V souvislosti s uvedenými vícepracemi se navyšuje cena díla o 4.506.703,89 Kč bez DPH. V souvislosti s uvedenými méněpracemi se snižuje cena díla o 1.063.995,60 Kč bez DPH. V návaznosti na vícepráce a méněpráce se tak souhrnně navyšuje cena díla dle Smlouvy o částku ve výši 3.442.708,29 Kč bez DPH.
3. Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dále dohodly, že se dosavadní znění článku 6. odst. 6.1 Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

„6.1 V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se Smluvní strany dohodly na pevné ceně:

<i>aa.</i>	Celková cena bez DPH	22 875 369,29 Kč
<i>ab.</i>	DPH ve výši	4 803 827,55 Kč
<i>ac.</i>	Celková cena celkem vč. DPH	27 679 196,84 Kč“

III. Závěrečná ustanovení

1. Při přípravě tohoto Dodatku č. 1 bylo zjištěno, že při uzavírání samotné Smlouvy došlo na straně Zhotovitele k překročení zástupčích oprávnění – za Zhotovitele při uzavření Smlouvy jednal pouze pan Roman Dostálek – ředitel Divize Technologie samostatně, podle jeho Pověření ze dne 14. 11. 2023, ev. č. P – 007/23, však měl ve věci uzavření Smlouvy jednat společně s dalším pověřeným zaměstnancem Zhotovitele – což se nestalo. Zhotovitel proto tímto **schvaluje právní jednání učiněné jeho zástupcem panem Romanem Dostálkem ve věci uzavření Smlouvy, kterým tento**

zástupce překročil rozsah svého zástupčího oprávnění. Toto schválení se vztahuje na Smlouvu v plném rozsahu.

2. Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 výslovně nedotčená, zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že se Smluvní strany na elektronické podobě neshodnou, bude Dodatek č. 1 vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.
4. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**registr smluv**“). Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel. Zhotovitel je povinen případná obchodní tajemství včas oznámit Objednateli.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je následující Příloha č. 1, která se tímto stává nedílnou součástí Smlouvy: Oznámení o změnách akce č. 1.
7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne _____

MUDr. Jiří Havrlant
Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2025.10.24
13:53:08 +02'00'

Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Brně dne _____

Ing. Roman Kocůrek
Digitální podpis:
15.10.2025 22:56:23

Zhotovitel

Ing. Roman Kocůrek
1. místopředseda představenstva OHLA ŽS, a.s.

Jiří Procházka, MBA
Digitální podpis:
16.10.2025 08:02:26

Zhotovitel

Jiří Procházka, MBA
člen představenstva OHLA ŽS, a.s.

Oznámení o změnách akce č 1.

Identifikační údaje akce	
Název	Výměna záložních zdrojů (dieselagregátů) v objektu energobloku EGB 6
001/OVZ/25/030-OD, ORN-45/24	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	OHLA ŽS, a.s.
Adresa	Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno
Oznámení vystavil:	
[REDACTED]	
Navrhované změny akce	
Název změnového listu: ZL 01 – Úpravy přepojení (přesměrování) napájení kritických odběrů el. energie, úprava rozvaděčů, kabelové vedení, zrušení a zazdění stávajících dveří do m.č. B0125	
<u>Méně práce:</u> Úprava pole rozvaděče RM4,5, propojovací vodič se zvýšenou odolností, montáž izolovaných měděných kabelů do 1 kV bez ukončení, uložených volně nebo v liště o průřezu žil 1x150 až 185 mm ²	
<u>Více práce:</u> a) Přepojení (přesměrování) napájení kritických odběrů objektů Patologie a Centrální komplement, úprava polí rozvaděčů v energoblocích EGB 6 a EGB 8 s přepojením stávající kabeláže b) dozbrojení stávajících rozvaděčů v energobloku EGB 6 c) vnější kabelové silové, řídicí a komunikační spoje d) zrušení a zazdění stávajících dveří do m.č. B0125	
Zdůvodnění navrhovaných změn	

V mezidobí od zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby do určení zhotovitele stavby byla ve FNO dokončena nebo je ještě v současné době prováděna řada investičních akcí, značně limitujících možnosti opakovaného přerušování dodávek el. energie, či variantně zajištění náhradního napájení důležitých objektů.

Původní řešení dle projektové dokumentace umožňovalo zálohovat proti sobě vždy jeden za jeden záložní zdroj (DA) v EGB 6 a EGB 8, tzn. dílčí postup, při kterém by proběhla výměna DA v krocích vždy po jednom zařízení. Toto řešení je již s ohledem na současnou situaci jen těžce realizovatelné a značně rizikové.

Předmětná stavba bude realizována za plného provozu FNO, který je nepřetržitý (24/7). Veškerá technická opatření, jež jsou navrhována jako vícepráce slouží k bezproblémovému předání celé zátěže důležitých obvodů z DA EGB 6 na stávající DA v EGB 8 po dobu výstavby (výměna DA je možná pouze v beznapětovém stavu) a po jejím dokončení návrat k původním distribučním cestám a zdrojům. Po dokončení stavby zůstane zachována nově vybudovaná vzájemná zastupitelnost DA mezi EGB 6 a EGB 8, která je nutná z důvodů revizí, oprav a údržby. K nezbytnému přerušování dodávky el. energie (odstávkám) bude přikročeno plánovaně s omezením pouze na přípravnou fázi realizace stavby, a to za podmínek dodržení všech bezpečnostních opatření ze strany zhotovitele stavby a v přísném souladu s plánem organizačních a provozních opatření provozu FN.

Všechny změny byly navrženy zadavatelem na základě aktualizovaných oprávněných technických požadavků a současných podmínek vnitřního provozu FNO. Předmětné práce zahrnují:

- Přepojení (přesměrování) napájení kritických odběrů RVO Patologie, Centrální komplement - zdrojovna VDO 1.PP a 2.NP, úprava pole rozvaděče +8RDO1.2 v EGB 8 a úprava pole rozvaděče +6RDO1 v EGB 6 s přepojením stávající kabeláže. Tyto úpravy slouží k přenesení celé zátěže DO z DA v EGB 6 na DA v EGB 8 po dobu výstavby. Po dokončení stavby umožní zastupitelnost DA mezi EGB 6 a EGB 8.
- Dozbrojení stávajících rozvaděčů DA RM4, RM5 a RM6 v EGB 6 - doplnění nových polí s výkonovými spínacími prvky pro zajištění redundance / zastupitelnosti DA1, DA2 a DA3 mezi sebou a rovněž vzájemně mezi DA v EGB 6 a EGB 8.
- Vnější kabelové silové, řídicí a komunikační spoje, zajištěné napájení DC110V pro ovládání motorových pohonů jističů a signalizaci. Jedná se o doplnění kabelových rozvodů dle projektové dokumentace k zajištění By-passů jednotlivých DA a vzájemné zastupitelnosti. Určené nové spoje musí být v provedení dle vyhl. 23/2008Sb. v pl. znění s třídou reakce na oheň B2ca,s1d0 s funkční schopností min. 60min, doplněné kabelové trasy musí mít funkční integritu a požár. odolnost min. P60-R.
- Vzhledem k doplnění rozvaděče RM4 v EGB 6 musí být zrušeny a zazděny stávající dveře do B0125, stávající dveře z rozvodu NN na chodbu A0101 budou nahrazeny za protipožární s panikovou klikou.

Vzniklé méněpráce a vícepráce se ukázaly jako nezbytné pro naplnění účelu původní smlouvy. Změna dodavatele ve vztahu k těmto pracím by představovala pro zadavatele nepřiměřené obtíže na straně technické, jakož i ekonomické. Tyto změny zadavatel s péčí řádného hospodáře nemohl v době tvorby PD a zadávání VZ předvídat.


Odkazy na specifikaci:	-
na výkresy:	-
na rozpočtové podklady:	-
na jinou část smlouvy:	-

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
--	--	---	--

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
1 063 995,60 Kč	4 506 703,89 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	3 442 708,29 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	722 968,74 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	4 165 677,03 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Není	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 9.9.2025	
Datum: 9.9.2025 Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Stanovisko TDI:	
Stanovisko projektanta stavby:	
Seznam přiložených dokladů:	
Příloha 1 – Rozpočet k ZL 01 Příloha 2 – Schéma zapojení	