

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke smlouvě o dílo č. 2411812 ze dne 26.11.2024

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Město Benešov**
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO: 00231401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 320035309/0800
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **BENEGEB s.r.o.**
se sídlem: Rubešova 2327, 256 01 Benešov
zastoupený Ing. Ondřejem Pěnkavou, jednatelem
IČO: 07214499
DIČ: CZ07214499
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 225902742/0600

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- Smluvní strany uzavřely dne 26.11.2024 smlouvu o dílo č. 2411812 (dále jako „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "**Cyklostezka Benešov - Bedrč**". Dílo bylo vymezeno výběrovým řízením veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Dílo"). Smluvní strany v čl. X odst. 2 Smlouvy současně ujednaly, že ke změnám smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran, a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.
- Při přípravě stavby cyklostezky nebyl zadán požadavek na zpracování geologického průzkumu. Při realizaci díla po skrytí humózní vrstvy ornice a provedení odkopávky na výši předpokládané základové pláně byl učiněn pokus o měření únosnosti statickou zatěžovací zkouškou – tato měření byla neproveditelná. Měření bylo provedeno při dodržení maximálního kontaktního napětí 0,25 MPa a dle ČSN 72 1006. Hodnoty Edef2 jsou natolik nízké, že je nelze při dodržení výše uvedených podmínek naměřit (viz. příloha Protokol CH25-1.20). Provedení zkušebních polí odkopávkou zemní pláně v tl. vrstvy 0,600 m a 0,300m zhutnění parapláně a po zhutnění sanační vrstvy z betonového recyklátu bylo provedeno měření únosnosti sanační vrstvy. Po provedeném měření byl dohodnut s technickým dozorem stavby další postup prací, který navrhnul odkopávku aktivní zóny v mocnosti 0,300m (km 0,9 – 2170), délky 1.170 m, šířky 3 m a hloubky 0,3 m. Celkem se jedná o 1.170 m³. Pro sanaci vytěžené vrstvy je navržen betonový recyklát 0/63 z demolic budov bývalých kasáren.

Dále tento dodatek č. 1 řeší v dílčích úsecích rozšíření krajnice a doplnění vrstvy ŠD frakce 0-32 v přerušení u mostku u Bedrče.

3. Dohodou obou smluvních stran dochází ke změně předmětu plnění podrobně specifikovaného v příloze č.1 tohoto dodatku – Soupis prací objektu – vícepráce.

III.

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně čl. IV, odst. 1 Smlouvy, který nově zní takto:

Cena díla sjednaná smluvními stranami činí:

- celková cena bez DPH	9.597.840,41 Kč
- navýšení ceny dle Dodatku č. 1 bez DPH	1.002.332,92 Kč
- cena dle SOD + Dodatku č. 1 bez DPH	10.600.173,33 Kč
- výše DPH 21%	2.226.036,39 Kč
- Celková cena vč. DPH	12.826.209,72 Kč

2. Na základě výše uvedeného činí hodnota této změny závazku 10,44 % původní ceny díla. Jedná se tedy o změnu závazku podle 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tj. změnu, která nemění celkovou povahu zakázky a její hodnota nepřesahuje 15 % původní ceny díla.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a poskytovatel obdrží 1 vyhotovení. Předchozí věta neplatí, je-li smlouva uzavřena v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn ve svém plném znění, přičemž zveřejnění zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

V Benešově dne

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: příloha
č. 1 – Změnový list včetně soupisu víceprací

Za objednatele:
Ing. Jaroslav Hlavnička

Za zhotovitele:
Ing. Ondřej Pěnkava