

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ K SMLouvĚ O DÍLO č. 099/OI-Mo/24-Za ze dne 20.6.2024

I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupena: Ing. Tomáš Böhm, MBA – ředitel organizace
IČO: 000 95 711
DIČ: CZ00095711
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 86-6032100257/0100
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **STAVIASTAV, s.r.o.**
Se sídlem: Vaňkova 454/12, 724 00 Ostrava-Stará Bělá
Zastoupen: Jaroslav Šamulák - jednatel společnosti
IČO: 27790479
DIČ: CZ27790479
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 1665006399/0800
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 29766
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jako „Smluvní strany“)

II. Předmět a základní ustanovení

1. Tato Dohoda o vypořádání závazků (dále jen „Dohoda“) je uzavřena jako Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 099/OI-Mo/24-Za ze dne 26.6.2024 (dále jen „SoD“), jejímž předmětem byla stavba „Silnice III/4637 – rekonstrukce mostu ev.č. 4637-1 přes potok Bílovka v obci Stará Ves“.
2. Smluvní strany konstatují, že v souladu s čl. V. odst. 3 SoD je rozsah případných víceprací a cena za jejich realizaci sjednána dodatkem k této smlouvě. Tato Dohoda slouží jako takový dodatek pro níže specifikované vícepráce.

III. Nepředvídaná událost a nutnost rozšíření díla (Vícepráce)

1. Smluvní strany potvrzují, že v místě realizace díla došlo v období 14.9. – 15.9.2024 k nepředvídatelné živelní události (povodní na území Moravskoslezského kraje).
2. V důsledku této nepředvídatelné okolnosti nastala objektivní potřeba rozšíření původního předmětu díla, a to za účelem řádného, bezpečného a funkčního dokončení díla.
3. Tato událost vedla k nutnosti provedení prací a dodání většího množství materiálu, které nebyly předmětem původního rozsahu SoD, avšak jejich dodání bylo nezbytné pro řádné dokončení a zprovoznění díla jako celku.
4. Tyto dodatečné práce a dodávky materiálu byly realizovány na základě společné dohody mezi zástupcem Zhotovitele, Objednatele, autorským dozorem a technickým dozorem stavby (TDS), a to v rozsahu nezbytně nutném k řádnému dokončení a zprovoznění díla.
5. Technický dozor stavby () potvrdil nutnost provedení těchto prací ve svém vyjádření ze dne 12.10.2025.

IV. Finanční vypořádání víceprací

1. Zhotovitel uvedené práce a dodávky materiálu realizoval a vyúčtoval v rozsahu vyplývajícího z rozpočtu, který je přílohou vyjádření TDS.
2. Celková výše nákladů na práce a dodávky provedené nad rámec SoD (Vícepráce) činí 1 057 312,90 Kč bez DPH; 222 035,71 Kč DPH v zákonné výši; 1 279 348,61 Kč vč. DPH
3. Smluvní strany potvrzují, že nacenění a výsledný součet prací provedených nad rámec SoD bylo vyčísleno v souladu s cenotvorbou příslušných ustanovení SoD (konkrétně čl. V. odst. 2. písm. b).
4. Původní smluvní cena díla bez DPH dle čl. V. odst. 1 SoD činila 6 194 190,43 Kč.
5. Skutečně uhrazená cena díla bez DPH činila 6 147 450,43 Kč
Nová sjednaná cena díla bez DPH, zahrnující původní cenu a odsouhlasené Vícepráce, činí:
6 147 450,43 Kč (uhrazená cena bez DPH) + 1 057 312,90 Kč (Vícepráce bez DPH)
= 7 204 763,33 Kč bez DPH; 1 513 000,30 Kč DPH v zákonné výši; 8 717 763,63 Kč vč. DPH
6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat Objednateli dodatečnou částku ve výši 1 057 312,90 Kč bez DPH v souladu s platebními podmínkami SoD, přičemž soupis těchto prací bude tvořit samostatnou přílohu faktury.

V. Dokončení díla a závěrečná ujednání

1. Smluvní strany konstatují, že Zhotovitel práce a dodávky dle přiloženého výkazu výměr realizoval a následně bylo dílo řádně zkolaudováno a nyní je Objednatelem užíváno.
2. Tato Dohoda o vypořádání závazků představuje konečné a úplné finanční vypořádání všech nároků Zhotovitele vůči Objednateli, které vznikly v důsledku nepředvídatelné živelné události (povodeň ze září 2024).
3. Tato Dohoda o vypořádání závazků je uzavírána v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ujednání SoD, která nejsou dotčena touto Dohodou, zůstávají v platnosti a účinnosti.

5. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
6. Tato Dohoda je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Je-li tato dohoda uzavírána elektronicky, jedná se o jeden elektronický dokument.

Dohodu přezkoumal ve vztahu k VZ

obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Ing. Tomáš Böhm, MBA

Jaroslav Šamulák

ředitel organizace

jednatel společnosti