

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. 20ZA-003526 „SSÚD Svojkovice – zrušení regulační stanice plynu, prodloužení STL plynovodu a nové STL přípojky“

Tento Dodatek byl sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
zastoupeno: [redacted], vedoucí Střediska SSÚD 9
Svojkovice Správy dálnic

(dále jen „**Objednatel**“)

a

STREICHER, spol. s r.o. Plzeň

se sídlem: Plzeňská 565, 332 09 Štěnovice
IČO, DIČ: 14706768, CZ14706768
zastoupen: [redacted], jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

I. Preambule

- 1.1.Mezi výše uvedenými Smluvními stranami byla uzavřena Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) č. **20ZA-003526 „SSÚD Svojkovice – zrušení regulační stanice plynu, prodloužení STL plynovodu a nové STL přípojky“**.
- 1.2.Dodavatel se ve Smlouvě (viz PŘÍLOHA, podčlánek Smluvních podmínek 1.1.9) zavázal dokončit práce do 4 měsíců od zahájení prací, to jest do 4 měsíců ode dne 1. 7. 2025. Práce měly být tedy dokončeny do 31. 10. 2025
- 1.3.Smluvní strany mají zájem na úpravě vzájemných práv a povinností stanovených Smlouvou ve znění tohoto Dodatku č. 1.

II. Předmět dodatku č. 1

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení plnění zakázky tj. na jeho prodloužení o 1 měsíc, a to do 30. 11. 2025.

Dle Smlouvy byl Zhotovitel vyzván k zahájení prací, a to k termínu 1. 7. 2025. Doba pro dokončení je ve Smlouvě stanovena na 4 měsíce od zahájení prací. Tedy zakázka má být dle znění Smlouvy dokončena do 31. 10. 2025.

Na 5. kontrolním dni stavby Zhotovitel informoval zúčastněné, že není zaručeno splnění termínu dokončení zakázky 31. 10. 2025, a to z důvodů jím neovlivnitelných administrativních průtahů při uzavírání příslušných smluv ke vpuštění plynu do nového potrubí a jeho přepojení, bez kterých nelze zakázku dokončit a předat Objednateli. Proto bylo účastníky KD Zhotoviteli doporučeno, aby požádal o prodloužení termínu dokončení zakázky. Následně dne 9. 10. 2025 Zhotovitel písemně požádal Objednatele o prodloužení termínu dokončení prací o 1 měsíc, tedy do 30. 11. 2025.

Cena zakázky se tímto Dodatkem č.1 nemění.

2.2. Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na změně podčlásku č. 1.1.9 PŘÍLOHY, která je součástí Smlouvy, a to následujícím způsobem:

Původní znění podčlásku č. 1.1.9 PŘÍLOHY, která je součástí Smlouvy:

Doba pro dokončení - podčlánek č. 1.1.9 - 4 měsíce

Nové znění podčlásku 1.1.9 PŘÍLOHY, která je součástí Smlouvy:

Doba pro dokončení - podčlánek č. 1.1.9 - 5 měsíců

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále, který obdrží obě Smluvní strany.
- 3.3 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení elektronického podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4 Smluvní strany výslovně uvádějí, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č.1 SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2025.10.29.
08:52:37 +01'00'

Datum: 29.10.2025 13:36:15 +01:00