



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

1. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
zastoupena: Ing. Tomáš Böhm, MBA – ředitel organizace
IČO: 000 95 711
DIČ: CZ00095711
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 86-6032100257/0100
Osoby oprávněné
jednat ve věcech
smlouvy: – technicko-provozní náměstek

Osoby oprávněné jednat
ve věcech

realizace stavby: 1) – vedoucí střediska Nový Jičín
2) – vedoucí TS úseku střediska Nový Jičín
3) – vedoucí technického oddělení
ředitelství SSMSK
4) – investiční technik střediska Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

2. PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice
zastoupen: oprávněná osoba-na základě plné moci
oprávněná osoba – na základě plné moci
IČO: 430 05 560
DIČ: CZ43005560
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1091107720/5500

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1006

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smlouvy:

Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických
a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.09.2025 smlouvu na realizaci stavebních prací **Oprava povrchu silnice III/4866 Trojanovice** (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
 - oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“),
 - zadávací dokumentace k veřejné zakázce 183/OI-Ut/25-Za předcházející uzavření této smlouvy
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl, zejména dle zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších a ustanovení této smlouvy
2. Při realizaci samotných stavebních prací uvedených v odstavci výše nastaly okolnosti, při kterých došlo ke změně rozsahu prací oproti projektové dokumentaci spočívající v méněpracích s tímto odůvodněním:

Na základě skutečného zaměření stavby byla snížena výměra pro realizaci asfaltbetonových ploch o 148,00 m², s tím souvisí také nižší výměra v rámci položek pro frézování živičného krytu a spojovací postřik. Snížen byl také poplatek za odvoz suti.
3. Z důvodů uvedených v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v souvislosti se specifikací, která je uvedena v ZBV ze dne 22.10.2025.
4. Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě článku **V. Cena za dílo** následovně:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo: Oprava povrchu silnice III/4866 Trojanovice	Celkem v Kč
Cena bez DPH dle SOD	463 918,15
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	-64 683,10
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	399 235,05
DPH dle Dodatku č. 1	83 839,36
Cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH	483 074,41

Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, protože objednatel nejedná jako osoba povinná k dani dle § 92a zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Je-li dodatek uzavírán elektronicky, jedná se

o jeden elektronický originál.

2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 ke smlouvě přezkoumal ve vztahu k VZ

obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne 24. 10. 2025

Ostravě dne 23.10.2025

za objednatele
Ing. Tomáš Böhm, MBA
ředitel organizace

.....
za zhotovitele PORR a.s.
opr. Osoba

opr. osoba

