

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na VZ

„Rekonstrukce objektu pro vybudování dětské skupiny v MČ Brno-Židenice“

Číslo smlouvy objednatele: 05250400011/2

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, **městská část Brno-Židenice**
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Adresa pro doručování: Úřad městské části Brno-Židenice
Gajdošova 4392/7, 615 00, Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený: Ing. Petr Kuncem, starostou MČ Brno-Židenice

Oprávnění jednat za objednatele:

a) *ve věcech právních:* Mgr. Marek Ciprian, vedoucí oddělení právní a investiční
[REDACTED]

b) *ve věcech technických:* Zuzana Pěničková, referent oddělení právní a investiční
[REDACTED]

a další objednatelem písemně pověřené osoby.

Zhotovitel: **PSK Brno s.r.o.**
Sídlo: Kabátníkova 105/2, Ponava, 602 00 Brno
Adresa pro doručování: Kabátníkova 105/2, Ponava, 602 00 Brno
IČ: 60724463
DIČ: CZ60724463
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený: Ing. Michalem Renátem, jednatelem

Oprávnění jednat za zhotovitele:

a) *ve věcech právních:* Ing. Michal Renát, jednatel
kontakt (telefon a e-mail): [REDACTED]

b) *ve věcech technických:* Ing. Antonín Tesař
kontakt (telefon a e-mail): [REDACTED]

I. Preambule

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo, č. 05250700011, ze dne 03.04.2025, uveřejněné v registru smluv dne 04.04.2025, ve znění jejího dodatku č. 1, č. 05250700011/1, ze dne 21.07.2025, uveřejněného téhož dne (dále také „smlouva o dílo“, či „SoD“). Změna smlouvy o dílo spočívá ve změně předmětu plnění v rozsahu a z důvodů popsanych ve změnových listech a jejich součástech, které dohromady tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Spolu se změnou v rozsahu plnění se ve smlouvě o dílo alikvotně mění také ujednání o ceně díla a termín plnění díla.

Tyto změny jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Změna závazku ze smlouvy o dílo vychází z možností změn dle § 222 odst. 4, odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Změna v předmětu plnění smlouvy o dílo

1. Tímto dodatkem se mění předmět plnění smlouvy o dílo, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto dodatku. Dále se v návaznosti na uvedené ruší obsah čl. II., odst. 2. smlouvy o dílo a nahrazuje se následujícím zněním:

2. *Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:*

2.1. *platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce, technickými normami EN ČSN, ČSN a zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), vč. veškerých relevantních podzákonných předpisů,*

2.2. *Projektovou dokumentací,*

2.3. *položkovým rozpočtem stavby, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet“), změnovými listy č. 1-5, vč. dílčích rozpočtů víceprací a méněprací v nich obsažených, které jako celek tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy o dílo, a **změnovými listy č. 6-20**, vč. dílčích rozpočtů víceprací a méněprací v nich obsažených, které jako celek tvoří přílohu č. 2 této smlouvy o dílo (změnové listy mají přednost před Položkovým rozpočtem),*

2.4. *požadavky Objednatele, Zhotovitel je však povinen Objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou.*

III. Změna v ceně dle smlouvy o dílo

1. Tímto dodatkem se mění cena díla ve smlouvě o dílo, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto dodatku. Dále se v návaznosti na uvedené ruší obsah čl. IV., odst. 1. smlouvy o dílo a nahrazuje se následujícím zněním:

1. *Smluvní strany se dohodly na ceně Díla v následující výši*

<i>Celková cena díla bez DPH</i>	12.300.391,40	Kč
<i>DPH</i>	2.583.082,19	Kč
<i>Celková cena díla vč. DPH</i>	14.883.473,59	Kč

IV. Změna v termínu plnění smlouvy o dílo

1. Tímto dodatkem se mění doba plnění smlouvy; ruší se obsah čl. III., odst. 1. SoD a nahrazuje se následujícím zněním:

1. *Práce na Díle, včetně souvisejícího plnění, musí být dokončeny nejpozději do 12.12.2025 (dále jen „Finální lhůta“). Práce na Díle mohou započít až po nabytí účinnosti Smlouvy jejím řádným uveřejněním v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.*

V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní náležitosti uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Tento dodatek je zpracován ve 2 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zápisu do registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na R9/72/2025.38 zasedání RMČ Brno-Židenice dne 20.10.2025.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: *Příloha č. 1 – Změnové listy č. 6-20*

V Brně dne.....

V Brně dne.....

.....
za objednatele:

Ing. Petr Kunc
starosta MČ Brno-Židenice

.....
za zhotovitele:

Ing. Michal Renát
jednatel

Předmět díla:	Rekonstrukce objektu pro vybudování dětské skupiny v MČ Brno-Židenice		
Objekt:	Touškova 1438/9, 615 00, Brno, p.č. 6150, k.ú. Židenice [611115]		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno		
Zhotovitel:	PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 105/2, 602 00 Brno, IČ 60724463		
TDS:	SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc, IČ 28571690		
Projektanti:	Můčka Veselý architekti s.r.o., Karlova 933/7, 614 00, Brno, IČ 07587295		
Popis změny: V části ZL "Odpočty" se odečítá se chybně uvedená položka ze smluvního rozpočtu D.1.1 "Architektonické stavební řešení" k osazení překladů železobetonových, kdežto PD požaduje osazení ocelového nosníku typu IPE. V části ZL "Přípočty" je tato položka nahrazena položkou pro osazení ocelových válcovaných nosníků. Dále se v této části ZL řeší práce při osazování překladů nade dveřmi, které ve smluvním rozpočtu chybí (např. plentování nosníků) nebo práce, které byly vyvolané zjištěným stavem stávajících překladů případně kleneb nad otvory pro vnitřní dveře). Stejně tak jsou započteny práce vyvolané stavem stávajícího zdiva (nezbytné doplnění uvolněného zdiva, které vzniká při technologii podřezávání stěn nebo potřeby vyrovnání nebo doplnění stávajícího zdiva přizděním, případně doplněním maltou pro montáže instalačních modulů WC, případně vnitřních dveří). Přílohou je fotokomentace.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		39 292,53 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-1 173,66 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		38 118,87 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	4 574,26 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		42 693,13 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
Soi termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
Soi	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č. 05250400011, Dodatek č. 2	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Rozpočty VCP a MNP		

Protokol o změně díla
Změnový list č. 7

Předmět díla:	Rekonstrukce objektu pro vybudování dětské skupiny v MČ Brno-Židenice		
Objekty:	Touškova 1438/9, 615 00, Brno, p.č. 6150, k.ú. Židenice [611115]		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno		
Zhotovitel:	PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 105/2, 602 00 Brno, IČ 60724463		
TDS:	SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc, IČ 28571690		
Projektanti:	Múčka Veselý architekti s.r.o., Karlova 933/7, 614 00, Brno, IČ 07587295		
Popis změny: Změnový list řeší doplnění druhé vrstvy cementotřískových desek tl. 10 mm u záklopu stropů na půdě z důvodu zvýšení únosnosti (plochy se skladbou konstrukcí PN 03 a PN 04 dle PD).			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazení nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složené ceně změny	hodnota přípočtů (víceprací)	10 536,90 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	10 536,90 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	1 264,43 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	11 801,33 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	"+ 1 den"	
So	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č. 05250400011, Dodatek č. 2	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Rozpočty VCP a MNP		

Protokol o změně díla
Změnový list č. 8

Předmět díla:	Rekonstrukce objektu pro vybudování dětské skupiny v MČ Brno-Židenice		
Objekty:	Touškova 1438/9, 615 00, Brno, p.č. 6150, k.ú. Židenice [611115]		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno		
Zhotovitel:	PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 105/2, 602 00 Brno, IČ 60724463		
TDS:	SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc, IČ 28571690		
Projektanti:	Múčka Veselý architekti s.r.o., Karlova 933/7, 614 00, Brno, IČ 07587295		
Popis změny: Ve změnovém listu doplněny položky pro ruční výkop a zásyp zemnicího pásku, které chybí ve smluvním rozpočtu.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	2 253,42 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	2 253,42 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	270,41 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	2 523,83 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
So	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č. 05250400011, Dodatek č. 2	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Rozpočty VCP a MNP		

Protokol o změně díla
Změnový list č. 9

Předmět díla:	Rekonstrukce objektu pro vybudování dětské skupiny v MČ Brno-Židenice		
Objekty:	Touškova 1438/9, 615 00, Brno, p.č. 6150, k.ú. Židenice [611115]		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno		
Zhotovitel:	PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 105/2, 602 00 Brno, IČ 60724463		
TDS:	SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc, IČ 28571690		
Projektanti:	Múčka Veselý architekti s.r.o., Karlova 933/7, 614 00, Brno, IČ 07587295		
Popis změny: Ve změnovém listu je přepočten položek k provedení revizní šachty na skutečně provedené práce. Skutečný stav revizní šachty neodpovídal jejímu pasportu v PD. Vzhledem k velikosti šachty bylo dohodnuto, že se nebudou provádět šachty dvě (revizní šachta a vodoměrná šachta), ale obě šachty budou sloučeny do jedné. Tímto krokem došlo ke změně v množství prováděných prací, které vedly k méněpracem.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-6 636,56 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-6 636,56 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	-796,39 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-7 432,95 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
So	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č. 05250400011, Dodatek č. 2	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Rozpočty VCP a MNP		

Předmět díla:	Rekonstrukce objektu pro vybudování dětské skupiny v MČ Brno-Židenice		
Objekt:	Touškova 1438/9, 615 00, Brno, p.č. 6150, k.ú. Židenice [611115]		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno		
Zhotovitel:	PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 105/2, 602 00 Brno, IČ 60724463		
TDS:	SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc, IČ 28571690		
Projektanti:	Můčka Veselý architekti s.r.o., Karlova 933/7, 614 00, Brno, IČ 07587295		
Popis změny: V rozpočtu odpočty jsou oceněny práce, které se neprovádí. Dále jsou zde odečteny položky v souvislosti s provedenou změnou v izolatu zateplovacího systému v části soklu a v části pod podestřešní lepenou římsou. Také je provedena oprava položky číslo "59160960.AR Vrut do dřeva pozinkovaný 6,2 x 110 mm" ze změnového listu č. 5 - strop nad m.č. 101, 102 a 103, kde byla dodatečně zjištěna chyba ve výpočtu množství měrné jednotky položky. V přípotech jsou pak položky skutečně provedených prací, položky se zaměněným izolantem v zateplovacím systému, položky doplňující smluvní rozpočet o položky chybějící (římsa, lišty ke KZS, zateplení ostění, nadpraží a parapetů, zapravení vnitřního ostění oken...) S ohledem na to, že jednotlivé technologické kroky u omítek a fasádního zateplovacího systému na sebe neoddělitelně navazují, musí práce provádět zhotovitel stavby.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné	X	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	556 847,72 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	-453 232,95 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	103 614,77 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	12 433,77 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	116 048,54 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	"+ 5 dnů"	
So	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č. 05250400011, Dodatek č. 2	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Rozpočty VCP a MNP		

Protokol o změně díla
Změnový list č. 11

Předmět díla:	Rekonstrukce objektu pro vybudování dětské skupiny v MČ Brno-Židenice		
Objekty:	Touškova 1438/9, 615 00, Brno, p.č. 6150, k.ú. Židenice [611115]		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno		
Zhotovitel:	PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 105/2, 602 00 Brno, IČ 60724463		
TDS:	SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc, IČ 28571690		
Projektanti:	Múčka Veselý architekti s.r.o., Karlova 933/7, 614 00, Brno, IČ 07587295		
Popis změny: Smluvní rozpočet D.1.1 "Architektonické stavební řešení" uvádí nesprávně montáž a dodávku PVC okna, přičemž ve skutečnosti je požadavkem PD montáž a dodávka plastových vchodových dveří. Přílohou jsou dvě nabídky dodavatelů PVC vchodových dveří.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazení nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné		X	
údaje o složené ceně změny	hodnota přípočtů (víceprací)	66 038,79 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-39 869,64 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	26 169,15 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	3 140,30 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	29 309,45 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
So	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č. 05250400011, Dodatek č. 2	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Rozpočty VCP a MNP		

Protokol o změně díla
Změnový list č. 12

Předmět díla:	Rekonstrukce objektu pro vybudování dětské skupiny v MČ Brno-Židenice		
Objekty:	Touškova 1438/9, 615 00, Brno, p.č. 6150, k.ú. Židenice [611115]		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno		
Zhotovitel:	PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 105/2, 602 00 Brno, IČ 60724463		
TDS:	SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc, IČ 28571690		
Projektanti:	Múčka Veselý architekti s.r.o., Karlova 933/7, 614 00, Brno, IČ 07587295		
Popis změny: Změnový list zahrnuje práce, které se odečítají ze smluvního rozpočtu, případně práce, které ve smluvním rozpočtu uvedené nejsou. Statický stav komína byl nedostatečný a dále průměr jeho průduchů neumožňoval vedení potrubí od VZT, jak předpokládal projekt stavby. Komín se tím stal nadbytečným a s ohledem na jeho statický stav bylo rozhodnuto o jeho odbourání.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné		X	
údaje o složené ceně změny	hodnota přípočtů (víceprací)	13 738,13 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-2 895,98 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	10 842,15 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	1 301,06 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	12 143,21 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	"+ 1 den"	
So	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č. 05250400011, Dodatek č. 2	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Rozpočty VCP a MNP		

Protokol o změně díla
Změnový list č. 13

Předmět díla:	Rekonstrukce objektu pro vybudování dětské skupiny v MČ Brno-Židenice		
Objekty:	Touškova 1438/9, 615 00, Brno, p.č. 6150, k.ú. Židenice [611115]		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno		
Zhotovitel:	PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 105/2, 602 00 Brno, IČ 60724463		
TDS:	SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc, IČ 28571690		
Projektanti:	Múčka Veselý architekti s.r.o., Karlova 933/7, 614 00, Brno, IČ 07587295		
Popis změny: Na základě doporučení odborného dodavatele povlakových podlah bylo rozhodnuto, že v místnosti 108 (přípravná pokrmů) bude projektovou dokumentací navržená skladba s nášlapnou vrstvou "přírodní linoleum" nahrazena skladbou s nášlapnou vrstvou "keramická dlažba". Práce musí provádět zhotovitel z důvodů návaznosti dalších prací (obklady stěn).			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné		X	
údaje o složené ceně změny	hodnota přípočtů (víceprací)	41 975,19 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-22 172,27 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	19 802,92 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	2 376,35 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	22 179,27 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	" + 1 den"	
So	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č. 05250400011, Dodatek č. 2	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Rozpočty VCP a MNP		

Protokol o změně díla
Změnový list č. 14

Předmět díla:	Rekonstrukce objektu pro vybudování dětské skupiny v MČ Brno-Židenice		
Objekty:	Touškova 1438/9, 615 00, Brno, p.č. 6150, k.ú. Židenice [611115]		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno		
Zhotovitel:	PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 105/2, 602 00 Brno, IČ 60724463		
TDS:	SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc, IČ 28571690		
Projektanti:	Múčka Veselý architekti s.r.o., Karlova 933/7, 614 00, Brno, IČ 07587295		
Popis změny: Z důvodů rekonstrukce komunikací na ulicích Tousigova, Touškova a Kosmákova v okolí stavby a staveniště zhotovitele, musel zhotovitel stavby vybudovat druhý, náhradní vjezd na stavbu z ulice Kosmákova přes přilehlé tenisové hřiště. Přílohou je fotodokumentace, plán uzavírek, zákres původního a náhradního vjezdu, vážní lístky k odpadům.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složené ceně změny	hodnota přípočtů (víceprací)	5 686,73 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	5 686,73 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	682,41 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	6 369,14 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
So	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č. 05250400011, Dodatek č. 2	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Rozpočty VCP a MNP		

Protokol o změně díla
Změnový list č. 15

Předmět díla:	Rekonstrukce objektu pro vybudování dětské skupiny v MČ Brno-Židenice		
Objekty:	Touškova 1438/9, 615 00, Brno, p.č. 6150, k.ú. Židenice [611115]		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno		
Zhotovitel:	PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 105/2, 602 00 Brno, IČ 60724463		
TDS:	SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc, IČ 28571690		
Projektanti:	Múčka Veselý architekti s.r.o., Karlova 933/7, 614 00, Brno, IČ 07587295		
Popis změny: Řeší se zde záměny nevhodně zvolených položek ZTI smluvního rozpočtu k projektovou dokumentací požadovaným pracem nebo dodávkám, dále položky ve smluvním rozpočtu zcela chybějícím, případně položky, které zachycují záměny v dodávkách zařizovacích předmětů dohodnuté v průběhu realizace.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné		X	
údaje o složené ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	75 149,62 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-54 963,26 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	20 186,36 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	2 422,36 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	22 608,72 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	" 1 den"	
So	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č. 05250400011, Dodatek č. 2	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Rozpočty VCP a MNP		

Protokol o změně díla
Změnový list č. 16

Předmět díla:	Rekonstrukce objektu pro vybudování dětské skupiny v MČ Brno-Židenice		
Objekty:	Touškova 1438/9, 615 00, Brno, p.č. 6150, k.ú. Židenice [611115]		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno		
Zhotovitel:	PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 105/2, 602 00 Brno, IČ 60724463		
TDS:	SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc, IČ 28571690		
Projektanti:	Múčka Veselý architekti s.r.o., Karlova 933/7, 614 00, Brno, IČ 07587295		
Popis změny: Řeší se chyby v položkách smluvního rozpočtu, tj. nesprávné množství, případně chybějící položky.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné		X	
údaje o složené ceně změny	hodnota přípočtů (víceprací)	9 912,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-24 700,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-14 788,00 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	-1 774,56 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-16 562,56 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
So	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č. 05250400011, Dodatek č. 2	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Rozpočty VCP a MNP		

Protokol o změně díla
Změnový list č. 17

Předmět díla:	Rekonstrukce objektu pro vybudování dětské skupiny v MČ Brno-Židenice		
Objekty:	Touškova 1438/9, 615 00, Brno, p.č. 6150, k.ú. Židenice [611115]		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno		
Zhotovitel:	PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 105/2, 602 00 Brno, IČ 60724463		
TDS:	SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc, IČ 28571690		
Projektanti:	Múčka Veselý architekti s.r.o., Karlova 933/7, 614 00, Brno, IČ 07587295		
Popis změny: Odbouráním komínu, který měl být využit pro vedení odvětrávání VZT (důvodem byl jeho špatný technický stav - statika), se musel řešit problém vedení potrubí VZT, Byla navržena změna, kdy namísto vedení potrubí komínem nad střechu bude potrubí vyvedeno do fasády v západním štítu. S tím jsou spojeny změny v použitých ventilátorech, potrubí, žaluziích atp. S ohledem na komplexnost celého systému VZT je nutné, aby práce prováděl jeden zhotovitel.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné		X	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	32 945,56 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-57 357,61 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-24 412,05 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	-2 929,45 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-27 341,50 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
So	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č. 05250400011, Dodatek č. 2	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Rozpočty VCP a MNP		

Protokol o změně díla
Změnový list č. 18

Předmět díla:	Rekonstrukce objektu pro vybudování dětské skupiny v MČ Brno-Židenice		
Objekty:	Touškova 1438/9, 615 00, Brno, p.č. 6150, k.ú. Židenice [611115]		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno		
Zhotovitel:	PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 105/2, 602 00 Brno, IČ 60724463		
TDS:	SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc, IČ 28571690		
Projektanti:	Múčka Veselý architekti s.r.o., Karlova 933/7, 614 00, Brno, IČ 07587295		
Popis změny: Ve změnovém listu jsou řešeny nepřesnosti ze smluvního rozpočtu "D.1.4.H - Zahrada". Odečítají se položky neprávne nebo položky, které jsou v rozpočtu navíc a přičítají se položky chybějící nebo položky vyjadřující skutečně prováděné práce a požadované PD (viz "skladby konstrukcí").			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazení nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné		X	
údaje o složené ceně změny	hodnota přípočtů (víceprací)	133 921,05 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-40 810,06 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	93 110,99 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	11 173,32 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	104 284,31 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	"+ 2 dny"	
So	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č. 05250400011, Dodatek č. 2	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Rozpočty VCP a MNP		

Protokol o změně díla
Změnový list č. 19

Předmět díla:	Rekonstrukce objektu pro vybudování dětské skupiny v MČ Brno-Židenice		
Objekty:	Touškova 1438/9, 615 00, Brno, p.č. 6150, k.ú. Židenice [611115]		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno		
Zhotovitel:	PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 105/2, 602 00 Brno, IČ 60724463		
TDS:	SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc, IČ 28571690		
Projektanti:	Múčka Veselý architekti s.r.o., Karlova 933/7, 614 00, Brno, IČ 07587295		
Popis změny: Ve změnovém listu jsou položky vyjadřující skutečně prováděné práce na střeše. Ze smluvního rozpočtu "D.1.1 - ASŘ" jsou dopočteny chybějící výměry při montáži střešní krytiny a prořez tašek, dále jsou zde položky, které ve smluvním rozpočtu chybí a vyjadřují práce vyvolané stavem krovu zjištěném při odkrytí původní krytiny.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné		X	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	261 328,71 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-13 554,24 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	247 774,47 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	29 732,94 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	277 507,41 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	"+ 3 dny"	
So	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č. 05250400011, Dodatek č. 2	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Rozpočty VCP a MNP		

Protokol o změně díla
Změnový list č. 20

Předmět díla:	Rekonstrukce objektu pro vybudování dětské skupiny v MČ Brno-Židenice		
Objekty:	Touškova 1438/9, 615 00, Brno, p.č. 6150, k.ú. Židenice [611115]		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno		
Zhotovitel:	PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 105/2, 602 00 Brno, IČ 60724463		
TDS:	SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc, IČ 28571690		
Projektanti:	Múčka Veselý architekti s.r.o., Karlova 933/7, 614 00, Brno, IČ 07587295		
Popis změny: Ve změnovém listu jsou položky buď chybějící v rozpočtu ASŘ, elektroinstalace a vytápění nebo položky dodávek a prací, vyžádaných objednatelem.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné		X	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	153 492,85 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-18 564,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	134 928,85 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	16 191,46 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	151 120,31 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
So	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č. 05250400011, Dodatek č. 2	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Rozpočty VCP a MNP		