

Dodatek č. 1
k Příkazní smlouvě na poskytnutí služeb
č.j.: 2022/6353/SOALT/50

uzavřený v souladu s ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),
(dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel:	Státní oblastní archiv v Litoměřicích
se sídlem:	Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice
Zastoupená:	Mgr. Vítězslavem Liscem, ředitelem
	nebo 
IČO:	70979464
DIČ:	neplátce DPH
Bankovní spojení:	ČNB – územní pracoviště ústředí Ústí nad Labem
Číslo účtu:	2549881/0710
Kontaktní osoba:	

Správní úřad na úseku archivnictví a spisové služby zřízen zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen Objednatel)

a

Poskytovatel:	Correct BC, s.r.o.
se sídlem:	Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený:	Ing. Petrem Dlouhým, jednatelem
IČ:	25028588
DIČ:	CZ25028588
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu:	9136573001/5500
Kontaktní osoba / osoby:	Ing. Petr Dlouhý 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem spis. zn. C 13143

(dále jen Poskytovatel nebo TDS)

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je prodloužení termínu dokončení plnění zajištění výkonu TDS nad prováděním stavby, odstraňování příp. vad a nedodělků a účast na kolaudačním řízení.
2. K prodloužení termínu plnění dochází z důvodu:
 - a) pozdějšího uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby
 - b) nepředvídatelných stavebních prací, které byly zjištěny po odtěžení zeminy u suterénní stěny, kde byly nalezeny významné statické poruchy sanované zdi. Na základě kterých byl prodloužen termín dokončení díla „Sanace zdiva a rekonstrukce kanalizace ve Státním okresním archivu Liberec“ a dalších objektivních skutečností popsanych ve stavebním deníku.
3. **Článek IV. Doba plnění a místo plnění, odst. 1 se mění následujícím způsobem:**

„1. Doba plnění se sjednává na dobu určitou. Zahájení plnění výkonu TDS je dnem předání staveniště zhotoviteli stavby. Ukončení plnění výkonu je dokončením stavby **nejdéle do 14.12.2025**. Objednatel si vyhrazuje právo zkrátit nebo prodloužit dobu plnění dle dokončení stavebních prací. Následně je po dokončení stavby povinen účastnit se na základě výzvy objednatele konání schůzek k odstraňování vad a nedodělků a kolaudačního řízení.“
4. **Článek V. Úplata, odst. 1 se mění takto:**

Původní cena v Kč bez DPH	689 400,00
Původní cena v Kč s DPH	834 174,00
 Navýšení v Kč bez DPH	 134 400,00
Navýšení v Kč s DPH	162 624,00
(za Výkon TDS za období 7 týdnů)	
 Cena za dílo, vč. navýšení v Kč bez DPH	 823 800,00
Cena za dílo, vč. navýšení v Kč s DPH	996 798,00

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží objednatel a jeden (1) poskytovatel / elektronicky.
3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tohoto dodatku své podpisy.

za objednavatele

za poskytovatele

V Litoměřicích dne 30.09.2025

V Ústí nad Labem dne 30.09.2025



Mgr. Vítězslav Lisec, ředitel



Státního oblastního archivu v Litoměřicích



Ing. Petr Dlouhý

jednatel

Correct BC, s.r.o.