

DODATEK č. 1

uzavřený mezi

Město Hořovice

Se sídlem:

Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice

IČO:

00233 242

DIČ:

CZ00233 242

Zastoupené ve věcech smluvních:

paní Věrou Veverkovou, starostkou

Zastoupené ve věcech technických:

Ing. Milanem Šnajdrem, vedoucím odboru
technického a dopravního Městského úřadu

Hořovice, tel. č. [REDACTED]

email: [REDACTED]

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Společnost T.A.Q. s.r.o.

se sídlem:

Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6

IČO:

28868781, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 150147

DIČ:

CZ28868781

zastoupená:


Petrem Jelínkem, jednatelem společnosti

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 3495971389/0800

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich.)



PREAMBULE

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 31.03.2025 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou práce na veřejné zakázce s názvem: „**PROPUSTEK PŘES MLÝNSKÝ NÁHON**“ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 15 Závěrečná ustanovení odst. 15.14 Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).
2. Prodloužení termínu dokončení předmětu díla stavby „**PROPUSTEK PŘES MLÝNSKÝ NÁHON**“ dochází z důvodu neočekávaných a nepředvídatelných skutečností zjištěných na stavbě. Jednotlivé skutečnosti jsou popsány níže:

Původní smlouva o dílo předpokládala předání staveniště v dubnu 2025, na jehož základě byl stanoven harmonogram výstavby a návazné termíny plnění. K faktickému předání staveniště však došlo až dne 9. 9. 2025, jelikož nebylo možné v původně plánovaném termínu uzavřít Mlýnský náhon. Tato skutečnost měla přímý dopad na možnost zahájení stavebních prací a znemožnila dodržení původně stanoveného časového plánu. V průběhu realizace dále došlo ke zjištění, že skutečná poloha některých inženýrských sítí neodpovídá údajům uvedeným v projektové dokumentaci. Bylo proto nutné provést úpravy návrhu a koordinovat nové přeložky sítí v součinnosti s jejich správci. Tyto práce si vyžádaly dodatečný časový prostor pro projednání, schválení a samotnou realizaci přeložek. Z výše uvedených důvodů je navrhováno prodloužení termínu dokončení stavby, aby bylo možné řádně, bezpečně a v souladu s upravenou projektovou dokumentací dokončit všechny práce na předmětu díla.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Původní znění čl. 6.2 Smlouvy:

Dokončení díla a předání díla objednateli: nejpozději **do 31. 10. 2025** (po podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí díla).

se nahrazuje následujícím zněním:

Dokončení díla a předání díla objednateli: nejpozději **do 15. 12. 2025** (po podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí díla).

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.



Petr Jelínek
Funkce: jednatel společnosti

Jméno: Věra Veverková
Funkce: starostka