

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	město Blansko
Sídlo:	nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
IČO:	00279943
DIČ:	CZ00279943
Zastoupený:	Ing. Jiřím Crhou, starostou města
Plátce DPH:	Ano
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Blansko, č. ú . 329631/0100
Kontaktní osoba:	Ing. Milan Vítek, [REDACTED] Ing. Petra Drašarová, [REDACTED]
Odborné konzultace:	Ing. Rudolf Nečas, [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:	SmartPlan s.r.o.
Sídlo:	Pražského povstání 758/9, 148 00 Praha 4
IČO:	02474743
DIČ:	CZ02474743
Zastoupený:	Ing. Tomášem Jančou, MBA, jednatelem společnosti
Plátce DPH:	Ano
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 8022232001/5500
Kontaktní osoba:	Ing. Jana Jančová, [REDACTED] (smluvní) Ing. Roman Dostál, [REDACTED] (technické)

(dále jen jako „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2024/002733/SRM ze dne 1.10.2024, (dále jen „smlouva o dílo“) na zpracování díla s názvem:

„Generel dopravy města Blansko“ (dále též „Generel“).

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem 10. odst. 10.3 Smlouvy o dílo, z důvodu okolností vzniklých v průběhu realizace díla. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

2.1. S ohledem na volbu vhodných termínů jednotlivých průzkumů tak, aby výsledky měly reálné vypovídající hodnoty, došlo k časovému posunu harmonogramu zpracování oproti předpokladu. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání, se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené rámcové smlouvy o dílo č. 2024/002733/SRM takto: čl. 3.1. věta první nově zní: „1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce do 7 dnů ode dne účinnosti této smlouvy a dokončit a objednateli předat předmět smlouvy v rozsahu dle čl. 2 odst. 2 této smlouvy nejpozději do 31.12.2025.“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.

3.3. Ostatní ujednání rámcové smlouvy č. 2024/002733/SRM ze dne 01.10.2024, k nimž se nevztahuje tento dodatek, zůstávají beze změny.

3.4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Povinné uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.

3.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.


3.6. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením č. 21 přijatém na 75. schůzi Rady města Blansko dne 16.09.2025.

V Blansku dne


V Praze dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Jiří Crha
město Blansko
starosta



Ing. Tomáš Janča
SmartPlan s.r.o.
jednatel

