

Seznam změnových listů "Rekonstrukce ulice Pod Sadem"

		záporné změny	kladné změny	Ceny bez DPH	Ceny vč. DPH
ZL1	úprava povrchů před RD čp 176 - ponechání pískovcových bloků a změna z asfaltu na žulové kostky	- 60 137,50 Kč	39 800,00 Kč	- 20 337,50 Kč	- 24 608,38 Kč
ZL2	úprava kolem sklepních oken u čp.386 - doplnění betonem	- Kč	5 940,00 Kč	5 940,00 Kč	7 187,40 Kč
ZL3	úprava sjezdu na pozemek - rozšíření	- 497,00 Kč	12 581,90 Kč	12 084,90 Kč	14 622,73 Kč
ZL4	dopojení nalezeného odvodnění pod komunikací a úprava pod kom.	- Kč	11 050,00 Kč	11 050,00 Kč	13 370,50 Kč
ZL5	SDZ - přemístění stávající značky po dohledání platnosti v průběhu stavby	- Kč	1 550,00 Kč	1 550,00 Kč	1 875,50 Kč
ZL6	obruba podél domu čp.35 a změna trávníku na umělý	- 625,00 Kč	41 750,00 Kč	42 375,00 Kč	51 273,75 Kč
ZL7	přípojky UV	- Kč	10 681,20 Kč	10 681,20 Kč	12 924,25 Kč
ZL8	VO - posun sloupu, kabel do chráničky, strojní rýha pro kabel VO havarijní stav vedení v komunikaci	- Kč	26 800,00 Kč	26 800,00 Kč	32 428,00 Kč
změny rozsahu prací SO 101	vzhledem k pozitivním výsledkům statických zkoušek nedochází k celoplošné výměně aktivní zóny	- 454 690,00 Kč	- Kč	- 454 690,00 Kč	- 550 174,90 Kč
	Celkem za ZL	- 515 949,50 Kč	150 153,10 Kč	- 364 546,40 Kč	- 441 101,14 Kč

	cena dle SOD			3 741 042,35 Kč	4 526 661,24 Kč
	Dodatek č.1			- 364 546,40 Kč	- 441 101,14 Kč
	Nová cena díla			3 376 495,95 Kč	4 085 560,10 Kč