



Změnový list									
Identifikace stavby: Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích	Číslo změny: 2								
SoD č. 206/OD/2025									
Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné po zaměření a zahájení stavebních prací									
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒								
	dohodnuté lhůty ukončení díla ☒								
popis prací :(stručný popis změny): Vzhledem k nutnosti povolení změny stavby před dokončením - posun SO 102 – objekt WC (kolize základů s kořenovým systémem vzrostlých stromů) a výskytu skrytých betonů v ploše náměstí a nutnosti jejich vybourání, je třeba posunout termín dokončení o 21 dnů. Méněpráce: není třeba provádět odkopávky v rozsahu 108,088 m3. příloha: - Změnový soupis prací a dodávek - rozpočet Počet listů příloh: Navrhovaná změna ceny díla: <table><tbody><tr><td>zvýšení ceny o</td><td>741.610,75 Kč</td></tr><tr><td>snížení ceny o</td><td>0 Kč (bez DPH)</td></tr></tbody></table> Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: <table><tbody><tr><td>prodloužení lhůty o</td><td>21 kalendářních dní</td></tr><tr><td>zkrácení lhůty o</td><td>0 kalendářních dní</td></tr></tbody></table> Za objednatele: Ing. Miroslav Sadovský Za zhotovitele:     Datum: 2025.10.31 07:31:12 +01'00'		zvýšení ceny o	741.610,75 Kč	snížení ceny o	0 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	21 kalendářních dní	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
zvýšení ceny o	741.610,75 Kč								
snížení ceny o	0 Kč (bez DPH)								
prodloužení lhůty o	21 kalendářních dní								
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní								