

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 2025/000323,

*uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“),*

pro realizaci stavby

„Modernizace a rozšíření sběrného dvora – E. Beneše, Plzeň“

19TUOIN10

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00

zastoupené Bc. Taťánou Kicovou, vedoucí Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

xxx

tel. xxx, e-mail: xxx

a

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice/Presslova 13, 301 00 Plzeň

zastoupená xxx, xxx, jednatelé společnosti

IČO: 40233308

DIČ: CZ40233308

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném xxx,

oddíl xxx, vložka xxx

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

xxx

tel. xxx, e-mail: xxx

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. Objednatele 2025/000323

(dále jen „Dodatek č. 2“)

I. Preambule

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 03.02.2025 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „**Modernizace a rozšíření sběrného dvora – E. Beneše, Plzeň**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby dle rozsahu vymezeného v čl. III Smlouvy.

Smluvní strany dále uzavřely dne 17.09.2025 dodatek č. 1 ke smlouvě (smlouva ve znění dodatku č. 1 dále jen „Smlouva“).

1.2. V průběhu provádění díla bylo dále nezbytné provést další stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ. Potřeba provedení uvedených změn se projevila až v rámci postupného provádění díla, přičemž se jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, jsou nezbytné, změna dodavatele není možná z ekonomických důvodů a Objednateli by způsobila značné obtíže. Podrobný popis změn je obsažen ve změnových listech č. 6 a 7.

1.3. V průběhu provádění díla bylo dále nezbytné provést další stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Potřeba provedení uvedených změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu zakázky. Podrobný popis změn je obsažen ve změnových listech č. 1, 3, 4, 5.

(Neprovedené práce dle změnových listů č. 3, 4, 5, 6, 7 dále jako „Méněpráce“, dodatečné stavební práce dle změnových listů č. 1, 3, 5, 6, 7 dále jako „Vícepráce“, změnové listy č. 1, 3 - 7 dále jen jako „Změnové listy“).

1.4. V průběhu provádění díla bylo smluvními stranami dohodnuto prodloužení termínu plnění v návaznosti na další stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jejichž potřeba provedení vyvstala až v rámci postupného provádění stavebních prací a bez jejichž provedení by nebylo možné dílo řádně dokončit. Tyto vícepráce však jsou technologicky náročnější, než byl předpoklad při uzavírání Dodatku č. 1, přičemž některé práce oproti předpokladu ani nelze provádět v souběhu. Zhotovitel prohlašuje, že termín provedení díla uvedený v Dodatku č. 2 je dostatečný a dílo lze řádně v termínu dle čl. 2.3. Dodatku č. 2 dokončit bez vad a nedodělků. Prodloužení termínu plnění, které je předmětem Dodatku č. 2, není podstatnou změnou závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 ZZVZ.

1.5. Vzhledem ke skutečnostem výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2.

II. Předmět Dodatku č. 2

2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě Smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve Změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 a jsou jeho nedílnou součástí. Smluvní strany prohlašují, že Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.

2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě Smlouvy se v souvislosti s přijetím Změnových listů a uzavřením Dodatku č. 2 mění následovně:

Hodnota Víceprací dle § 222/5 ZZVZ:	2.169.576,30 Kč bez DPH
Hodnota Méněprací dle § 222/5 ZZVZ:	- 1.540.785,14 Kč bez DPH
Hodnota Víceprací dle § 222/6 ZZVZ:	933.777,39 Kč bez DPH
Hodnota Méněprací dle § 222/6 ZZVZ:	- 2.146.398,50 Kč bez DPH

Celková cena za provedení díla se snižuje o:

583.829,95 Kč bez DPH

a činí celkem:

20.789.225,05 Kč bez DPH.

2.3. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1.4. Dodatku č. 2 dohodly na změně čl. IV. odst. 4.2.3. Smlouvy, a to tak, že nově čl. IV. odst. 4.2.3. zní:

4.2.3. *Dokončení stavebních prací, předání
a převzetí díla objednatelem včetně
podání žádosti o kolaudační rozhodnutí:*

nejpozději do 14.11.2025

2.4. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti.

III.

Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel jeden (1) stejnopis.

3.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou změnové listy č. 1, 3 – 7.

3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 5.11.2025

V Teplicích dne 17.10.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Bc. Taťána Kicová
vedoucí OI MMP

.....
Ing. Adam Sinevič
jednatel společnosti