

**ZMĚNOVÝ LIST Č :** 1

**Název :** Změna rozsahu díla v průběhu stavby

**Předkladatel :** **K.O.K. spol. s r.o.**  
Sídlo: Čsl. Armády 1772/12, 390 03 Tábor

**Název akce :** **Rekonstrukce teplovodu v průchozím kanálu z VS 34 k šachtě Š4**

**Číslo SOD :** 17/B/2025

**Stavební objekt :** teplovod v průchozím kanále z VS34 k šachtě Š4

**Forma předložení změny :** položkové rozpočety změnové listy č. 1 až 10

**Dopad na cenu dodávky :** zvýšení ceny díla o **1 602 512Kč** (cena bez DPH)

**Vliv na harmonogram prací :** prodloužení do 19.12.2025

**Technický popis :**

- + úprava potrubí ve VS
- + elektrospojky
- + etáž pro vstup do energokanálu
- + ztížené přesuny hmot-potrubí
- + změna trasy - kolize sítí
- + změna umístění odvodu
- + zakončovací manžety
- + doplnění gumových pásů
- + doizolování předizolovaného potrubí
- + geodetické zaměření

**Přílohy :** položkový rozpočet

**Změnu bude realizovat :** zhotovitel

**Vliv na záruku dle smlouvy :** nemá

|                                  | Jméno :             | Podpis, razítko, datum |
|----------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Zpracoval :</b>               | xxx                 |                        |
| <b>Za objednatele, TDI:</b>      | xxx                 |                        |
| <b>Za objednatele, jednatel:</b> | Ing. Ondřej Semerák |                        |