

DODATEK č. 1 – č. 627-2025-11142/1
ke smlouvě na výměnu ČOV a opravu kanalizace Hotelu Skalský Dvůr

číslo smlouvy (DMS): 627-2025-11142 ze dne 29. 7. 2025

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

Sídlo: Těšnov 65/17, 110 00, Praha 1 – Nové Město

IČO: 00020478

DIČ: CZ00020478

Bank. spojení: Česká národní banka

Č. účtu: 1226001/0710

ID datové schránky: yphaax8

Zastoupena: Mgr. Pavlem Brokešem, ředitelem odboru vnitřní správy

Oprávněná osoba ve věcech technických: Ing. Jan Svatoš, vedoucí oddělení investic a rozpočtu

(dále jen „objednatel“)

a

TopolWater, s.r.o.

Sídlo: Nad Rezkovcem 1114, 286 01 Čáslav

IČO: 26212943

DIČ: CZ26212943

Společnost je registrována u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 80202

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Měna účtu: CZK

ID datové schránky: cmw7ty5

Zastoupena: [REDACTED], jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

I. Úvod

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 29.07.2025 smlouvu na výměnu ČOV a opravu kanalizace Hotelu Skalský Dvůr č. j. (DMS) 627-2025-11142, (dále jen „smlouva“). S odkazem na čl. XII. odst. 1. smlouvy sjednávají objednatel a zhotovitel tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“).

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést projekční a stavební práce spočívající ve výměně ČOV a opravě kanalizace v objektu školícího a rekreačního zařízení Skalský dvůr, Lísek 52, okres Žďár nad Sázavou.

2. Důvodem uzavření dodatku je změna termínu dokončení díla z důvodu vyšší moci, jelikož harmonogram stavebních prací vycházel z předpokladu, že veškeré dotčené orgány státní správy budou postupovat v souladu se stavebním řádem, a že jejich stanoviska budou získány v zákonem určených lhůtách.

V průběhu získávání vodoprávního povolení vneslo Povodí Moravy, s.p. požadavky na přísnější limity pro vypouštění odpadní vody, čímž šlo nad rámec platné legislativy. Jednání ohledně mírnějších limitů dle platné legislativy zapříčinilo, že povolení bylo vydáno 22.10.2025, kdy nabytí právní moci nastalo až dne 12.11.2025.

Z výše uvedeného je zřejmé, že původně požadovaný termín do 14.11.2025 není možné ze strany zhotovitele splnit a současně je v zájmu objednatele, aby se dílo provedlo za klimaticky vhodných podmínek. Proto smluvní strany sjednávají tento dodatek.

II. Předmět Dodatku

1. Tento dodatek nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), neboť se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu a uzavřením dodatku nepřekročí celková hodnota závazku limit veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 222 odst. 1 písm. b) ZZVZ.
2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. odst. 4. smlouvy následovně (zvýrazněný text je předmětem změny v rámci dodatku):

*„4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude dokončeno nejpozději do **30. 04. 2026**, a to vč. kolaudace a uvedení do provozu.“*

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti podpisem druhé smluvní strany a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby byl uveřejněn obraz tohoto dodatku včetně jeho případných příloh a metadata k tomuto dodatku v registru

smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle tohoto odstavce odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv objednatel, tím není dotčeno právo zhotovitele k jejich odeslání.

3. Požadavek písemné formy dle smlouvy je splněn i tehdy, pokud je příslušné právní jednání učiněno elektronicky a elektronicky podepsáno.
4. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě ve formátu PDF/A, přičemž každá ze smluvních stran obdrží oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor tohoto dodatku.
5. Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy uvedené v tomto dodatku stejný význam a obsah jako pojmy uvedené ve smlouvě.
6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Objednatel

V Praze dne dle elektronického podpisu

Zhotovitel

V Praze dne dle elektronického podpisu

.....
**Česká republika – Ministerstvo
zemědělství**

Mgr. Pavel Brokeš
ředitel odboru vnitřní správy
zastoupený Ing. Janem Svatošem

.....
TopolWater, s.r.o.


jednatel