



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 1. NP č. 01

<i>Název stavby:</i> „KNTB, a.s. – B25 Interna – Modernizace budovy“	<i>SoD č. objednatele:</i> 24021 <i>SoD č. zhotovitele:</i> 5991/2024 <i>SoD uzavřená dne:</i> 21.10. 2024 <i>Dodatek č. 1 uzavřený dne:</i> 7. 3. 2025
<i>Cena dle SoD:</i> 65 994 582,89 Kč bez DPH	<i>Cena dle Dodatku č.1:</i> 65 994 582,89 Kč bez DPH
<i>ID smlouvy z Registru smluv:</i> 28675992	<i>Evidenční číslo zakázky ve VVZ:</i> Z2024- 033434
<i>Zhotovitel:</i> Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144	<i>Objednatel:</i> Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989
<i>Zpracovatel projektové dokumentace:</i> LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785	
I. Předmět změny	
<i>Dotčené stavební objekty:</i> SO 02 – Centrum digestivní endoskopie v 1.NP A02 – Stavební část SO 02	
I.1 Změna předmětu díla	
<i>Předmět změny:</i> Jedná se o novou SDK příčku tl. 125 mm s MV tl. 80 mm (5,1x3,0 m) vč. dveří do ocelové zárubně velikosti 900x1970 mm. V souvislosti s touto úpravou bude provedena demontáž stávajícího kazetového podhledu v místě příčky a po jejím zrealizování opětovné doplnění podhledů.	
<i>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</i> Z důvodu požadavku zadavatele na zajištění provizorního místa pro skladování zdravotnického materiálu kardiologie a endoskopie.	
<i>Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i> Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v příloženém podrobném položkovém rozpočtu.	
<i>Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</i> Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ.	

I.2 Změna ceny díla				
Celková hodnota díla dle smlouvy	65 994 582,89			
Celková hodnota dle předchozího ZL		Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 5 ZZVZ		0,000%
Záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Procento záporné změny	0,000%
	21% DPH	0,00		
	Celkem	0,00		
Kladná hodnota změny	bez DPH	28 753,06	Procento kladné změny	0,044%
	21% DPH	6 038,14		
	Celkem	34 791,20		
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	28 753,06	Procentuální rozdíl celkem	0,044%
	21% DPH	6 038,14		
	Celkem	34 791,20		
Celková hodnota díla po změně		66 023 335,95	Celkový procentuální rozdíl	0,044%
I.3 Změna harmonogramu realizace díla				
Ovlivnění harmonogramu: ne				
Prodloužení lhůty výstavby (+):ne				
Zkrácení lhůty výstavby (-):ne				
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano				
I.4 Jiné změny				
I.5 Potvrzení změny				
Vyjádření TDS: souhlasíme				
Vyjádření AD: souhlasíme				
Vyjádření objednatele: souhlasíme				
Vyjádření zhotovitele: souhlasíme				
Další vyjádření:				
II. Přílohy				
Číslo přílohy:	Název přílohy:			
Příloha č. 1	Rozpočet ZL 01			
Příloha č. 2	Příloha ZL 01			
Příloha č.				
III. Podpisová část				
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		V Brně dne:		
Zhotovitel:		Objednatel:		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		Ve Zlíně dne:		



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 1. NP č. 02

<i>Název stavby:</i> „KNTB, a.s. – B25 Interna – Modernizace budovy“	<i>SoD č. objednatele:</i> 24021 <i>SoD č. zhotovitele:</i> 5991/2024 <i>SoD uzavřená dne:</i> 21.10. 2024 <i>Dodatek č. 1 uzavřený dne:</i> 7.3.2025
<i>Cena dle SoD:</i> 65 994 582,89 Kč bez DPH	<i>Cena dle Dodatku č. 1:</i> 65 994 582,89 Kč bez DPH
<i>ID smlouvy z Registru Smluv:</i> 28675992	<i>Evidenční číslo zakázky ve VVZ:</i> Z2024- 033434
<i>Zhotovitel:</i> Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144	<i>Objednatel:</i> Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989
<i>Zpracovatel projektové dokumentace:</i> LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785	
I. Předmět změny	
<i>Dotčené stavební objekty:</i> SO 01 – Rekonstrukce přístavby C SO 02 – Centrum digestivní endoskopie v 1.NP	
I.1 Změna předmětu díla	
<i>Předmět změny:</i> Jedná se záměnu navržených revizních dvířek z hliníkových profilů a výplní SDK za plechové.	
<i>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</i> Z důvodu požadavku zadavatele na sjednocení typu a materiálu revizních dvířek.	
<i>Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i> Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v příloženém podrobném položkovém rozpočtu.	
<i>Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</i> Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.	

I.2 Změna ceny díla				
Celková hodnota díla dle smlouvy	65 994 582,89			
Celková hodnota dle předchozího ZL	66 023 335,95	Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 4 ZZVZ		0,000%
Záporná hodnota změny	bez DPH	-174 353,00	Procento záporné změny	0,264%
	21% DPH	-36 614,13		
	Celkem	-210 967,13		
Kladná hodnota změny	bez DPH	245 382,00	Procento kladné změny	0,372%
	21% DPH	51 530,22		
	Celkem	296 912,22		
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	71 029,00	Procentuální rozdíl celkem	0,636%
	21% DPH	14 916,09		
	Celkem	85 945,09		
Celková hodnota díla po změně		66 094 364,95	Celkový procentuální rozdíl	0,636%
I.3 Změna harmonogramu realizace díla				
Ovlivnění harmonogramu: ne				
Prodloužení lhůty výstavby (+):ne				
Zkrácení lhůty výstavby (-):ne				
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano				
I.4 Jiné změny				
I.5 Potvrzení změny				
Vyjádření TDS: souhlasíme				
Vyjádření AD: souhlasíme				
Vyjádření objednatele: souhlasíme				
Vyjádření zhotovitele: souhlasíme				
Další vyjádření:				
II. Přílohy				
Číslo přílohy:	Název přílohy:			
Příloha č. 1	Rozpočet ZL02			
Příloha č. 2				
Příloha č.				
III. Podpisová část				
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		V Brně dne:		
Zhotovitel:		Objednatel:		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		Ve Zlíně dne:		



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 1. NP č. 03

<i>Název stavby:</i> „KNTB, a.s. – B25 Interna – Modernizace budovy“	<i>SoD č. objednatele:</i> 24021 <i>SoD č. zhotovitele:</i> 5991/2024 <i>SoD uzavřená dne:</i> 21.10. 2024 <i>Dodatek č. 1 uzavřený dne:</i> 7.3.2025
<i>Cena dle SoD:</i> 65 994 582,89 Kč bez DPH	<i>Cena dle Dodatku č. 1:</i> 65 994 582,89 Kč bez DPH
<i>ID smlouvy z Registru smluv:</i> 28675992	<i>Evidenční číslo zakázky ve VVZ:</i> Z2024- 033434
<i>Zhotovitel:</i> Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144	<i>Objednatel:</i> Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989
<i>Zpracovatel projektové dokumentace:</i> LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785	
I. Předmět změny	
<i>Dotčené stavební objekty:</i> SO 01 – Rekonstrukce přístavby C	
I.1 Změna předmětu díla	
<i>Předmět změny:</i> Jedná se o odpočet dodávky a montáže položky OST_306 Šatní skříně; OST_101 a OST_102 na odpočet lednic na léky.	
<i>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</i> Z důvodu požadavku zadavatele na zajištění v rámci své dodávky.	
<i>Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i> Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v příloženém podrobném položkovém rozpočtu.	
<i>Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</i> Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.	

I.2 Změna ceny díla				
Celková hodnota díla dle smlouvy	65 994 582,89			
Celková hodnota dle předchozího ZL	66 094 364,95	Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 4 ZZVZ		0,636%
Záporná hodnota změny	bez DPH	-313 500,00	Procento záporné změny	0,475%
	21% DPH	-65 835,00		
	Celkem	-379 335,00		
Kladná hodnota změny	bez DPH	0,00	Procento kladné změny	0,000%
	21% DPH	0,00		
	Celkem	0,00		
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	-313 500,00	Procentuální rozdíl celkem	0,475%
	21% DPH	-65 835,00		
	Celkem	-379 335,00		
Celková hodnota díla po změně		65 780 864,95	Celkový procentuální rozdíl	1,111%
I.3 Změna harmonogramu realizace díla				
Ovlivnění harmonogramu: ne				
Prodloužení lhůty výstavby (+):ne				
Zkrácení lhůty výstavby (-):ne				
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano				
I.4 Jiné změny				
I.5 Potvrzení změny				
Vyjádření TDS: souhlasíme				
Vyjádření AD: souhlasíme				
Vyjádření objednatele: souhlasíme				
Vyjádření zhotovitele: souhlasíme				
Další vyjádření:				
II. Přílohy				
Číslo přílohy:	Název přílohy:			
Příloha č. 1	Rozpočet ZL03			
Příloha č. 2				
Příloha č.				
III. Podpisová část				
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		V Brně dne:		
Zhotovitel:		Objednatel:		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		Ve Zlíně dne:		



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 1. NP č. 04

<i>Název stavby:</i> „KNTB, a.s. – B25 Interna – Modernizace budovy“	<i>SoD č. objednatele:</i> 24021 <i>SoD č. zhotovitele:</i> 5991/2024 <i>SoD uzavřená dne:</i> 21.10. 2024 <i>Dodatek č. 1 uzavřený dne</i> 7.3.2025
<i>Cena dle SoD:</i> 65 994 582,89 Kč bez DPH	<i>Cena dle Dodatku č. 1:</i> 65 994 582,89 Kč bez DPH
<i>ID smlouvy z Registru smluv:</i> 28675992	<i>Evidenční číslo zakázky ve VVZ:</i> Z2024-033434
<i>Zhotovitel:</i> Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144	<i>Objednatel:</i> Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989
<i>Zpracovatel projektové dokumentace:</i> LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785	
I. Předmět změny	
<i>Dotčené stavební objekty:</i> SO 02 – Centrum digestivní endoskopie v 1.NP	
I.1 Změna předmětu díla	
<i>Předmět změny:</i> Na základě zjištění stávajícího stavu v místě budoucího prostupu a již zabudovaných instalací došlo projektantem k přepočtu navržených uhlíkových lamel s tím, že lamely budou zkráceny a zvýší se jejich počet.	
<i>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</i> Z důvodu statického zajištění prostupů přes stropní konstrukci v 1.PP.	
<i>Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i> Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v příloženém podrobném položkovém rozpočtu.	
<i>Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</i> Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.	

I.2 Změna ceny díla				
Celková hodnota díla dle smlouvy	65 994 582,89			
Celková hodnota dle předchozího ZL	65 780 864,95	Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 6 ZZVZ		0,000%
Záporná hodnota změny	bez DPH	-75 442,00	Procento záporné změny	0,114%
	21% DPH	-15 842,82		
	Celkem	-91 284,82		
Kladná hodnota změny	bez DPH	97 144,50	Procento kladné změny	0,147%
	21% DPH	20 400,35		
	Celkem	117 544,85		
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	21 702,50	Procentuální rozdíl celkem	0,262%
	21% DPH	4 557,53		
	Celkem	26 260,03		
Celková hodnota díla po změně		65 802 567,45	Celkový procentuální rozdíl	0,262%
I.3 Změna harmonogramu realizace díla				
Ovlivnění harmonogramu: ne				
Prodloužení lhůty výstavby (+):ne				
Zkrácení lhůty výstavby (-):ne				
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano				
I.4 Jiné změny				
I.5 Potvrzení změny				
Vyjádření TDS: souhlasíme				
Vyjádření AD: souhlasíme				
Vyjádření objednatele: souhlasíme				
Vyjádření zhotovitele: souhlasíme				
Další vyjádření:				
II. Přílohy				
Číslo přílohy:	Název přílohy:			
Příloha č. 1	Rozpočet ZL04			
Příloha č. 2	Příloha ZL04			
Příloha č.				
III. Podpisová část				
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlině dne:		V Brně dne:		
Zhotovitel:		Objednatel:		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlině dne:		Ve Zlině dne:		



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 1. NP č. 05A

<i>Název stavby:</i> „KNTB, a.s. – B25 Interna – Modernizace budovy“	<i>SoD č. objednatele:</i> 24021 <i>SoD č. zhotovitele:</i> 5991/2024 <i>SoD uzavřená dne:</i> 21.10. 2024 <i>Dodatek č. 1 uzavřený dne</i> 7.3.2025
<i>Cena dle SoD:</i> 65 994 582,89 Kč bez DPH	<i>Cena dle Dodatku č.1:</i> 65 994 582,89 Kč bez DPH
<i>ID smlouvy z Registru smluv:</i> 28675992	<i>Evidenční číslo zakázky ve VVZ:</i> Z2024-033434
<i>Zhotovitel:</i> Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144	<i>Objednatel:</i> Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989
<i>Zpracovatel projektové dokumentace:</i> LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785	
I. Předmět změny	
<i>Dotčené stavební objekty:</i> SO 02 – Centrum digestivní endoskopie v 1.NP	
I.1 Změna předmětu díla	
<i>Předmět změny:</i> Jedná se dispoziční přerušení prostoru mezi místnostmi č. A1-04 a A1-03 (chodba) • Posunutí hydrantu • Nová SDK příčka tl. 100 mm vč. výmalby • Zrušení stávající dělicí stěny s dveřmi ZS/1 • Doplnění dočišťovací rohože vel.2,55 x 1,8m • Doplnění rozsahu pokládky PVC (skladba A2) v ploše 12,88m² • Doplnění SDK kazetového podhledu, typ 1 v ploše 16,05m² • Doplnění ocel. zárubně vel. 900/1970mm vč. dveří do budoucího zázemí pro invalidy	
<i>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</i> Úprava vstupu do angia na základě studie budoucího rozšíření invazivní kardiologie.	
<i>Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i> Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v příloženém podrobném položkovém rozpočtu.	
<i>Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</i> Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.	

I.2 Změna ceny díla				
Celková hodnota díla dle smlouvy	65 994 582,89			
Celková hodnota dle předchozího ZL	65 802 567,45	Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 4 ZZVZ		1,111%
Záporná hodnota změny	bez DPH	29 211,40	Procento záporné změny	0,044%
	21% DPH	-6 134,39		
	Celkem	-23 077,01		
Kladná hodnota změny	bez DPH	136 708,72	Procento kladné změny	0,207%
	21% DPH	28 708,83		
	Celkem	165 417,55		
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	107 497,32	Procentuální rozdíl celkem	0,251%
	21% DPH	22 574,44		
	Celkem	130 071,76		
Celková hodnota díla po změně		65 910 064,77	Celkový procentuální rozdíl	1,363%
I.3 Změna harmonogramu realizace díla				
Ovlivnění harmonogramu: ne				
Prodloužení lhůty výstavby (+):ne				
Zkrácení lhůty výstavby (-):ne				
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano				
I.4 Jiné změny				
I.5 Potvrzení změny				
Vyjádření TDS: souhlasíme				
Vyjádření AD: souhlasíme				
Vyjádření objednatele: souhlasíme				
Vyjádření zhotovitele: souhlasíme				
Další vyjádření:				
II. Přílohy				
Číslo přílohy:	Název přílohy:			
Příloha č. 1	Rozpočet ZL05A			
Příloha č. 2	Příloha ZL05A			
Příloha č.				
III. Podpisová část				
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		V Brně dne:		
Zhotovitel:		Objednatel:		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		Ve Zlíně dne:		



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 1. NP č. 05B

<i>Název stavby:</i> „KNTB, a.s. – B25 Interna – Modernizace budovy“	<i>SoD č. objednatele:</i> 24021 <i>SoD č. zhotovitele:</i> 5991/2024 <i>SoD uzavřená dne:</i> 21.10. 2024 <i>Dodatek č. 1 uzavřený dne</i> 7.3.2025
<i>Cena dle SoD:</i> 65 994 582,89 Kč bez DPH	<i>Cena dle Dodatku č. 1:</i> 65 994 582,89 Kč bez DPH
<i>ID smlouvy z Registru smluv:</i> 28675992	<i>Evidenční číslo zakázky ve VVZ:</i> Z2024-033434
<i>Zhotovitel:</i> Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144	<i>Objednatel:</i> Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989
<i>Zpracovatel projektové dokumentace:</i> LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785	
I. Předmět změny	
<i>Dotčené stavební objekty:</i> SO 02 – Centrum digestivní endoskopie v 1.NP D.1.01.4c - Silnoproud	
I.1 Změna předmětu díla	
<i>Předmět změny:</i> Jedná se o narovnání a doplnění silnoproudých instalací (kabeláže + svítidel) vůči smluvnímu rozpočtu v rámci dispoziční změny v chodbě A1-03/A1-04.	
<i>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</i> Úprava vstupu do angia na základě studie budoucího rozšíření invazivní kardiologie.	
<i>Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i> Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v příloženém podrobném položkovém rozpočtu.	
<i>Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</i> Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.	

I.2 Změna ceny díla				
Celková hodnota díla dle smlouvy	65 994 582,89			
Celková hodnota dle předchozího ZL	65 910 064,77	Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 4 ZZVZ		1,363%
Záporná hodnota změny	bez DPH	9 280,00	Procento záporné změny	0,014%
	21% DPH	-1 948,80		
	Celkem	-7 331,20		
Kladná hodnota změny	bez DPH	29 122,00	Procento kladné změny	0,044%
	21% DPH	6 115,62		
	Celkem	35 237,62		
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	19 842,00	Procentuální rozdíl celkem	0,058%
	21% DPH	4 166,82		
	Celkem	24 008,82		
Celková hodnota díla po změně		65 929 906,77	Celkový procentuální rozdíl	1,421%
I.3 Změna harmonogramu realizace díla				
Ovlivnění harmonogramu: ne				
Prodloužení lhůty výstavby (+):ne				
Zkrácení lhůty výstavby (-):ne				
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano				
I.4 Jiné změny				
I.5 Potvrzení změny				
Vyjádření TDS: souhlasíme				
Vyjádření AD: souhlasíme				
Vyjádření objednatele: souhlasíme				
Vyjádření zhotovitele: souhlasíme				
Další vyjádření:				
II. Přílohy				
Číslo přílohy:	Název přílohy:			
Příloha č. 1	Rozpočet ZL05B			
Příloha č. 2				
Příloha č.				
III. Podpisová část				
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		V Brně dne:		
Zhotovitel:		Objednatel:		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		Ve Zlíně dne:		



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 1. NP č. 05C

Název stavby: „KNTB, a.s. – B25 Interna – Modernizace budovy“	SoD č. objednatele: 24021 SoD č. zhotovitele: 5991/2024 SoD uzavřená dne: 21.10. 2024 Dodatek č. 1 uzavřený dne: 7. 3. 2025
Cena dle SoD: 65 994 582,89 Kč bez DPH	Cena dle Dodatku č.1: 65 994 582,89 Kč bez DPH
ID smlouvy z Registru smluv: 28675992	Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2024-033434
Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144	Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989
Zpracovatel projektové dokumentace: LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785	
I. Předmět změny	
Dotčené stavební objekty: SO 02 – Centrum digestivní endoskopie v 1.NP D.1.01.4b – Ústřední topení 1.NP	
I.1 Změna předmětu díla	
Předmět změny: Jedná se o posunutí stávaj. radiátorů ke stěně z důvodu vybourání šachtové předstěny.	
Zdůvodnění nezbytnosti změny: Úprava vstupu do angia na základě studie budoucího rozšíření invazivní kardiologie.	
Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v příloženém podrobném položkovém rozpočtu.	
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.	

I.2 Změna ceny díla				
Celková hodnota díla dle smlouvy	65 994 582,89			
Celková hodnota dle předchozího ZL	65 929 906,77	Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 4 ZZVZ		1,421%
Záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Procento záporné změny	0,000%
	21% DPH	0,00		
	Celkem	0,00		
Kladná hodnota změny	bez DPH	5 369,67	Procento kladné změny	0,008%
	21% DPH	1 127,63		
	Celkem	6 497,30		
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	5 369,67	Procentuální rozdíl celkem	0,008%
	21% DPH	1 127,63		
	Celkem	6 497,30		
Celková hodnota díla po změně	65 935 276,44	Celkový procentuální rozdíl	1,429%	
I.3 Změna harmonogramu realizace díla				
Ovlivnění harmonogramu: ne				
Prodloužení lhůty výstavby (+):ne				
Zkrácení lhůty výstavby (-):ne				
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano				
I.4 Jiné změny				
I.5 Potvrzení změny				
Vyjádření TDS: souhlasíme				
Vyjádření AD: souhlasíme				
Vyjádření objednatele: souhlasíme				
Vyjádření zhotovitele: souhlasíme				
Další vyjádření:				
II. Přílohy				
Číslo přílohy:	Název přílohy:			
Příloha č. 1	Rozpočet ZL05C			
Příloha č. 2				
Příloha č.				
III. Podpisová část				
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		V Brně dne:		
Zhotovitel:		Objednatel:		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		Ve Zlíně dne:		



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 1. NP č. 05D

<i>Název stavby:</i> „KNTB, a.s. – B25 Interna – Modernizace budovy“	<i>SoD č. objednatele:</i> 24021 <i>SoD č. zhotovitele:</i> 5991/2024 <i>SoD uzavřená dne:</i> 21.10. 2024 <i>Dodatek č. 1 uzavřený dne</i> 7. 3. 2025
<i>Cena dle SoD:</i> 65 994 582,89 Kč bez DPH	<i>Cena dle Dodatku č. 1:</i> 65 994 582,89 Kč bez DPH
<i>ID smlouvy z Registru smluv:</i> 28675992	<i>Evidenční číslo zakázky ve VVZ:</i> Z2024-033434
<i>Zhotovitel:</i> Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144	<i>Objednatel:</i> Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989
<i>Zpracovatel projektové dokumentace:</i> LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785	
I. Předmět změny	
<i>Dotčené stavební objekty:</i> SO 02 – Centrum digestivní endoskopie v 1.NP D.1.01.4d – Slaboproud	
I.1 Změna předmětu díla	
<i>Předmět změny:</i> Jedná se o doplnění slaboproudých instalací (kabeláže + zařízení) vůči smluvnímu rozpočtu v rámci dispoziční změny v chodbě A1-03/A1-04.	
<i>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</i> Úprava vstupu do angia na základě studie budoucího rozšíření invazivní kardiologie.	
<i>Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i> Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v příloženém podrobném položkovém rozpočtu.	
<i>Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</i> Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.	

I.2 Změna ceny díla				
Celková hodnota díla dle smlouvy	65 994 582,89			
Celková hodnota dle předchozího ZL	65 935 276,44	Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 4 ZZVZ		1,429%
Záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Procento záporné změny	0,000%
	21% DPH	0,00		
	Celkem	0,00		
Kladná hodnota změny	bez DPH	20 752,70	Procento kladné změny	0,031%
	21% DPH	4 358,07		
	Celkem	25 110,77		
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	20 752,70	Procentuální rozdíl celkem	0,031%
	21% DPH	4 358,07		
	Celkem	25 110,77		
Celková hodnota díla po změně	65 956 029,14	Celkový procentuální rozdíl	1,460%	
I.3 Změna harmonogramu realizace díla				
Ovlivnění harmonogramu: ne				
Prodloužení lhůty výstavby (+):ne				
Zkrácení lhůty výstavby (-):ne				
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano				
I.4 Jiné změny				
I.5 Potvrzení změny				
Vyjádření TDS: souhlasíme				
Vyjádření AD: souhlasíme				
Vyjádření objednatele: souhlasíme				
Vyjádření zhotovitele: souhlasíme				
Další vyjádření:				
II. Přílohy				
Číslo přílohy:	Název přílohy:			
Příloha č. 1	Rozpočet ZL05D			
Příloha č. 2				
Příloha č.				
III. Podpisová část				
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		V Brně dne:		
Zhotovitel:		Objednatel:		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		Ve Zlíně dne:		



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 1. NP č. 05E

<i>Název stavby:</i> „KNTB, a.s. – B25 Interna – Modernizace budovy“	<i>SoD č. objednatele:</i> 24021 <i>SoD č. zhotovitele:</i> 5991/2024 <i>SoD uzavřená dne:</i> 21.10. 2024 <i>Dodatek č. 1 uzavřený dne:</i> 5. 3. 2025
<i>Cena dle SoD:</i> 65 994 582,89 Kč bez DPH	<i>Cena dle Dodatku č. 1:</i> 65 994 582,89 Kč bez DPH
<i>ID smlouvy z Registru smluv:</i> 28675992	<i>Evidenční číslo zakázky ve VVZ:</i> Z2024-033434
<i>Zhotovitel:</i> Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144	<i>Objednatel:</i> Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989
<i>Zpracovatel projektové dokumentace:</i> LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785	
I. Předmět změny	
<i>Dotčené stavební objekty:</i> SO 02 – Centrum digestivní endoskopie v 1.NP D.1.01.4h – EPS	
I.1 Změna předmětu díla	
<i>Předmět změny:</i> Jedná se o doplnění kabeláže EPS pro nově ovládaná PBZ vč. požárních příchytok a kotek v rámci dispoziční změny v chodbě A1-03/A1-04.	
<i>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</i> Úprava vstupu do angia na základě studie budoucího rozšíření invazivní kardiologie.	
<i>Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i> Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v příloženém podrobném položkovém rozpočtu.	
<i>Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</i> Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.	

I.2 Změna ceny díla				
Celková hodnota díla dle smlouvy	65 994 582,89			
Celková hodnota dle předchozího ZL	65 956 029,14	Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 4 ZZVZ		1,460%
Záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Procento záporné změny	0,000%
	21% DPH	0,00		
	Celkem	0,00		
Kladná hodnota změny	bez DPH	8 319,60	Procento kladné změny	0,013%
	21% DPH	1 747,12		
	Celkem	10 066,72		
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	8 319,60	Procentuální rozdíl celkem	0,013%
	21% DPH	1 747,12		
	Celkem	10 066,72		
Celková hodnota díla po změně		65 964 348,74	Celkový procentuální rozdíl	1,473%
I.3 Změna harmonogramu realizace díla				
Ovlivnění harmonogramu: ne				
Prodloužení lhůty výstavby (+):ne				
Zkrácení lhůty výstavby (-):ne				
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano				
21.4 Jiné změny				
I.5 Potvrzení změny				
Vyjádření TDS: souhlasíme				
Vyjádření AD: souhlasíme				
Vyjádření objednatele: souhlasíme				
Vyjádření zhotovitele: souhlasíme				
Další vyjádření:				
II. Přílohy				
Číslo přílohy:	Název přílohy:			
Příloha č. 1	Rozpočet ZL05E			
Příloha č. 2				
Příloha č.				
III. Podpisová část				
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		V Brně dne:		
Zhotovitel:		Objednatel:		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		Ve Zlíně dne:		



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 1. NP č. 06

<i>Název stavby:</i> „KNTB, a.s. – B25 Interna – Modernizace budovy“	<i>SoD č. objednatele:</i> 24021 <i>SoD č. zhotovitele:</i> 5991/2024 <i>SoD uzavřená dne:</i> 21.10. 2024 <i>Dodatek č. 1 uzavřený dne:</i> 7. 3. 2025
<i>Cena dle SoD:</i> 65 994 582,89 Kč bez DPH	<i>Cena dle Dodatku č. 1:</i> 65 994 582,89 Kč bez DPH
<i>ID smlouvy z Registru smluv:</i> 28675992	<i>Evidenční číslo zakázky ve VVZ:</i> Z2024-033434
<i>Zhotovitel:</i> Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144	<i>Objednatel:</i> Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989
<i>Zpracovatel projektové dokumentace:</i> LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785	
I. Předmět změny	
<i>Dotčené stavební objekty:</i> SO 02 – Centrum digestivní endoskopie v 1.NP	
I.1 Změna předmětu díla	
<i>Předmět změny:</i> Jedná se o doplnění a úpravu hliníkových výplní • Změna pozice hliníkových posuvných dveří A/3P na A/3L (úprava vstupu do angia) • Doplnění nových hliníkových posuvných dveří A/10P mezi m.č. A1-04 a A2-S2 • Výměna hliníkových otevíravých dveří A/9 za automaticky posuvné	
<i>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</i> Z důvodu požadavku zadavatele a navazujících projektů.	
<i>Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i> Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v příloženém podrobném položkovém rozpočtu.	
<i>Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</i> Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.	

I.2 Změna ceny díla				
Celková hodnota díla dle smlouvy	65 994 582,89			
Celková hodnota dle předchozího ZL	65 964 348,74	Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 4 ZZVZ		1,473%
Záporná hodnota změny	bez DPH	-511 213,00	Procento záporné změny	0,775%
	21% DPH	-107 354,73		
	Celkem	-618 567,73		
Kladná hodnota změny	bez DPH	810 045,00	Procento kladné změny	1,227%
	21% DPH	170 109,45		
	Celkem	980 154,45		
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	298 832,00	Procentuální rozdíl celkem	2,002%
	21% DPH	62 754,72		
	Celkem	361 586,72		
Celková hodnota díla po změně		66 263 180,74	Celkový procentuální rozdíl	3,475%
I.3 Změna harmonogramu realizace díla				
Ovlivnění harmonogramu: ne				
Prodloužení lhůty výstavby (+):ne				
Zkrácení lhůty výstavby (-):ne				
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano				
I.4 Jiné změny				
I.5 Potvrzení změny				
Vyjádření TDS: souhlasíme				
Vyjádření AD: souhlasíme				
Vyjádření objednatele: souhlasíme				
Vyjádření zhotovitele: souhlasíme				
Další vyjádření:				
II. Přílohy				
Číslo přílohy:	Název přílohy:			
Příloha č. 1	Rozpočet ZL06			
Příloha č. 2	Příloha ZL06			
Příloha č.				
III. Podpisová část				
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		V Brně dne:		
Zhotovitel:		Objednatel:		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		Ve Zlíně dne:		



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 1. NP č. 07

<i>Název stavby:</i> „KNTB, a.s. – B25 Interna – Modernizace budovy“	<i>SoD č. objednatele:</i> 24021 <i>SoD č. zhotovitele:</i> 5991/2024 <i>SoD uzavřená dne:</i> 21.10. 2024 <i>Dodatek č. 1 uzavřený dne:</i> 7. 3. 2025
<i>Cena dle SoD:</i> 65 994 582,89 Kč bez DPH	<i>Cena dle Dodatku č. 1:</i> 65 994 582,89 Kč bez DPH
<i>ID smlouvy z Registru smluv:</i> 28675992	<i>Evidenční číslo zakázky ve VVZ:</i> Z2024-033434
<i>Zhotovitel:</i> Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144	<i>Objednatel:</i> Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989
<i>Zpracovatel projektové dokumentace:</i> LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785	
I. Předmět změny	
<i>Dotčené stavební objekty:</i> SO 01 – Rekonstrukce přístavby C SO 02 – Centrum digestivní endoskopie v 1.NP	
I.1 Změna předmětu díla	
<i>Předmět změny:</i> Instalační rozvody, které měly být dle PD nově oplášťeny SDK šachtovou příčkou, ale z důvodu jejich nefunkčnosti byly demontovány, došlo tedy i ke zrušení tohoto opláštění. V souvislosti s tím se ruší i revizní dvířka Z04 (1 kus). Dále došlo k narovnání počtu revizních dvířek Z09 a Z16 (výkresová dokumentace vs výpis prvků)	
<i>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</i> Z důvodu zrušení stávajících nefunkčních rozvodů a s tím souvisejících revizních dvířek včetně narovnání jejich počtu oproti PD.	
<i>Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i> Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v příloženém podrobném položkovém rozpočtu.	
<i>Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</i> Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.	

I.2 Změna ceny díla				
Celková hodnota díla dle smlouvy	65 994 582,89			
Celková hodnota dle předchozího ZL	66 263 180,74	Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 4 ZZVZ		3,475%
Záporná hodnota změny	bez DPH	-34 736,27	Procento záporné změny	0,053%
	21% DPH	-7 294,62		
	Celkem	-42 030,89		
Kladná hodnota změny	bez DPH	0,00	Procento kladné změny	0,000%
	21% DPH	0,00		
	Celkem	0,00		
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	-34 736,27	Procentuální rozdíl celkem	0,053%
	21% DPH	-7 294,62		
	Celkem	-42 030,89		
Celková hodnota díla po změně		66 228 444,47	Celkový procentuální rozdíl	3,528%
I.3 Změna harmonogramu realizace díla				
Ovlivnění harmonogramu: ne				
Prodloužení lhůty výstavby (+):ne				
Zkrácení lhůty výstavby (-):ne				
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano				
I.4 Jiné změny				
I.5 Potvrzení změny				
Vyjádření TDS: souhlasíme				
Vyjádření AD: souhlasíme				
Vyjádření objednatele: souhlasíme				
Vyjádření zhotovitele: souhlasíme				
Další vyjádření:				
II. Přílohy				
Číslo přílohy:	Název přílohy:			
Příloha č. 1	Rozpočet ZL07			
Příloha č. 2	Příloha ZL07			
Příloha č.				
III. Podpisová část				
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		V Brně dne:		
Zhotovitel:		Objednatel:		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		Ve Zlíně dne:		



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 1. NP č. 08

Název stavby: „KNTB, a.s. – B25 Interna – Modernizace budovy“	SoD č. objednatele: 24021 SoD č. zhotovitele: 5991/2024 SoD uzavřená dne: 21.10. 2024 Dodatek č. 1 uzavřený dne: 7. 3. 2025
Cena dle SoD: 65 994 582,89 Kč bez DPH	Cena dle Dodatku č. 1: 65 994 582,89 Kč bez DPH
ID smlouvy z Registru smluv: 28675992	Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2024-033434
Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144	Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989
Zpracovatel projektové dokumentace: LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785	
I. Předmět změny	
Dotčené stavební objekty: SO 02 – Centrum digestivní endoskopie v 1.NP	
I.1 Změna předmětu díla	
Předmět změny: Jedná se o odpočet dodávky a montáže zdravotní technologie (v rámci kovového nábytku) • Lednice na léky (3 kusy) • Nástěnné uzavřené skřínky s nerezovými policemi (3 kusy) • Věšák nástěnný se šesti háčky (1 kus) • Regál kovový 5-polic (nosnost police cca 100 kg) 16 kusů	
Zdůvodnění nezbytnosti změny: Z důvodu požadavku zadavatele na zajištění v rámci své dodávky.	
Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v příloženém podrobném položkovém rozpočtu.	
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.	

I.2 Změna ceny díla				
Celková hodnota díla dle smlouvy	65 994 582,89			
Celková hodnota dle předchozího ZL	66 228 444,47	Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 4 ZZVZ		3,528%
Záporná hodnota změny	bez DPH	-190 206,00	Procento záporné změny	0,288%
	21% DPH	-39 943,26		
	Celkem	-230 149,26		
Kladná hodnota změny	bez DPH	0,00	Procento kladné změny	0,000%
	21% DPH	0,00		
	Celkem	0,00		
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	-190 206,00	Procentuální rozdíl celkem	0,288%
	21% DPH	-39 943,26		
	Celkem	-230 149,26		
Celková hodnota díla po změně		66 038 238,47	Celkový procentuální rozdíl	3,816%
I.3 Změna harmonogramu realizace díla				
Ovlivnění harmonogramu: ne				
Prodloužení lhůty výstavby (+):ne				
Zkrácení lhůty výstavby (-):ne				
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano				
I.4 Jiné změny				
I.5 Potvrzení změny				
Vyjádření TDS: souhlasíme				
Vyjádření AD: souhlasíme				
Vyjádření objednatele: souhlasíme				
Vyjádření zhotovitele: souhlasíme				
Další vyjádření:				
II. Přílohy				
Číslo přílohy:	Název přílohy:			
Příloha č. 1	Rozpočet ZL08			
Příloha č. 2				
Příloha č.				
III. Podpisová část				
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		V Brně dne:		
Zhotovitel:		Objednatel:		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		Ve Zlíně dne:		



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 1. NP č. 09

<i>Název stavby:</i> „KNTB, a.s. – B25 Interna – Modernizace budovy“	<i>SoD č. objednatele:</i> 24021 <i>SoD č. zhotovitele:</i> 5991/2024 <i>SoD uzavřená dne:</i> 21.10. 2024 <i>Dodatek č. 1 uzavřený dne:</i> 7. 3. 2025
<i>Cena dle SoD:</i> 65 994 582,89 Kč bez DPH	<i>Cena dle Dodatku č. 1:</i> 65 994 582,89 Kč bez DPH
<i>ID smlouvy z Registru smluv:</i> 28675992	<i>Evidenční číslo zakázky ve VVZ:</i> Z2024-033434
<i>Zhotovitel:</i> Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144	<i>Objednatel:</i> Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989
<i>Zpracovatel projektové dokumentace:</i> LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785	
I. Předmět změny	
<i>Dotčené stavební objekty:</i> SO 02 – Centrum digestivní endoskopie v 1.NP	
I.1 Změna předmětu díla	
<i>Předmět změny:</i> Jedná se o vybourání stávající betonové podlahy tl. 100 mm v místnosti číslo A1-34, A1-35 a A1-36 včetně odvozu a uložení sutí na skládku. Následně doplnění nové skladby v rozsahu: • Tepelná izolace z minerální vlny tl. 40 mm • Separční vrstva z PE folie • Cementový potěr C25 tl. 55 mm	
<i>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</i> Z důvodu požadavku zadavatele a chybějícího rozsahu v rámci VV.	
<i>Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i> Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v příloženém podrobném položkovém rozpočtu.	
<i>Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</i> Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ.	

I.2 Změna ceny díla				
Celková hodnota díla dle smlouvy	65 994 582,89			
Celková hodnota dle předchozího ZL	66 038 238,47	Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 5 ZZVZ		0,044%
Záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Procento záporné změny	0,000%
	21% DPH	0,00		
	Celkem	0,00		
Kladná hodnota změny	bez DPH	69 880,68	Procento kladné změny	0,106%
	21% DPH	14 674,94		
	Celkem	84 555,62		
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	69 880,68	Procentuální rozdíl celkem	0,106%
	21% DPH	14 674,94		
	Celkem	84 555,62		
Celková hodnota díla po změně		66 108 119,15	Celkový procentuální rozdíl	0,149%
I.3 Změna harmonogramu realizace díla				
Ovlivnění harmonogramu: ne				
Prodloužení lhůty výstavby (+):ne				
Zkrácení lhůty výstavby (-):ne				
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano				
I.4 Jiné změny				
I.5 Potvrzení změny				
Vyjádření TDS: souhlasíme				
Vyjádření AD: souhlasíme				
Vyjádření objednatele: souhlasíme				
Vyjádření zhotovitele: souhlasíme				
Další vyjádření:				
II. Přílohy				
Číslo přílohy:	Název přílohy:			
Příloha č. 1	Rozpočet ZL09			
Příloha č. 2	Příloha ZL09			
Příloha č.				
III. Podpisová část				
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		V Brně dne:		
Zhotovitel:		Objednatel:		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		Ve Zlíně dne:		



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 1. NP č. 10

<i>Název stavby:</i> „KNTB, a.s. – B25 Interna – Modernizace budovy“	<i>SoD č. objednatele:</i> 24021 <i>SoD č. zhotovitele:</i> 5991/2024 <i>SoD uzavřená dne:</i> 21.10. 2024 <i>Dodatek č. 1 uzavřený dne:</i> 7. 3. 2025
<i>Cena dle SoD:</i> 65 994 582,89 Kč bez DPH	<i>Cena dle Dodatku č. 1:</i> 65 994 582,89 Kč bez DPH
<i>ID smlouvy z Registru smluv:</i> 28675992	<i>Evidenční číslo zakázky ve VVZ:</i> Z2024-033434
<i>Zhotovitel:</i> Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144	<i>Objednatel:</i> Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989
<i>Zpracovatel projektové dokumentace:</i> LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785	
I. Předmět změny	
<i>Dotčené stavební objekty:</i> SO 01 – Rekonstrukce přístavby C SO 02 – Centrum digestivní endoskopie v 1.NP	
I.1 Změna předmětu díla	
<i>Předmět změny:</i> Bylo rozhodnuto o výměně potrubí vody (teplá, studená a cirkulace) za nový rozvod z nerezů včetně izolace. Nová trasa povede po obvodové stěně schodiště. Bude vybourán instalační otvor do kolektoru velikosti 600x600 mm včetně dodávky nových revizních dvířek na požární odolnost R60.	
<i>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</i> Z důvodu požadavku zadavatele a průchodnosti prostupu mezi schodištěm na severní straně objektu A a Bednářovem.	
<i>Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i> Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v příloženém podrobném položkovém rozpočtu.	
<i>Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</i> Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.	

I.2 Změna ceny díla				
Celková hodnota díla dle smlouvy	65 994 582,89			
Celková hodnota dle předchozího ZL	66 108 119,15	Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 6 ZZVZ		0,262%
Záporná hodnota změny	bez DPH		Procento záporné změny	0,000%
	21% DPH	0,00		
	Celkem	0,00		
Kladná hodnota změny	bez DPH	186 875,38	Procento kladné změny	0,283%
	21% DPH	39 243,83		
	Celkem	226 119,21		
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	186 875,38	Procentuální rozdíl celkem	0,283%
	21% DPH	39 243,83		
	Celkem	226 119,21		
Celková hodnota díla po změně		66 294 994,53	Celkový procentuální rozdíl	0,545%
I.3 Změna harmonogramu realizace díla				
Ovlivnění harmonogramu: ne				
Prodloužení lhůty výstavby (+):ne				
Zkrácení lhůty výstavby (-):ne				
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano				
I.4 Jiné změny				
I.5 Potvrzení změny				
Vyjádření TDS: souhlasíme				
Vyjádření AD: souhlasíme				
Vyjádření objednatele: souhlasíme				
Vyjádření zhotovitele: souhlasíme				
Další vyjádření:				
II. Přílohy				
Číslo přílohy:	Název přílohy:			
Příloha č. 1	Rozpočet ZL10			
Příloha č. 2	Příloha ZL10			
Příloha č.				
III. Podpisová část				
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		V Brně dne:		
Zhotovitel:		Objednatel:		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		Ve Zlíně dne:		



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

č. 11A

<i>Název stavby:</i> „KNTB, a.s. – B25 Interna – Modernizace budovy“	<i>SoD č. objednatele:</i> 24021 <i>SoD č. zhotovitele:</i> 5991/2024 <i>SoD uzavřená dne:</i> 21.10. 2024 <i>Dodatek č. 1 uzavřený dne:</i> 7. 3. 2025
<i>Cena dle SoD:</i> 65 994 582,89 Kč bez DPH	<i>Cena dle Dodatku č. 1:</i> 65 994 582,89 Kč bez DPH
<i>ID smlouvy z Registru smluv:</i> 28675992	<i>Evidenční číslo zakázky ve VVZ:</i> ZZ2024-033434
<i>Zhotovitel:</i> Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144	<i>Objednatel:</i> Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989
<i>Zpracovatel projektové dokumentace:</i> LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785	
I. Předmět změny	
<i>Dotčené stavební objekty:</i> SO 02 – Centrum digestivní endoskopie v 1.NP	
I.1 Změna předmětu díla	
<i>Předmět změny:</i> Jedná se o následující stavební práce - Doplnění ztužující výplně pro posuvné dveře a madlo - Úprava ocelového nosníku I220 z důvodu jeho montáže a nastěhování v 1.PP - Demontáž stávající VZT a nábytku - Zazdění okna v m.č. A1-13 pórobet. tvárnici tl.150mm vč. ukotvení, omítky a malby - Doplnění dveří vč. ocel. zárubně vel.900/1970 do budoucího prostoru soc. zázemí pro invalidy - Doplnění pomocné OK pro žaluzie RTG - SDK kce nad rámec smluvního rozsahu (předstěny, čela, podhledy, rev.dvířka) - Doplnění ochrany rohů acrovyn (7ks) - Doplnění úklidových prací po montáži nábytku a před slavnostním zahájením provozu - Přetření stěn v m.č. A1-34 a A1-35 omyvatelným a dezinfikovatelným nátěrem	
<i>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</i> Z důvodu navazujících prací nebo na základě požadavků investora ke zkvalitnění a zlepšení funkčnosti provozu a lékařské péče.	
<i>Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i> Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v příloženém podrobném položkovém rozpočtu.	
<i>Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</i> Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.	

I.2 Změna ceny díla				
Celková hodnota díla dle smlouvy	65 994 582,89			
Celková hodnota dle předchozího ZL	66 294 994,53	Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 4 ZZVZ		3,816%
Záporná hodnota změny	bez DPH	13 742,96	Procento záporné změny	0,021%
	21% DPH	-2 886,02		
	Celkem	-10 856,94		
Kladná hodnota změny	bez DPH	265 992,83	Procento kladné změny	0,403%
	21% DPH	55 858,49		
	Celkem	321 851,32		
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	252 249,87	Procentuální rozdíl celkem	0,424%
	21% DPH	52 972,47		
	Celkem	305 222,34		
Celková hodnota díla po změně		66 547 244,40	Celkový procentuální rozdíl	4,240%
I.3 Změna harmonogramu realizace díla				
Ovlivnění harmonogramu: ne				
Prodloužení lhůty výstavby (+):ne				
Zkrácení lhůty výstavby (-):ne				
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano				
I.4 Jiné změny				
I.5 Potvrzení změny				
Vyjádření TDS: souhlasíme				
Vyjádření AD: souhlasíme				
Vyjádření objednatele: souhlasíme				
Vyjádření zhotovitele: souhlasíme				
Další vyjádření:				
II. Přílohy				
Číslo přílohy:	Název přílohy:			
Příloha č. 1	Rozpočet ZL11A			
Příloha č. 2	Příloha ZL11A			
Příloha č.				
III. Podpisová část				
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		V Brně dne:		
Zhotovitel:		Objednatel:		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		Ve Zlíně dne:		



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 1. NP č. 11B

Název stavby: „KNTB, a.s. – B25 Interna – Modernizace budovy“	SoD č. objednatele: 24021 SoD č. zhotovitele: 5991/2024 SoD uzavřená dne: 21.10. 2024 Dodatek č. 1 uzavřený dne: 7. 3. 2025
Cena dle SoD: 65 994 582,89 Kč bez DPH	Cena dle Dodatku č. 1: 65 994 582,89 Kč bez DPH
ID smlouvy z Registru smluv: 28675992	Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2024-033434
Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144	Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989
Zpracovatel projektové dokumentace: LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785	
I. Předmět změny	
Dotčené stavební objekty: SO 01 – Rekonstrukce přístavby C	
I.1 Změna předmětu díla	
Předmět změny: Při realizaci 4 ks prostupů pro VZT přes stropní kci bylo nutné v rámci jejich realizace provést odbourání části podlahové kce vč. dmtž PVC podlahy a odtěžit část štěrkového násypu v rámci výplně stropu. Po osazení potrubí se provedl zpětný dosyp kce, dobetonování podlahy a zapravení.	
Zdůvodnění nezbytnosti změny: Z důvodu řádného dokončení prací v rámci dané realizace, které nebyly součástí smluvního rozsahu.	
Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v příloženém podrobném položkovém rozpočtu.	
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.	

I.2 Změna ceny díla				
Celková hodnota díla dle smlouvy	65 994 582,89			
Celková hodnota dle předchozího ZL	66 547 244,40	Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 6 ZZVZ		0,545%
Záporná hodnota změny	bez DPH		Procento záporné změny	0,000%
	21% DPH	0,00		
	Celkem	0,00		
Kladná hodnota změny	bez DPH	41 307,20	Procento kladné změny	0,063%
	21% DPH	8 674,51		
	Celkem	49 981,71		
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	41 307,20	Procentuální rozdíl celkem	0,063%
	21% DPH	8 674,51		
	Celkem	49 981,71		
Celková hodnota díla po změně		66 588 551,60	Celkový procentuální rozdíl	0,607%
I.3 Změna harmonogramu realizace díla				
Ovlivnění harmonogramu: ne				
Prodloužení lhůty výstavby (+):ne				
Zkrácení lhůty výstavby (-):ne				
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano				
I.4 Jiné změny				
I.5 Potvrzení změny				
Vyjádření TDS: souhlasíme				
Vyjádření AD: souhlasíme				
Vyjádření objednatele: souhlasíme				
Vyjádření zhotovitele: souhlasíme				
Další vyjádření:				
II. Přílohy				
Číslo přílohy:	Název přílohy:			
Příloha č. 1	Rozpočet ZL11B			
Příloha č. 2	Příloha ZL11B			
Příloha č.				
III. Podpisová část				
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		V Brně dne:		
Zhotovitel:		Objednatel:		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		Ve Zlíně dne:		



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 1. NP č. 12A

Název stavby: „KNTB, a.s. – B25 Interna – Modernizace budovy“	SoD č. objednatele: 24021 SoD č. zhotovitele: 5991/2024 SoD uzavřená dne: 21.10. 2024 Dodatek č. 1 uzavřený dne: 7. 3. 2025
Cena dle SoD: 65 994 582,89 Kč bez DPH	Cena dle Dodatku č. 1: 65 994 582,89 Kč bez DPH
ID smlouvy z Registru smluv: 28675992	Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2024-033434
Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144	Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989
Zpracovatel projektové dokumentace: LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785	
I. Předmět změny	
Dotčené stavební objekty: SO 01 – Rekonstrukce přístavby C SO 02 – Centrum digestivní endoskopie v 1.NP	
I.1 Změna předmětu díla	
Předmět změny: Jedná se o částečnou úpravu změny dispozice mezi místnostmi Čekárna – Chodba – Denní místnost + šatna. - Změna velikosti dveří T17/L z 900/1970 na 1100/1970mm - Posunutí pozice navržených dřevěných dveří T17/L (1ks) naproti vstupu do denní místnosti vč. stavebních úprav (vybourání nového otvoru a zazdívka stávajícího) - Změna výškového překonání mezi chodbou a denní místností místo navržených schodů pomocí rampy vč. úpravy zábradlí (Z20) - Oprava SDK obkladu instalací	
Zdůvodnění nezbytnosti změny: Z důvodu požadavku zadavatele na základě budoucího využití obj. D.	
Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v příloženém podrobném položkovém rozpočtu.	
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.	

I.2 Změna ceny díla				
Celková hodnota díla dle smlouvy	65 994 582,89			
Celková hodnota dle předchozího ZL	66 588 551,60	Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 4 ZZVZ		4,240%
Záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Procento záporné změny	0,000%
	21% DPH	0,00		
	Celkem	0,00		
Kladná hodnota změny	bez DPH	125 314,22	Procento kladné změny	0,190%
	21% DPH	26 315,99		
	Celkem	151 630,21		
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	125 314,22	Procentuální rozdíl celkem	0,190%
	21% DPH	26 315,99		
	Celkem	151 630,21		
Celková hodnota díla po změně		66 713 865,82	Celkový procentuální rozdíl	4,430%

I.3 Změna harmonogramu realizace díla
Ovlivnění harmonogramu: <i>ne</i>
Prodloužení lhůty výstavby (+): <i>ne</i>
Zkrácení lhůty výstavby (-): <i>ne</i>
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: <i>ano</i>

I.4 Jiné změny

I.5 Potvrzení změny
Vyjádření TDS: <i>souhlasíme</i>
Vyjádření AD: <i>souhlasíme</i>
Vyjádření objednatele: <i>souhlasíme</i>
Vyjádření zhotovitele: <i>souhlasíme</i>
Další vyjádření:

II. Přílohy	
Číslo přílohy:	Název přílohy:
Příloha č. 1	Rozpočet ZL12A
Příloha č. 2	Příloha č.12A
Příloha č.	

III. Podpisová část	
Technický dozor stavebníka (TDS):	Autorský dozor (AD):
Podpis:	Podpis:
Ve Zlíně dne:	V Brně dne:
Zhotovitel:	Objednatel:
Podpis:	Podpis:
Ve Zlíně dne:	Ve Zlíně dne:



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 1. NP č. 12B

<i>Název stavby:</i> „KNTB, a.s. – B25 Interna – Modernizace budovy“	<i>SoD č. objednatele:</i> 24021 <i>SoD č. zhotovitele:</i> 5991/2024 <i>SoD uzavřená dne:</i> 21.10. 2024 <i>Dodatek č. 1 uzavřený dne:</i> 7. 3. 2025
<i>Cena dle SoD:</i> 65 994 582,89 Kč bez DPH	<i>Cena dle Dodatku č. 1:</i> 65 994 582,89 Kč bez DPH
<i>ID smlouvy z Registru smluv:</i> 28675992	<i>Evidenční číslo zakázky ve VVZ:</i> Z2024-033434
<i>Zhotovitel:</i> Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144	<i>Objednatel:</i> Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989
<i>Zpracovatel projektové dokumentace:</i> LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785	
I. Předmět změny	
<i>Dotčené stavební objekty:</i> SO 01 – Rekonstrukce přístavby C SO 02 – Centrum digestivní endoskopie v 1.NP	
I.1 Změna předmětu díla	
<i>Předmět změny:</i> Jedná se o přesunutí otopného tělesa na druhou stranu stoupaček v místnosti čekárny.	
<i>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</i> Z důvodu požadavku zadavatele na základě budoucího využití obj. D.	
<i>Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i> Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v příloženém podrobném položkovém rozpočtu.	
<i>Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</i> Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.	

I.2 Změna ceny díla				
Celková hodnota díla dle smlouvy	65 994 582,89			
Celková hodnota dle předchozího ZL	66 713 865,82	Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 4 ZZVZ		4,430%
Záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Procento záporné změny	0,000%
	21% DPH	0,00		
	Celkem	0,00		
Kladná hodnota změny	bez DPH	3 366,50	Procento kladné změny	0,005%
	21% DPH	706,97		
	Celkem	4 073,47		
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	3 366,50	Procentuální rozdíl celkem	0,005%
	21% DPH	706,97		
	Celkem	4 073,47		
Celková hodnota díla po změně	66 717 232,32		Celkový procentuální rozdíl	4,435%
I.3 Změna harmonogramu realizace díla				
Ovlivnění harmonogramu: ne				
Prodloužení lhůty výstavby (+):ne				
Zkrácení lhůty výstavby (-):ne				
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano				
I.4 Jiné změny				
I.5 Potvrzení změny				
Vyjádření TDS: souhlasíme				
Vyjádření AD: souhlasíme				
Vyjádření objednatele: souhlasíme				
Vyjádření zhotovitele: souhlasíme				
Další vyjádření:				
II. Přílohy				
Číslo přílohy:	Název přílohy:			
Příloha č. 1	Rozpočet ZL12B			
Příloha č. 2				
Příloha č.				
III. Podpisová část				
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		V Brně dne:		
Zhotovitel:		Objednatel:		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		Ve Zlíně dne:		



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 1. NP č. 13

Název stavby: „KNTB, a.s. – B25 Interna – Modernizace budovy“	SoD č. objednatele: 24021 SoD č. zhotovitele: 5991/2024 SoD uzavřená dne: 21.10. 2024 Dodatek č. 1 uzavřený dne: 7. 3. 2025
Cena dle SoD: 65 994 582,89 Kč bez DPH	Cena dle Dodatku č. 1: 65 994 582,89 Kč bez DPH
ID smlouvy z Registru smluv: 28675992	Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2024-033434
Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144	Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989
Zpracovatel projektové dokumentace: LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785	
I. Předmět změny	
Dotčené stavební objekty: SO 02 – Centrum digestivní endoskopie v 1.NP	
I.1 Změna předmětu díla	
Předmět změny: Jedná se o doplnění samostatného jištění pro každý stativ/stropní most dle požadavků dodavatele medicínálních plynů. Původní řešení počítalo s jištěním v rámci zásuvek. Přívody pro stativy budou tak, jak jsou v PD s výjimkou, kde místo čtyřech DO-ZIS bude redukce na dva přívody do stativu a budou samostatné pro každý zdravotnický prostředek, aby nedošlo ke vzájemnému ovlivnění tak, jak je to v normě. Další vývody v prostoru budou mimo stativy a nebudou se stativy ve vazbě, kromě kontrolního systému MK. Ke sterilizátorům zůstane vedení 5x6 a bude napojeno jednofázově, zásuvky nebudou 400 V, ale 230 V průmyslové vestavné 32 A a jištění bude 20A/2C - jističochránič typ A. Třífázové jističe a chrániče v rozvaděči nebudou. U zásuvek, které slouží i jako hlavní vypínač a jsou 2,2 m nad sterilizátorem, bude vložen na přístupné místo před zásuvkou hlavní vypínač 32A/2.	
Zdůvodnění nezbytnosti změny: Z důvodu narovnání nechtěné chyby v PD silnoprůdu (přívody k myčkám a stativům).	
Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v příloženém podrobném položkovém rozpočtu.	
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.	

I.2 Změna ceny díla				
Celková hodnota díla dle smlouvy	65 994 582,89			
Celková hodnota dle předchozího ZL	66 717 232,32	Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 4 ZZVZ		4,435%
Záporná hodnota změny	bez DPH	-2 028,00	Procento záporné změny	0,003%
	21% DPH	-425,88		
	Celkem	-2 453,88		
Kladná hodnota změny	bez DPH	11 964,00	Procento kladné změny	0,018%
	21% DPH	2 512,44		
	Celkem	14 476,44		
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	9 936,00	Procentuální rozdíl celkem	0,021%
	21% DPH	2 086,56		
	Celkem	12 022,56		
Celková hodnota díla po změně		66 727 168,32	Celkový procentuální rozdíl	4,456%
I.3 Změna harmonogramu realizace díla				
Ovlivnění harmonogramu: ne				
Prodloužení lhůty výstavby (+):ne				
Zkrácení lhůty výstavby (-):ne				
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano				
I.4 Jiné změny				
I.5 Potvrzení změny				
Vyjádření TDS: souhlasíme				
Vyjádření AD: souhlasíme				
Vyjádření objednatele: souhlasíme				
Vyjádření zhotovitele: souhlasíme				
Další vyjádření:				
II. Přílohy				
Číslo přílohy:	Název přílohy:			
Příloha č. 1	Rozpočet ZL13			
Příloha č. 2				
Příloha č.				
III. Podpisová část				
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		V Brně dne:		
Zhotovitel:		Objednatel:		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		Ve Zlíně dne:		



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 1. NP č. 14

Název stavby: „KNTB, a.s. – B25 Interna – Modernizace budovy“	SoD č. objednatele: 24021 SoD č. zhotovitele: 5991/2024 SoD uzavřená dne: 21.10. 2024 Dodatek č. 1 uzavřený dne: 7. 3. 2025
Cena dle SoD: 65 994 582,89 Kč bez DPH	Cena dle Dodatku č. 1: 65 994 582,89 Kč bez DPH
ID smlouvy z Registru smluv: 28675992	Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2024-033434
Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144	Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989
Zpracovatel projektové dokumentace: LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785	
I. Předmět změny	
Dotčené stavební objekty: SO 02 – Centrum digestivní endoskopie v 1.NP	
I.1 Změna předmětu díla	
Předmět změny: Jedná se o posunutí hydrantu z chodby A1-04 do žb konstrukce jádra jižní vertikály. Skříň hydrantu bude osazena do niky žb stěny velikosti 600x600 mm ze strany chodby A1-11, z druhé strany bude provedena zazdívka v minimální tl. 75 mm EI 60. Vlastní skříň hydrantu byla z navrženého typu (standartní tloušťky) nahrazena užším výrobkem (2ks).	
Zdůvodnění nezbytnosti změny: Z důvodu navazujícího projektu endoskopie a CHÚC.	
Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v příloženém podrobném položkovém rozpočtu.	
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ.	

I.2 Změna ceny díla				
Celková hodnota díla dle smlouvy	65 994 582,89			
Celková hodnota dle předchozího ZL	66 727 168,32	Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 5 ZZVZ		0,149%
Záporná hodnota změny	bez DPH	3 982,59	Procento záporné změny	0,006%
	21% DPH	-836,34		
	Celkem	-3 146,25		
Kladná hodnota změny	bez DPH	9 549,63	Procento kladné změny	0,014%
	21% DPH	2 005,42		
	Celkem	11 555,05		
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	5 567,04	Procentuální rozdíl celkem	0,021%
	21% DPH	1 169,08		
	Celkem	6 736,12		
Celková hodnota díla po změně		66 732 735,36	Celkový procentuální rozdíl	0,170%
I.3 Změna harmonogramu realizace díla				
Ovlivnění harmonogramu: ne				
Prodloužení lhůty výstavby (+):ne				
Zkrácení lhůty výstavby (-):ne				
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano				
I.4 Jiné změny				
I.5 Potvrzení změny				
Vyjádření TDS: souhlasíme				
Vyjádření AD: souhlasíme				
Vyjádření objednatele: souhlasíme				
Vyjádření zhotovitele: souhlasíme				
Další vyjádření:				
II. Přílohy				
Číslo přílohy:	Název přílohy:			
Příloha č. 1	Rozpočet ZL14			
Příloha č. 2	Příloha ZL14			
Příloha č.				
III. Podpisová část				
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		V Brně dne:		
Zhotovitel:		Objednatel:		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		Ve Zlíně dne:		



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 1. NP č. 15

Název stavby: „KNTB, a.s. – B25 Interna – Modernizace budovy“	SoD č. objednatele: 24021 SoD č. zhotovitele: 5991/2024 SoD uzavřená dne: 21.10. 2024 Dodatek č. 1 uzavřený dne: 7. 3. 2025
Cena dle SoD: 65 994 582,89 Kč bez DPH	Cena dle Dodatku č. 1: 65 994 582,89 Kč bez DPH
ID smlouvy z Registru smluv: 28675992	Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2024-033434
Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144	Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989
Zpracovatel projektové dokumentace: LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785	
I. Předmět změny	
Dotčené stavební objekty: SO 02 – Centrum digestivní endoskopie v 1.NP	
I.1 Změna předmětu díla	
Předmět změny: Jedná se o opravu vstupní rampy do endoskopie v rozsahu: - Demontáž stávajícího zábradlí (cca 5 m) vč. odvozu a likvidace - Odbroušení části stávajícího povrchu v tl. do 10 cm - Pokládka nové zámkové dlažby tl.80 mm do bet. lože - Nová kce zábradlí z Pz oceli vč. vrchního nátěru RAL 7040	
Zdůvodnění nezbytnosti změny: Z důvodu požadavku zadavatele na úpravu vstupu do endoskopie.	
Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v příloženém podrobném položkovém rozpočtu.	
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.	

I.2 Změna ceny díla				
Celková hodnota díla dle smlouvy	65 994 582,89			
Celková hodnota dle předchozího ZL	66 732 735,36	Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 4 ZZVZ		4,456%
Záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Procento záporné změny	0,000%
	21% DPH	0,00		
	Celkem	0,00		
Kladná hodnota změny	bez DPH	90 428,55	Procento kladné změny	0,137%
	21% DPH	18 990,00		
	Celkem	109 418,55		
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	90 428,55	Procentuální rozdíl celkem	0,137%
	21% DPH	18 990,00		
	Celkem	109 418,55		
Celková hodnota díla po změně		66 823 163,91	Celkový procentuální rozdíl	4,593%
I.3 Změna harmonogramu realizace díla				
Ovlivnění harmonogramu: ne				
Prodloužení lhůty výstavby (+):ne				
Zkrácení lhůty výstavby (-):ne				
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano				
I.4 Jiné změny				
I.5 Potvrzení změny				
Vyjádření TDS: souhlasíme				
Vyjádření AD: souhlasíme				
Vyjádření objednatele: souhlasíme				
Vyjádření zhotovitele: souhlasíme				
Další vyjádření:				
II. Přílohy				
Číslo přílohy:	Název přílohy:			
Příloha č. 1	Rozpočet ZL15			
Příloha č. 2	Příloha ZL15			
Příloha č.				
III. Podpisová část				
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		V Brně dne:		
Zhotovitel:		Objednatel:		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		Ve Zlíně dne:		



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 1. NP č. 16

Název stavby: „KNTB, a.s. – B25 Interna – Modernizace budovy“	SoD č. objednatele: 24021 SoD č. zhotovitele: 5991/2024 SoD uzavřená dne: 21.10. 2024 Dodatek č. 1 uzavřený dne: 7. 3. 2025
Cena dle SoD: 65 994 582,89 Kč bez DPH	Cena dle Dodatku č. 1: 65 994 582,89 Kč bez DPH
ID smlouvy z Registru smluv: 28675992	Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2024-033434
Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144	Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989
Zpracovatel projektové dokumentace: LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785	
I. Předmět změny	
Dotčené stavební objekty: SO 01 – Rekonstrukce přístavby C	
I.1 Změna předmětu díla	
Předmět změny: Jedná se o připojení a zprovoznění 7 ks přímotopů. Topidla si zajistí nemocnice. Uvažovaná doba provizorního topení je 14 dní.	
Zdůvodnění nezbytnosti změny: Z důvodu požadavku zadavatele na zajištění plnohodnotného teplotního komfortu ordinací a vyšetřoven v době rekonstrukce.	
Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v příloženém podrobném položkovém rozpočtu.	
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ.	

I.2 Změna ceny díla				
Celková hodnota díla dle smlouvy	65 994 582,89			
Celková hodnota dle předchozího ZL	66 823 163,91	Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 5 ZZVZ		0,170%
Záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Procento záporné změny	0,000%
	21% DPH	0,00		
	Celkem	0,00		
Kladná hodnota změny	bez DPH	10 935,60	Procento kladné změny	0,017%
	21% DPH	2 296,48		
	Celkem	13 232,08		
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	10 935,60	Procentuální rozdíl celkem	0,017%
	21% DPH	2 296,48		
	Celkem	13 232,08		
Celková hodnota díla po změně		66 834 099,51	Celkový procentuální rozdíl	0,187%
I.3 Změna harmonogramu realizace díla				
Ovlivnění harmonogramu: ne				
Prodloužení lhůty výstavby (+):ne				
Zkrácení lhůty výstavby (-):ne				
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano				
I.4 Jiné změny				
I.5 Potvrzení změny				
Vyjádření TDS: souhlasíme				
Vyjádření AD: souhlasíme				
Vyjádření objednatele: souhlasíme				
Vyjádření zhotovitele: souhlasíme				
Další vyjádření:				
II. Přílohy				
Číslo přílohy:	Název přílohy:			
Příloha č. 1	Rozpočet ZL16			
Příloha č. 2				
Příloha č.				
III. Podpisová část				
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		V Brně dne:		
Zhotovitel:		Objednatel:		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		Ve Zlíně dne:		



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 1. NP č. 17

<i>Název stavby:</i> „KNTB, a.s. – B25 Interna – Modernizace budovy“	<i>SoD č. objednatele:</i> 24021 <i>SoD č. zhotovitele:</i> 5991/2024 <i>SoD uzavřená dne:</i> 21.10. 2024 <i>Dodatek č. 1 uzavřený dne:</i> 7. 3. 2025
<i>Cena dle SoD:</i> 65 994 582,89 Kč bez DPH	<i>Cena dle Dodatku č. 1:</i> 65 994 582,89 Kč bez DPH
<i>ID smlouvy z Registru smluv:</i> 28675992	<i>Evidenční číslo zakázky ve VVZ:</i> Z2024-033434
<i>Zhotovitel:</i> Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144	<i>Objednatel:</i> Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989
<i>Zpracovatel projektové dokumentace:</i> LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785	
I. Předmět změny	
<i>Dotčené stavební objekty:</i> SO 02 – Centrum digestivní endoskopie v 1.NP	
I.1 Změna předmětu díla	
<i>Předmět změny:</i> Jedná se o doplnění rozvodu potrubí vody PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, polyfúzně svařené, D 40 x 5,5 mm v dl.48m vč. izolace z min. vlny+ povrchové úpravy Al a kulového uzavíracího ventilu “1”.	
<i>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</i> Z důvodu požadavku zadavatele na zajištění rezervního přívodu vody do m. č. A1-37.	
<i>Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i> Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v příloženém podrobném položkovém rozpočtu.	
<i>Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</i> Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.	

I.2 Změna ceny díla				
Celková hodnota díla dle smlouvy	65 994 582,89			
Celková hodnota dle předchozího ZL	66 834 099,51	Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 4 ZZVZ		4,593%
Záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Procento záporné změny	0,000%
	21% DPH	0,00		
	Celkem	0,00		
Kladná hodnota změny	bez DPH	69 737,20	Procento kladné změny	0,106%
	21% DPH	14 644,81		
	Celkem	84 382,01		
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	69 737,20	Procentuální rozdíl celkem	0,106%
	21% DPH	14 644,81		
	Celkem	84 382,01		
Celková hodnota díla po změně		66 903 836,71	Celkový procentuální rozdíl	4,699%
I.3 Změna harmonogramu realizace díla				
Ovlivnění harmonogramu: ne				
Prodloužení lhůty výstavby (+):ne				
Zkrácení lhůty výstavby (-):ne				
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano				
I.4 Jiné změny				
I.5 Potvrzení změny				
Vyjádření TDS: souhlasíme				
Vyjádření AD: souhlasíme				
Vyjádření objednatele: souhlasíme				
Vyjádření zhotovitele: souhlasíme				
Další vyjádření:				
II. Přílohy				
Číslo přílohy:	Název přílohy:			
Příloha č. 1	Rozpočet ZL17			
Příloha č. 2				
Příloha č.				
III. Podpisová část				
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		V Brně dne:		
Zhotovitel:		Objednatel:		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		Ve Zlíně dne:		



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 1. NP č. 18

<i>Název stavby:</i> „KNTB, a.s. – B25 Interna – Modernizace budovy“	<i>SoD č. objednatele:</i> 24021 <i>SoD č. zhotovitele:</i> 5991/2024 <i>SoD uzavřená dne:</i> 21.10. 2024 <i>Dodatek č. 1 uzavřený dne:</i> 7. 3. 2025
<i>Cena dle SoD:</i> 65 994 582,89 Kč bez DPH	<i>Cena dle Dodatku č. 1:</i> 65 994 582,89 Kč bez DPH
<i>ID smlouvy z Registru smluv:</i> 28675992	<i>Evidenční číslo zakázky ve VVZ:</i> Z2024-033434
<i>Zhotovitel:</i> Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144	<i>Objednatel:</i> Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989
<i>Zpracovatel projektové dokumentace:</i> LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785	
I. Předmět změny	
<i>Dotčené stavební objekty:</i> SO 02 – Centrum digestivní endoskopie v 1.NP SO 01 – Rekonstrukce přístavby C	
I.1 Změna předmětu díla	
<i>Předmět změny:</i> Jedná se o narovnání typů zařizovacích předmětů dle již zrealizovaného soc. zázemí ve 2.NP - umyvadlo typ LAUFEN PRO S, 55cm s přepadem - závěsný klozet typ DEEP BY JIKA vč. sedátka DEEP BY JIKA WC slim, quick, bakteriální - sprchový set typ JIKA Rio - osazení 7ks koupelnových doplňků nad rámec smluvního rozsahu Navržené sprchové dveře O04 vel.900 x 1950mm (3ks) v obj. C budou mít zasklení mléčné (satinato)	
<i>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</i> Z důvodu požadavku zadavatele na sjednocení typu zařizovacích předmětů a zajištění komfortu pacientů i personálu.	
<i>Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i> Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v příloženém podrobném položkovém rozpočtu.	
<i>Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</i> Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.	

I.2 Změna ceny díla				
Celková hodnota díla dle smlouvy	65 994 582,89			
Celková hodnota dle předchozího ZL	66 903 836,71	Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 4 ZZVZ		4,699%
Záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Procento záporné změny	0,000%
	21% DPH	0,00		
	Celkem	0,00		
Kladná hodnota změny	bez DPH	37 823,00	Procento kladné změny	0,057%
	21% DPH	7 942,83		
	Celkem	45 765,83		
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	37 823,00	Procentuální rozdíl celkem	0,057%
	21% DPH	7 942,83		
	Celkem	45 765,83		
Celková hodnota díla po změně		66 941 659,71	Celkový procentuální rozdíl	4,756%
I.3 Změna harmonogramu realizace díla				
Ovlivnění harmonogramu: ne				
Prodloužení lhůty výstavby (+):ne				
Zkrácení lhůty výstavby (-):ne				
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano				
I.4 Jiné změny				
I.5 Potvrzení změny				
Vyjádření TDS: souhlasíme				
Vyjádření AD: souhlasíme				
Vyjádření objednatele: souhlasíme				
Vyjádření zhotovitele: souhlasíme				
Další vyjádření:				
II. Přílohy				
Číslo přílohy:	Název přílohy:			
Příloha č. 1	Rozpočet ZL18			
Příloha č. 2	Příloha ZL 18			
Příloha č.				
III. Podpisová část				
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		V Brně dne:		
Zhotovitel:		Objednatel:		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		Ve Zlíně dne:		



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 1. NP č. 19

<i>Název stavby:</i> „KNTB, a.s. – B25 Interna – Modernizace budovy“	<i>SoD č. objednatele:</i> 24021 <i>SoD č. zhotovitele:</i> 5991/2024 <i>SoD uzavřená dne:</i> 21.10. 2024 <i>Dodatek č. 1 uzavřený dne:</i> 7. 3. 2025
<i>Cena dle SoD:</i> 65 994 582,89 Kč bez DPH	<i>Cena dle Dodatku č. 1:</i> 65 994 582,89 Kč bez DPH
<i>ID smlouvy z Registru smluv:</i> 28675992	<i>Evidenční číslo zakázky ve VVZ:</i> Z2024-033434
<i>Zhotovitel:</i> Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144	<i>Objednatel:</i> Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989
<i>Zpracovatel projektové dokumentace:</i> LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785	
I. Předmět změny	
<i>Dotčené stavební objekty:</i> SO 02 – Centrum digestivní endoskopie v 1.NP SO 01 – Rekonstrukce přístavby C	
I.1 Změna předmětu díla	
<i>Předmět změny:</i> Jedná se o změnu finální povrchové úpravy m. č. C1-04 (VZT) z epoxidového nátěru na keram. dlažbu vč. soklíku v ploše 18,75m ² . Zároveň došlo k narovnání (odpočtu) položek skladeb podlah dle skutečnosti.	
<i>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</i> Z důvodu zvýšené vlhkosti v m. č. C1-04 a narovnání skladeb podlah dle skutečnosti.	
<i>Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i> Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v příloženém podrobném položkovém rozpočtu.	
<i>Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</i> Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.	

I.2 Změna ceny díla				
Celková hodnota díla dle smlouvy	65 994 582,89			
Celková hodnota dle předchozího ZL	66 941 659,71	Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 6 ZZVZ		0,607%
Záporná hodnota změny	bez DPH	133 825,79	Procento záporné změny	0,203%
	21% DPH	-28 103,42		
	Celkem	-105 722,37		
Kladná hodnota změny	bez DPH	58 146,95	Procento kladné změny	0,088%
	21% DPH	12 210,86		
	Celkem	70 357,81		
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	-75 678,84	Procentuální rozdíl celkem	0,291%
	21% DPH	-15 892,56		
	Celkem	-91 571,40		
Celková hodnota díla po změně		66 865 980,87	Celkový procentuální rozdíl	0,898%
I.3 Změna harmonogramu realizace díla				
Ovlivnění harmonogramu: ne				
Prodloužení lhůty výstavby (+):ne				
Zkrácení lhůty výstavby (-):ne				
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano				
I.4 Jiné změny				
I.5 Potvrzení změny				
Vyjádření TDS: souhlasíme				
Vyjádření AD: souhlasíme				
Vyjádření objednatele: souhlasíme				
Vyjádření zhotovitele: souhlasíme				
Další vyjádření:				
II. Přílohy				
Číslo přílohy:	Název přílohy:			
Příloha č. 1	Rozpočet ZL19			
Příloha č. 2				
Příloha č.				
III. Podpisová část				
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		V Brně dne:		
Zhotovitel:		Objednatel:		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		Ve Zlíně dne:		



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 1. NP č. 20A

Název stavby: „KNTB, a.s. – B25 Interna – Modernizace budovy“	SoD č. objednatele: 24021 SoD č. zhotovitele: 5991/2024 SoD uzavřená dne: 21.10. 2024 Dodatek č. 1 uzavřený dne: 7. 3. 2025
Cena dle SoD: 65 994 582,89 Kč bez DPH	Cena dle Dodatku č. 1: 65 994 582,89 Kč bez DPH
ID smlouvy z Registru smluv: 28675992	Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2024-033434
Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144	Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989
Zpracovatel projektové dokumentace: LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785	
I. Předmět změny	
Dotčené stavební objekty: SO 02 – Centrum digestivní endoskopie v 1.NP D.1.01.4a – Zdravotně technické instalace	
I.1 Změna předmětu díla	
Předmět změny: Jedná se o změnu zadání úpravny vody pro myčky (R12). Původní zadání: AZD 160 automat. změkčovací filtr duplexní, FF06-1AA DN25 proplachovací filtr vč. šroubení, MB AQUA 1 montážní bypassový blok, připojovací nerez flexi hadice G1, regenerační sůl tabletovaná, AU 1054 Twin automat. filtr s aktivním uhlím, reverzní osmóza RO 150 R-BC, zásobní PP nádrž 500l s plovákem hlídání hladiny, plovákový spínač Mercury MC pro hlídání hladiny, MKV230 směšovací zařízení k R080BC, DSDV 205 dopravní systém demi vody PM2 Nové zadání: AZD 40 automat. změkčovací filtr duplexní, FF06-1AA DN25 proplachovací filtr vč. šroubení, MB AQUA 1“ montážní bypassový blok, připojovací nerez flexi hadice G1, regenerační sůl tabletovaná, AU 1054 Twin automat. filtr s aktivním uhlím, reverzní osmóza RO 900 BC, zásobní PP nádrž 2500l, plovákový spínač Mercury MC pro hlídání hladiny, MKV230 směšovací zařízení k R080BC, DSDV Calpeda META 230V doprav. Systém demi vody. S výměnou již objednaného zařízení u dodavatele byl spojen storno poplatek.	
Zdůvodnění nezbytnosti změny: Z důvodu požadavku zadavatele na změnu technologie myčky.	
Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v příloženém podrobném položkovém rozpočtu.	
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.	

I.2 Změna ceny díla				
Celková hodnota díla dle smlouvy	65 994 582,89			
Celková hodnota dle předchozího ZL	66 865 980,87	Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 4 ZZVZ		4,756%
Záporná hodnota změny	bez DPH	1 717,00	Procento záporné změny	0,003%
	21% DPH	-360,57		
	Celkem	-1 356,43		
Kladná hodnota změny	bez DPH	152 822,97	Procento kladné změny	0,232%
	21% DPH	32 092,82		
	Celkem	184 915,79		
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	151 105,97	Procentuální rozdíl celkem	0,234%
	21% DPH	31 732,25		
	Celkem	182 838,22		
Celková hodnota díla po změně		67 017 086,84	Celkový procentuální rozdíl	4,990%
I.3 Změna harmonogramu realizace díla				
Ovlivnění harmonogramu: ne				
Prodloužení lhůty výstavby (+):ne				
Zkrácení lhůty výstavby (-):ne				
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano				
I.4 Jiné změny				
I.5 Potvrzení změny				
Vyjádření TDS: souhlasíme				
Vyjádření AD: souhlasíme				
Vyjádření objednatele: souhlasíme				
Vyjádření zhotovitele: souhlasíme				
Další vyjádření:				
II. Přílohy				
Číslo přílohy:	Název přílohy:			
Příloha č. 1	Rozpočet ZL20A			
Příloha č. 2				
Příloha č.				
III. Podpisová část				
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		V Brně dne:		
Zhotovitel:		Objednatel:		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		Ve Zlíně dne:		



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 1. NP č. 20B

<i>Název stavby:</i> „KNTB, a.s. – B25 Interna – Modernizace budovy“	<i>SoD č. objednatele:</i> 24021 <i>SoD č. zhotovitele:</i> 5991/2024 <i>SoD uzavřená dne:</i> 21.10. 2024 <i>Dodatek č. 1 uzavřený dne:</i> 7. 3. 2025
<i>Cena dle SoD:</i> 65 994 582,89 Kč bez DPH	<i>Cena dle Dodatku č. 1:</i> 65 994 582,89 Kč bez DPH
<i>ID smlouvy z Registru smluv:</i> 28675992	<i>Evidenční číslo zakázky ve VVZ:</i> Z2024-033434
<i>Zhotovitel:</i> Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144	<i>Objednatel:</i> Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989
<i>Zpracovatel projektové dokumentace:</i> LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785	
I. Předmět změny	
<i>Dotčené stavební objekty:</i> SO 02 – Centrum digestivní endoskopie v 1.NP D.1.01.4e – Medicinální plyny	
I.1 Změna předmětu díla	
<i>Předmět změny:</i> Jedná se o doplnění kompresoru a rozvodu potrubí stlačeného vzduchu pro potřeby nové technologie myčky.	
<i>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</i> Z důvodu požadavku zadavatele na změnu technologie myčky.	
<i>Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i> Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v příloženém podrobném položkovém rozpočtu.	
<i>Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</i> Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.	

I.2 Změna ceny díla				
Celková hodnota díla dle smlouvy	65 994 582,89			
Celková hodnota dle předchozího ZL	67 017 086,84	Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 4 ZZVZ		4,990%
Záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Procento záporné změny	0,000%
	21% DPH	0,00		
	Celkem	0,00		
Kladná hodnota změny	bez DPH	399 290,04	Procento kladné změny	0,605%
	21% DPH	83 850,91		
	Celkem	483 140,95		
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	399 290,04	Procentuální rozdíl celkem	0,605%
	21% DPH	83 850,91		
	Celkem	483 140,95		
Celková hodnota díla po změně		67 416 376,88	Celkový procentuální rozdíl	5,595%
I.3 Změna harmonogramu realizace díla				
Ovlivnění harmonogramu: ne				
Prodloužení lhůty výstavby (+):ne				
Zkrácení lhůty výstavby (-):ne				
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano				
I.4 Jiné změny				
I.5 Potvrzení změny				
Vyjádření TDS: souhlasíme				
Vyjádření AD: souhlasíme				
Vyjádření objednatele: souhlasíme				
Vyjádření zhotovitele: souhlasíme				
Další vyjádření:				
II. Přílohy				
Číslo přílohy:	Název přílohy:			
Příloha č. 1	Rozpočet ZL20B			
Příloha č. 2				
Příloha č.				
III. Podpisová část				
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		V Brně dne:		
Zhotovitel:		Objednatel:		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		Ve Zlíně dne:		



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 1. NP č. 20C

<i>Název stavby:</i> „KNTB, a.s. – B25 Interna – Modernizace budovy“	<i>SoD č. objednatele:</i> 24021 <i>SoD č. zhotovitele:</i> 5991/2024 <i>SoD uzavřená dne:</i> 21.10. 2024 <i>Dodatek č. 1 uzavřený dne:</i> 7. 3. 2025
<i>Cena dle SoD:</i> 65 994 582,89 Kč bez DPH	<i>Cena dle Dodatku č. 1:</i> 65 994 582,89 Kč bez DPH
<i>ID smlouvy z Registru smluv:</i> 28675992	<i>Evidenční číslo zakázky ve VVZ:</i> Z2024-033434
<i>Zhotovitel:</i> Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144	<i>Objednatel:</i> Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989
<i>Zpracovatel projektové dokumentace:</i> LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785	
I. Předmět změny	
<i>Dotčené stavební objekty:</i> SO 02 – Centrum digestivní endoskopie v 1.NP D.1.01.1 – Stavební část SO 02	
I.1 Změna předmětu díla	
<i>Předmět změny:</i> Jedná se o stavební úpravy pro novou technologii myček (R12): - změna velikosti vstupních dveří T18 do technické místnosti ZTI A1-37. Původně navržené dveře vel. 1100/1970 mm budou nahrazeny dvoukřídlymi dveřmi 1300/1970 (900 mm aktivní křídlo + 400 mm pasivní křídlo). - doplnění výztuh do sdk čela nad myčkami pro osazení zásuvek - doplnění revizních ocel. dvířek (vel.600(670)/415mm – 6ks), bez PO, pro možnou obsluhu a údržbu ventilů a zásuvek médií k myčkám	
<i>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</i> Z důvodu požadavku zadavatele na změnu technologie myčky.	
<i>Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i> Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v příloženém podrobném položkovém rozpočtu.	
<i>Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</i> Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ.	

I.2 Změna ceny díla				
Celková hodnota díla dle smlouvy	65 994 582,89			
Celková hodnota dle předchozího ZL	67 416 376,88	Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 5 ZZVZ		0,187%
Záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Procento záporné změny	0,000%
	21% DPH	0,00		
	Celkem	0,00		
Kladná hodnota změny	bez DPH	61 261,40	Procento kladné změny	0,093%
	21% DPH	12 864,89		
	Celkem	74 126,29		
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	61 261,40	Procentuální rozdíl celkem	0,093%
	21% DPH	12 864,89		
	Celkem	74 126,29		
Celková hodnota díla po změně		67 477 638,28	Celkový procentuální rozdíl	0,279%
I.3 Změna harmonogramu realizace díla				
Ovlivnění harmonogramu: ne				
Prodloužení lhůty výstavby (+):ne				
Zkrácení lhůty výstavby (-):ne				
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano				
I.4 Jiné změny				
I.5 Potvrzení změny				
Vyjádření TDS: souhlasíme				
Vyjádření AD: souhlasíme				
Vyjádření objednatele: souhlasíme				
Vyjádření zhotovitele: souhlasíme				
Další vyjádření:				
II. Přílohy				
Číslo přílohy:	Název přílohy:			
Příloha č. 1	Rozpočet ZL20C			
Příloha č. 2	Příloha ZL20C			
Příloha č.				
III. Podpisová část				
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		V Brně dne:		
Zhotovitel:		Objednatel:		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		Ve Zlíně dne:		



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 1. NP č. 21

<i>Název stavby:</i> „KNTB, a.s. – B25 Interna – Modernizace budovy“	<i>SoD č. objednatele:</i> 24021 <i>SoD č. zhotovitele:</i> 5991/2024 <i>SoD uzavřená dne:</i> 21.10. 2024 <i>Dodatek č. 1 uzavřený dne:</i> 7. 3. 2025
<i>Cena dle SoD:</i> 65 994 582,89 Kč bez DPH	<i>Cena dle Dodatku č. 1:</i> 65 994 582,89 Kč bez DPH
<i>ID smlouvy z Registru smluv:</i> 28675992	<i>Evidenční číslo zakázky ve VVZ:</i> Z2024-033434
<i>Zhotovitel:</i> Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144	<i>Objednatel:</i> Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989
<i>Zpracovatel projektové dokumentace:</i> LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785	
I. Předmět změny	
<i>Dotčené stavební objekty:</i> SO 02 – Centrum digestivní endoskopie v 1.NP D.1.01.4e – Medicinální plyny	
I.1 Změna předmětu díla	
<i>Předmět změny:</i> Jedná o prodloužení rozvodu vakua do chodby angia (15 bm) měděným potrubím 22x1mm ukončeným ventilem vč. potřebných stav. úprav, průrazů a protipožár.ucpávek.	
<i>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</i> Z důvodu požadavku zadavatele na budoucí možnost dopojení kardia.	
<i>Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i> Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v příloženém podrobném položkovém rozpočtu.	
<i>Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</i> Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.	

I.2 Změna ceny díla				
Celková hodnota díla dle smlouvy	65 994 582,89			
Celková hodnota dle předchozího ZL	67 477 638,28	Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 4 ZZVZ		5,595%
Záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Procento záporné změny	0,000%
	21% DPH	0,00		
	Celkem	0,00		
Kladná hodnota změny	bez DPH	18 341,40	Procento kladné změny	0,028%
	21% DPH	3 851,69		
	Celkem	22 193,09		
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	18 341,40	Procentuální rozdíl celkem	0,028%
	21% DPH	3 851,69		
	Celkem	22 193,09		
Celková hodnota díla po změně		67 495 979,68	Celkový procentuální rozdíl	5,623%
I.3 Změna harmonogramu realizace díla				
Ovlivnění harmonogramu: ne				
Prodloužení lhůty výstavby (+):ne				
Zkrácení lhůty výstavby (-):ne				
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano				
I.4 Jiné změny				
I.5 Potvrzení změny				
Vyjádření TDS: souhlasíme				
Vyjádření AD: souhlasíme				
Vyjádření objednatele: souhlasíme				
Vyjádření zhotovitele: souhlasíme				
Další vyjádření:				
II. Přílohy				
Číslo přílohy:	Název přílohy:			
Příloha č. 1	Rozpočet ZL21			
Příloha č. 2	Příloha ZL21			
Příloha č.				
III. Podpisová část				
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		V Brně dne:		
Zhotovitel:		Objednatel:		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		Ve Zlíně dne:		



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 1. NP č. 22

Název stavby: „KNTB, a.s. – B25 Interna – Modernizace budovy“	SoD č. objednatele: 24021 SoD č. zhotovitele: 5991/2024 SoD uzavřená dne: 21.10. 2024 Dodatek č. 1 uzavřený dne: 7. 3. 2025
Cena dle SoD: 65 994 582,89 Kč bez DPH	Cena dle Dodatku č. 1: 65 994 582,89 Kč bez DPH
ID smlouvy z Registru smluv: 28675992	Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2024-033434
Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144	Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989
Zpracovatel projektové dokumentace: LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785	
I. Předmět změny	
Dotčené stavební objekty: SO 01 – Rekonstrukce přístavby C D.1.01.4a – Zdravotně technické instalace	
I.1 Změna předmětu díla	
Předmět změny: Jedná o následující práce: - Demontáž stávajícího stožáru lampy vč. odpojení a provizorního napojení - Vybourání stávající uliční vpusti - Vybourání betonové zídky š.0,5m, v.0,55m a dl.5,5m vč. odvozu a likvidace suti - Zřízení nové UV pr. 50 cm, v.1,0m (dno + skruž + vyrovnávací prstenec + mříž) - Osazení nových silničních obrub v dl. 6 bm	
Zdůvodnění nezbytnosti změny: Z důvodu požadavku zadavatele a stavu konstrukcí po jejich odkrytí.	
Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v příloženém podrobném položkovém rozpočtu.	
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ.	

I.2 Změna ceny díla				
Celková hodnota díla dle smlouvy	65 994 582,89			
Celková hodnota dle předchozího ZL	67 495 979,68	Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 5 ZZVZ		0,279%
Záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Procento záporné změny	0,000%
	21% DPH	0,00		
	Celkem	0,00		
Kladná hodnota změny	bez DPH	34 103,10	Procento kladné změny	0,052%
	21% DPH	7 161,65		
	Celkem	41 264,75		
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	34 103,10	Procentuální rozdíl celkem	0,052%
	21% DPH	7 161,65		
	Celkem	41 264,75		
Celková hodnota díla po změně		67 530 082,78	Celkový procentuální rozdíl	0,331%
I.3 Změna harmonogramu realizace díla				
Ovlivnění harmonogramu: ne				
Prodloužení lhůty výstavby (+):ne				
Zkrácení lhůty výstavby (-):ne				
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano				
I.4 Jiné změny				
I.5 Potvrzení změny				
Vyjádření TDS: souhlasíme				
Vyjádření AD: souhlasíme				
Vyjádření objednatele: souhlasíme				
Vyjádření zhotovitele: souhlasíme				
Další vyjádření:				
II. Přílohy				
Číslo přílohy:	Název přílohy:			
Příloha č. 1	Rozpočet ZL22			
Příloha č. 2	Příloha ZL22			
Příloha č.				
III. Podpisová část				
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		V Brně dne:		
Zhotovitel:		Objednatel:		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		Ve Zlíně dne:		



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 1. NP č. 23

Název stavby: „KNTB, a.s. – B25 Interna – Modernizace budovy“	SoD č. objednatele: 24021 SoD č. zhotovitele: 5991/2024 SoD uzavřená dne: 21.10. 2024 Dodatek č. 1 uzavřený dne: 7. 3. 2025
Cena dle SoD: 65 994 582,89 Kč bez DPH	Cena dle Dodatku č. 1: 65 994 582,89 Kč bez DPH
ID smlouvy z Registru smluv: 28675992	Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2024-033434
Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144	Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989
Zpracovatel projektové dokumentace: LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785	
I. Předmět změny	
Dotčené stavební objekty: SO 02 – Centrum digestivní endoskopie D.1.01.4e – Medicinální plyny	
I.1 Změna předmětu díla	
Předmět změny: Jedná o následující práce: - Doplnění kotevní desky Z14 vč. potřebných stav. úprav již zrealizovaného podhledu - Dopojení rozvodu medicinálních plynů - Dopojení silnoproudých a slaboproudých instalací vč. úpravy v rozváděči R11 (ZIS)	
Zdůvodnění nezbytnosti změny: Z důvodu požadavku zadavatele na možnost dodatečného doplnění stativu pro anesteziology v m. č. A1-13.	
Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v příloženém podrobném položkovém rozpočtu.	
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.	

I.2 Změna ceny díla				
Celková hodnota díla dle smlouvy	65 994 582,89			
Celková hodnota dle předchozího ZL	67 530 082,78	Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 4 ZZVZ		5,623%
Záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Procento záporné změny	0,000%
	21% DPH	0,00		
	Celkem	0,00		
Kladná hodnota změny	bez DPH	326 631,35	Procento kladné změny	0,495%
	21% DPH	68 592,58		
	Celkem	395 223,93		
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	326 631,35	Procentuální rozdíl celkem	0,495%
	21% DPH	68 592,58		
	Celkem	395 223,93		
Celková hodnota díla po změně		67 856 714,13	Celkový procentuální rozdíl	6,118%
I.3 Změna harmonogramu realizace díla				
Ovlivnění harmonogramu: ne				
Prodloužení lhůty výstavby (+):ne				
Zkrácení lhůty výstavby (-):ne				
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano				
I.4 Jiné změny				
I.5 Potvrzení změny				
Vyjádření TDS: souhlasíme				
Vyjádření AD: souhlasíme				
Vyjádření objednatele: souhlasíme				
Vyjádření zhotovitele: souhlasíme				
Další vyjádření:				
II. Přílohy				
Číslo přílohy:	Název přílohy:			
Příloha č. 1	Rozpočet ZL23			
Příloha č. 2	Příloha ZL23			
Příloha č.				
III. Podpisová část				
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		V Brně dne:		
Zhotovitel:		Objednatel:		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		Ve Zlíně dne:		



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 1. NP č. 24

Název stavby: „KNTB, a.s. – B25 Interna – Modernizace budovy“	SoD č. objednatele: 24021 SoD č. zhotovitele: 5991/2024 SoD uzavřená dne: 21.10. 2024 Dodatek č. 1 uzavřený dne: 7. 3. 2025
Cena dle SoD: 65 994 582,89 Kč bez DPH	Cena dle Dodatku č. 1: 65 994 582,89 Kč bez DPH
ID smlouvy z Registru smluv: 28675992	Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2024-033434
Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144	Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989
Zpracovatel projektové dokumentace: LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785	
I. Předmět změny	
Dotčené stavební objekty: SO 02 – Centrum digestivní endoskopie D.1.01.4e – Medicinální plyny	
I.1 Změna předmětu díla	
Předmět změny: Jedná o doplnění připojení dalšího VDO okruhu, tzn. úprava v 6-ti nových stativích, rozdělení zásuvek 2/2 na samostatné okruhy dle projektu silnoproudu.	
Zdůvodnění nezbytnosti změny: Z důvodu požadavku zadavatele na standardizaci zařízení nemocnice.	
Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v příloženém podrobném položkovém rozpočtu	
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.	

I.2 Změna ceny díla				
Celková hodnota díla dle smlouvy	65 994 582,89			
Celková hodnota dle předchozího ZL	67 856 714,13	Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 4 ZZVZ		6,118%
Záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Procento záporné změny	0,000%
	21% DPH	0,00		
	Celkem	0,00		
Kladná hodnota změny	bez DPH	29 250,00	Procento kladné změny	0,044%
	21% DPH	6 142,50		
	Celkem	35 392,50		
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	29 250,00	Procentuální rozdíl celkem	0,044%
	21% DPH	6 142,50		
	Celkem	35 392,50		
Celková hodnota díla po změně		67 885 964,13	Celkový procentuální rozdíl	6,162%
I.3 Změna harmonogramu realizace díla				
Ovlivnění harmonogramu: ne				
Prodloužení lhůty výstavby (+):ne				
Zkrácení lhůty výstavby (-):ne				
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano				
I.4 Jiné změny				
I.5 Potvrzení změny				
Vyjádření TDS: souhlasíme				
Vyjádření AD: souhlasíme				
Vyjádření objednatele: souhlasíme				
Vyjádření zhotovitele: souhlasíme				
Další vyjádření:				
II. Přílohy				
Číslo přílohy:	Název přílohy:			
Příloha č. 1	Rozpočet ZL24			
Příloha č. 2				
Příloha č.				
III. Podpisová část				
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		V Brně dne:		
Zhotovitel:		Objednatel:		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		Ve Zlíně dne:		



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 1. NP č. 25

<i>Název stavby:</i> „KNTB, a.s. – B25 Interna – Modernizace budovy“	<i>SoD č. objednatele:</i> 24021 <i>SoD č. zhotovitele:</i> 5991/2024 <i>SoD uzavřená dne:</i> 21.10. 2024 <i>Dodatek č. 1 uzavřený dne:</i> 7. 3. 2025
<i>Cena dle SoD:</i> 65 994 582,89 Kč bez DPH	<i>Cena dle Dodatku č. 1:</i> 65 994 582,89 Kč bez DPH
<i>ID smlouvy z Registru smluv:</i> 28675992	<i>Evidenční číslo zakázky ve VVZ:</i> Z2024-033434
<i>Zhotovitel:</i> Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144	<i>Objednatel:</i> Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989
<i>Zpracovatel projektové dokumentace:</i> LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785	
I. Předmět změny	
<i>Dotčené stavební objekty:</i> SO 02 – Centrum digestivní endoskopie D.1.01.6 – Projekt interiéru a D.1.01.4a – Zdravotně technické instalace	
I.1 Změna předmětu díla	
<i>Předmět změny:</i> Jedná se o následující: - D+M nerezových držáků na jednorázové rukavice (28ks) - Dodávka a montáž vodících lišt pro hygienické závěsy (dl.1,2m) v počtu 6k – hliník-bílá - Odpočet zdravotnických zástěn/paravánů (pol. OST_302, OST_303 a OST_304)	
<i>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</i> Z důvodu požadavku zadavatele.	
<i>Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i> Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v příloženém podrobném položkovém rozpočtu.	
<i>Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</i> Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.	

I.2 Změna ceny díla				
Celková hodnota díla dle smlouvy	65 994 582,89			
Celková hodnota dle předchozího ZL	67 885 964,13	Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 4 ZZVZ		6,162%
Záporná hodnota změny	bez DPH	45 808,00	Procento záporné změny	0,069%
	21% DPH	-9 619,68		
	Celkem	-36 188,32		
Kladná hodnota změny	bez DPH	23 970,00	Procento kladné změny	0,036%
	21% DPH	5 033,70		
	Celkem	29 003,70		
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	-21 838,00	Procentuální rozdíl celkem	0,106%
	21% DPH	-4 585,98		
	Celkem	-26 423,98		
Celková hodnota díla po změně		67 864 126,13	Celkový procentuální rozdíl	6,268%
I.3 Změna harmonogramu realizace díla				
Ovlivnění harmonogramu: ne				
Prodloužení lhůty výstavby (+):ne				
Zkrácení lhůty výstavby (-):ne				
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano				
I.4 Jiné změny				
I.5 Potvrzení změny				
Vyjádření TDS: souhlasíme				
Vyjádření AD: souhlasíme				
Vyjádření objednatele: souhlasíme				
Vyjádření zhotovitele: souhlasíme				
Další vyjádření:				
II. Přílohy				
Číslo přílohy:	Název přílohy:			
Příloha č. 1	Rozpočet ZL25			
Příloha č. 2				
Příloha č.				
III. Podpisová část				
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		V Brně dne:		
Zhotovitel:		Objednatel:		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		Ve Zlíně dne:		



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 1. NP č. 26

<i>Název stavby:</i> „KNTB, a.s. – B25 Interna – Modernizace budovy“	<i>SoD č. objednatele:</i> 24021 <i>SoD č. zhotovitele:</i> 5991/2024 <i>SoD uzavřená dne:</i> 21.10. 2024 <i>Dodatek č. 1 uzavřený dne:</i> 7. 3. 2025
<i>Cena dle SoD:</i> 65 994 582,89 Kč bez DPH	<i>Cena dle Dodatku č. 1:</i> 65 994 582,89 Kč bez DPH
<i>ID smlouvy z Registru smluv:</i> 28675992	<i>Evidenční číslo zakázky ve VVZ:</i> Z2024-033434
<i>Zhotovitel:</i> Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144	<i>Objednatel:</i> Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989
<i>Zpracovatel projektové dokumentace:</i> LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785	
I. Předmět změny	
<i>Dotčené stavební objekty:</i> SO 01 – Rekonstrukce přístavby C SO 02 – Centrum digestivní endoskopie	
I.1 Změna předmětu díla	
<i>Předmět změny:</i> Jedná se o následující, o odpočet nerealizovaných prací a dodávek.	
<i>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</i> Z důvodu požadavku zadavatele.	
<i>Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i> Podrobný rozsah prací je vypsán v příloženém podrobném položkovém rozpočtu.	
<i>Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</i> Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.	

I.2 Změna ceny díla				
Celková hodnota díla dle smlouvy	65 994 582,89			
Celková hodnota dle předchozího ZL	67 864 126,13	Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 4 ZZVZ		6,268%
Záporná hodnota změny	bez DPH	168 716,13	Procento záporné změny	0,256%
	21% DPH	-35 430,39		
	Celkem	-133 285,74		
Kladná hodnota změny	bez DPH	0,00	Procento kladné změny	0,000%
	21% DPH	0,00		
	Celkem	0,00		
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	-168 716,13	Procentuální rozdíl celkem	0,256%
	21% DPH	-35 430,39		
	Celkem	-204 146,52		
Celková hodnota díla po změně		67 695 410,00	Celkový procentuální rozdíl	6,523%
I.3 Změna harmonogramu realizace díla				
Ovlivnění harmonogramu: ne				
Prodloužení lhůty výstavby (+):ne				
Zkrácení lhůty výstavby (-):ne				
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano				
I.4 Jiné změny				
I.5 Potvrzení změny				
Vyjádření TDS: souhlasíme				
Vyjádření AD: souhlasíme				
Vyjádření objednatele: souhlasíme				
Vyjádření zhotovitele: souhlasíme				
Další vyjádření:				
II. Přílohy				
Číslo přílohy:	Název přílohy:			
Příloha č. 1	Rozpočet ZL26			
Příloha č. 2				
Příloha č.				
III. Podpisová část				
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		V Brně dne:		
Zhotovitel:		Objednatel:		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		Ve Zlíně dne:		



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 1. NP č. 27

Název stavby: „KNTB, a.s. – B25 Interna – Modernizace budovy“	SoD č. objednatele: 24021 SoD č. zhotovitele: 5991/2024 SoD uzavřená dne: 21.10. 2024 Dodatek č. 1 uzavřený dne: 7. 3. 2025
Cena dle SoD: 65 994 582,89 Kč bez DPH	Cena dle Dodatku č. 1: 65 994 582,89 Kč bez DPH
ID smlouvy z Registru smluv: 28675992	Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2024-033434
Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144	Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989
Zpracovatel projektové dokumentace: LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785	
I. Předmět změny	
Dotčené stavební objekty: SO 01 – Rekonstrukce přístavby C SO 02 – Centrum digestivní endoskopie	
I.1 Změna předmětu díla	
Předmět změny: Jedná se o narovnání a doplnění silnoproudých a slaboproudých instalací vč. koncových prvků vůči smluvnímu rozpočtu.	
Zdůvodnění nezbytnosti změny: Z důvodu požadavku zadavatele, změn a následných příprav pro budoucí projekty.	
Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v přiloženém podrobném položkovém rozpočtu.	
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.	

I.2 Změna ceny díla				
Celková hodnota díla dle smlouvy	65 994 582,89			
Celková hodnota dle předchozího ZL	67 695 410,00	Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 4 ZZVZ		6,523%
Záporná hodnota změny	bez DPH	5 720,00	Procento záporné změny	0,009%
	21% DPH	-1 201,20		
	Celkem	-4 518,80		
Kladná hodnota změny	bez DPH	391 378,66	Procento kladné změny	0,593%
	21% DPH	82 189,52		
	Celkem	473 568,18		
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	385 658,66	Procentuální rozdíl celkem	0,602%
	21% DPH	80 988,32		
	Celkem	466 646,98		
Celková hodnota díla po změně		68 081 068,66	Celkový procentuální rozdíl	7,125%
I.3 Změna harmonogramu realizace díla				
Ovlivnění harmonogramu: ne				
Prodloužení lhůty výstavby (+):ne				
Zkrácení lhůty výstavby (-):ne				
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano				
I.4 Jiné změny				
I.5 Potvrzení změny				
Vyjádření TDS: souhlasíme				
Vyjádření AD: souhlasíme				
Vyjádření objednatele: souhlasíme				
Vyjádření zhotovitele: souhlasíme				
Další vyjádření:				
II. Přílohy				
Číslo přílohy:	Název přílohy:			
Příloha č. 1	Rozpočet ZL27			
Příloha č. 2				
Příloha č.				
III. Podpisová část				
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		V Brně dne:		
Zhotovitel:		Objednatel:		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		Ve Zlíně dne:		



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 1. NP č. 28

<i>Název stavby:</i> „KNTB, a.s. – B25 Interna – Modernizace budovy“	<i>SoD č. objednatele:</i> 24021 <i>SoD č. zhotovitele:</i> 5991/2024 <i>SoD uzavřená dne:</i> 21.10. 2024 <i>Dodatek č. 1 uzavřený dne:</i> 7. 3. 2025
<i>Cena dle SoD:</i> 65 994 582,89 Kč bez DPH	<i>Cena dle Dodatku č. 1:</i> 65 994 582,89 Kč bez DPH
<i>ID smlouvy z Registru smluv:</i> 28675992	<i>Evidenční číslo zakázky ve VVZ:</i> Z2024-033434
<i>Zhotovitel:</i> Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144	<i>Objednatel:</i> Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989
<i>Zpracovatel projektové dokumentace:</i> LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785	
I. Předmět změny	
<i>Dotčené stavební objekty:</i> SO 01 – Rekonstrukce přístavby C SO 02 – Centrum digestivní endoskopie D.1.01.4g – Měření a regulace	
I.1 Změna předmětu díla	
<i>Předmět změny:</i> Jedná se o následující práce: - Na VZT jsou doplněny klapky YV08, YV09. Vzduch z hlavní jednotky se tady rozděluje do dvou různých okruhů a sice 4000 a 2000 m³/h. Z tohoto důvodu jsou zde regulační klapky, aby bylo možné regulovat každý okruh, případně jeden úplně odstavit a provozovat v případě potřeby třeba jen jeden. - Za elektroohříváče 1.6.1-6 byly doplněny čidla teploty, pro přesnější a ekonomickou regulaci místností	
<i>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</i> Z důvodu nezbytně nutných prací a dodávek MaR, které nebyly součástí smluvního rozsahu.	
<i>Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i> Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v přiloženém podrobném položkovém rozpočtu.	
<i>Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</i> Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ.	

I.2 Změna ceny díla				
Celková hodnota díla dle smlouvy	65 994 582,89			
Celková hodnota dle předchozího ZL	68 081 068,66	Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 5 ZZVZ		0,331%
Záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Procento záporné změny	0,000%
	21% DPH	0,00		
	Celkem	0,00		
Kladná hodnota změny	bez DPH	88 013,60	Procento kladné změny	0,133%
	21% DPH	18 482,86		
	Celkem	106 496,46		
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	88 013,60	Procentuální rozdíl celkem	0,133%
	21% DPH	18 482,86		
	Celkem	106 496,46		
Celková hodnota díla po změně		68 169 082,26	Celkový procentuální rozdíl	0,464%
I.3 Změna harmonogramu realizace díla				
Ovlivnění harmonogramu: ne				
Prodloužení lhůty výstavby (+):ne				
Zkrácení lhůty výstavby (-):ne				
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano				
I.4 Jiné změny				
I.5 Potvrzení změny				
Vyjádření TDS: souhlasíme				
Vyjádření AD: souhlasíme				
Vyjádření objednatele: souhlasíme				
Vyjádření zhotovitele: souhlasíme				
Další vyjádření:				
II. Přílohy				
Číslo přílohy:	Název přílohy:			
Příloha č. 1	Rozpočet ZL28			
Příloha č. 2				
Příloha č.				
III. Podpisová část				
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		V Brně dne:		
Zhotovitel:		Objednatel:		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		Ve Zlíně dne:		



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 1. NP č. 29

Název stavby: „KNTB, a.s. – B25 Interna – Modernizace budovy“	SoD č. objednatele: 24021 SoD č. zhotovitele: 5991/2024 SoD uzavřená dne: 21.10. 2024 Dodatek č. 1 uzavřený dne: 7. 3. 2025
Cena dle SoD: 65 994 582,89 Kč bez DPH	Cena dle Dodatku č. 1: 65 994 582,89 Kč bez DPH
ID smlouvy z Registru smluv: 28675992	Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2024-033434
Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144	Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989
Zpracovatel projektové dokumentace: LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785	
I. Předmět změny	
Dotčené stavební objekty: SO 02 – Centrum digestivní endoskopie	
I.1 Změna předmětu díla	
Předmět změny: Jedná se o doplnění nasávací hlavice na dezinfekce v m. č. A1-29, kompatibilní k oběma typům kanystrů dezinfekčních prostředků Surfanios a Desam.	
Zdůvodnění nezbytnosti změny: Z důvodu požadavku zadavatele.	
Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v příloženém podrobném položkovém rozpočtu.	
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.	

I.2 Změna ceny díla				
Celková hodnota díla dle smlouvy	65 994 582,89			
Celková hodnota dle předchozího ZL	68 169 082,26	Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 4 ZZVZ		7,125%
Záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Procento záporné změny	0,000%
	21% DPH	0,00		
	Celkem	0,00		
Kladná hodnota změny	bez DPH	36 850,00	Procento kladné změny	0,056%
	21% DPH	7 738,50		
	Celkem	44 588,50		
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	36 850,00	Procentuální rozdíl celkem	0,056%
	21% DPH	7 738,50		
	Celkem	44 588,50		
Celková hodnota díla po změně		68 205 932,26	Celkový procentuální rozdíl	7,181%
I.3 Změna harmonogramu realizace díla				
Ovlivnění harmonogramu: ne				
Prodloužení lhůty výstavby (+):ne				
Zkrácení lhůty výstavby (-):ne				
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano				
I.4 Jiné změny				
I.5 Potvrzení změny				
Vyjádření TDS: souhlasíme				
Vyjádření AD: souhlasíme				
Vyjádření objednatele: souhlasíme				
Vyjádření zhotovitele: souhlasíme				
Další vyjádření:				
II. Přílohy				
Číslo přílohy:	Název přílohy:			
Příloha č. 1	Rozpočet ZL29			
Příloha č. 2				
Příloha č.				
III. Podpisová část				
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		V Brně dne:		
Zhotovitel:		Objednatel:		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		Ve Zlíně dne:		



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 1. NP č. 30

Název stavby: „KNTB, a.s. – B25 Interna – Modernizace budovy“	SoD č. objednatele: 24021 SoD č. zhotovitele: 5991/2024 SoD uzavřená dne: 21.10. 2024 Dodatek č. 1 uzavřený dne: 7. 3. 2025
Cena dle SoD: 65 994 582,89 Kč bez DPH	Cena dle Dodatku č. 1: 65 994 582,89 Kč bez DPH
ID smlouvy z Registru smluv: 28675992	Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2024-033434
Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144	Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989
Zpracovatel projektové dokumentace: LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785	
I. Předmět změny	
Dotčené stavební objekty: SO 01 – Rekonstrukce přístavby C SO 02 – Centrum digestivní endoskopie	
I.1 Změna předmětu díla	
Předmět změny: Jedná se o narovnání vedlejších rozpočtových nákladů (např. zařízení staveniště, kompletační činnost, provozní vlivy, příplatky za práci atd.) na prodloužení termínu výstavby o 31 dní (Dodatek č. 2).	
Zdůvodnění nezbytnosti změny: Z důvodu požadavku zadavatele na změnu technologie myček endoskopie.	
Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v příloženém podrobném položkovém rozpočtu.	
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.	

I.2 Změna ceny díla				
Celková hodnota díla dle smlouvy	65 994 582,89			
Celková hodnota dle předchozího ZL	68 205 932,26	Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 4 ZZVZ		7,181%
Záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Procento záporné změny	0,000%
	21% DPH	0,00		
	Celkem	0,00		
Kladná hodnota změny	bez DPH	32 950,34	Procento kladné změny	0,050%
	21% DPH	6 919,57		
	Celkem	39 869,91		
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	32 950,34	Procentuální rozdíl celkem	0,050%
	21% DPH	6 919,57		
	Celkem	39 869,91		
Celková hodnota díla po změně		68 238 882,60	Celkový procentuální rozdíl	7,231%
I.3 Změna harmonogramu realizace díla				
Ovlivnění harmonogramu: ne				
Prodloužení lhůty výstavby (+):ne				
Zkrácení lhůty výstavby (-):ne				
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano				
I.4 Jiné změny				
I.5 Potvrzení změny				
Vyjádření TDS: souhlasíme				
Vyjádření AD: souhlasíme				
Vyjádření objednatele: souhlasíme				
Vyjádření zhotovitele: souhlasíme				
Další vyjádření:				
II. Přílohy				
Číslo přílohy:	Název přílohy:			
Příloha č. 1	Rozpočet ZL30			
Příloha č. 2				
Příloha č.				
III. Podpisová část				
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		V Brně dne:		
Zhotovitel:		Objednatel:		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		Ve Zlíně dne:		



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 1. NP č. 31

Název stavby: „KNTB, a.s. – B25 Interna – Modernizace budovy“	SoD č. objednatele: 24021 SoD č. zhotovitele: 5991/2024 SoD uzavřená dne: 21.10. 2024 Dodatek č. 1 uzavřený dne: 7. 3. 2025
Cena dle SoD: 65 994 582,89 Kč bez DPH	Cena dle Dodatku č. 1: 65 994 582,89 Kč bez DPH
ID smlouvy z Registru smluv: 28675992	Evidenční číslo zakázky ve VVZ: ZZ2024-033434
Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144	Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989
Zpracovatel projektové dokumentace: LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785	
I. Předmět změny	
Dotčené stavební objekty: SO 01 – Rekonstrukce přístavby C SO 02 – Centrum digestivní endoskopie	
I.1 Změna předmětu díla	
Předmět změny: Jednalo se o nové přečíslování místností v rámci 1.NP (obj. SO01 a SO02), které bude uplatňováno na celý objekt B25. Stávající označení místností např. A1-21 je nahrazeno 25.1.21 (kdy první číslo je označení budovy, druhé pak podlaží a třetí číslo místnosti). Požadavek na opravu DSPS v rámci stavební části, PBR a všech řemesel proběhl v době již nachystané a vytištěné dokumentace k předání stavby a bylo je tudíž nutné znovu opravit, vytisknout a elektronicky uložit.	
Zdůvodnění nezbytnosti změny: Z důvodu požadavku zadavatele a HZS na sjednocení číslování místností v rámci areálu nemocnice, pro usnadnění orientace při možném zásahu.	
Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v příloženém podrobném položkovém rozpočtu.	
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.	

I.2 Změna ceny díla				
Celková hodnota díla dle smlouvy	65 994 582,89			
Celková hodnota dle předchozího ZL	68 238 882,60	Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 4 ZZVZ		7,231%
Záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Procento záporné změny	0,000%
	21% DPH	0,00		
	Celkem	0,00		
Kladná hodnota změny	bez DPH	30 000,00	Procento kladné změny	0,045%
	21% DPH	6 300,00		
	Celkem	36 300,00		
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	30 000,00	Procentuální rozdíl celkem	0,045%
	21% DPH	6 300,00		
	Celkem	36 300,00		
Celková hodnota díla po změně		68 268 882,60	Celkový procentuální rozdíl	7,276%
I.3 Změna harmonogramu realizace díla				
Ovlivnění harmonogramu: ne				
Prodloužení lhůty výstavby (+):ne				
Zkrácení lhůty výstavby (-):ne				
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano				
I.4 Jiné změny				
I.5 Potvrzení změny				
Vyjádření TDS: souhlasíme				
Vyjádření AD: souhlasíme				
Vyjádření objednatele: souhlasíme				
Vyjádření zhotovitele: souhlasíme				
Další vyjádření:				
II. Přílohy				
Číslo přílohy:	Název přílohy:			
Příloha č. 1	Rozpočet ZL31			
Příloha č. 2				
Příloha č.				
III. Podpisová část				
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		V Brně dne:		
Zhotovitel:		Objednatel:		
Podpis:		Podpis:		
Ve Zlíně dne:		Ve Zlíně dne:		