

DODATEK č. 4

SMLOUVY O DÍLO č. 09-0346/24

ze dne 01.07.2024 uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 002 91 471
DIČ: CZ00291 471
Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
Číslo účtu: 27-1543078319/0800
ID datové schránky: ef2b3c5
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Blaha Stanislav - starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Marcela Uherková, tel, 572 525 278 a mobil: 606 318 863., e-mail: marcela.uherkova@mesto-uh.cz
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Sídlo: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice
Zapsán v obchodním rejstříku: u Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
Bankovní ústav: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1091107720/5500
ID datové schránky:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Robert Plešek, Vítězslav Šibl, na základě plné moci
Tel.: +420 605 231 207
E-mail: robert.plesek@porr.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
- Jiří Nezval : tel. 725 555 674, E-mail : jiri.nezval@porr.cz
- Radim Kokeš : tel. 602 695 299, E-mail : radim.kokes@porr.cz
Sídlo: Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí
(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I. Úvodní ujednání

V souladu s ustanovením smlouvy s názvem stavby: „**Chodník v ul. Solná cesta, Uherské Hradiště - Sady, 2. etapa**“ (dále jen „dílo“) uzavřené mezi smluvními stranami dne 01.07.2024, uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy, konkrétně článku 25 Změna smlouvy, tento Dodatek č. 4, kterým se mění její následující ustanovení ve vztahu k realizaci díla.

Článek II. Předmět dodatku

Rozsah díla se mění tímto Dodatkem č. 4 o vícepráce a méněpráce, které se projevily v průběhu realizace díla a které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat a jsou nezbytné pro řádné provedení díla. Dohodnuté vícepráce a méněpráce jsou podrobně specifikovány odsouhlaseným položkovým rozpočtem, který je součástí změnového listu č. 2 ze dne 20.10.2025. Změnový list č. 2 tvoří nedílnou součást Dodatku č. 4.

Článek III. Cena díla

Tímto Dodatkem č. 4 se mění cena ve smlouvě tak, že po provedení změny činí:

Celková cena díla činí:

	Cena díla dle SOD	Cena prací a dodávek dle Dodatku č. 1	Cena prací a dodávek dle Dodatku č. 4	Nová cena díla
Celková cena díla bez DPH	11 933 711,75 Kč	593 702,14 Kč	1 285 909,95 Kč	13 813 323,84 Kč
DPH 21%	2 506 079,47 Kč	124 677,49 Kč	270 041,09 Kč	2 900 798,00 Kč
Cena vč. DPH Kč	14 439 791,22 Kč	718 379,59 Kč	1 555 951,04 Kč	16 714 121,85 Kč

Dodatek č. 4 je uzavírán z části dle ust. § 222 odst. 4 ZZZV, kdy navýšení ceny oproti Dodatku č. 1 činí 3,68 %.

Dodatek č. 4 je uzavírán z části dle ust. § 222 odst. 6 ZZZV, kdy navýšení ceny oproti SOD činí 5,65% (Dodatek č. 1 nezahrnoval žádné položky v odst. 6. ZZZV).

Celkové navýšení ceny dle ust. § 222 odst. 4 ZZZV oproti SOD činí 10,43 % (součtem dodatku č. 1 a 4).

Změna ceny dodatku č. 4 k ceně dle dodatku č. 1 činí 1 285 909,95 Kč bez DPH, 1 555 951,04 Kč vč. DPH.

Nová celková cena za dílo dle SOD včetně ceny obou dodatků č. 1 a 4 činí celkem 13 813 323,84 Kč bez DPH, 16 714 121,85 Kč vč. DPH.

Dodatek č. 4 je uzavírán v souladu s ustanovením zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZZV), dle ust. § 222 odst. 4 ZZZV (splňuje absolutní hodnotu změny 15% u stavebních prací, 10% u dodávek a služeb) a dále částečně dle ust. § 222 odst. 6 (cenový nárůst max. 30% původní hodnoty závazku).

Odůvodnění zařazení položek dle ust. § 222 odst. 6 ZZZV:

SO 02 Chodník pro pěší

- Frézování živичného krytu: Při provádění stavebních prací, konkrétně odstranění podkladní vrstvy stávajícího asfaltu byly zjištěny trhliny, které bylo třeba odfrézovat a nahradit novou ložnou vrstvou v tl. 70 mm. Frézováním dále souvisí pokládka asfaltobetonu a živичný postřik.
- Výměna poklopů: Při provádění frézování komunikace v ulici Solná cesta, ve staničení 0,896 km bylo po částečném odkrytí zjištěno, že stávající poklop je poškozen a i výškově nevhodně uložen. Poklop byl vyměněn a výškově nově osazen.
- Sanace chodníku: Při provádění prací na chodnících ve staničení 1,094 - 1,604 km bylo provedeno měření únosnosti pláně, které prokázalo, že únosnost pláně nevyhovuje předepsaným hodnotám. Z tohoto důvodu byla navržena sanace zemní pláně tl. 200 mm s výměnou podloží.

Příčina změny je dána její objektivní povahou, která se vyskytla v průběhu realizace díla, a kterou smluvní strany při vynaložení náležité péče nemohly předvídat. Provedení změny je pak nezbytné pro řádné dokončení díla v požadované kvalitě a trvanlivosti.

SO 401 Veřejné osvětlení

SO 401 N Veřejné osvětlení: Před zahájením výkopových prací bylo provedeno vytýčení trasy VO, která je označena jako VO SO 401 N, bylo zjištěno, že pozice sloupů a zařízení nelze dodržet z důvodu existence dalších sítí, které brání z hlediska existence ochranného pásma provést schválenou realizaci části díla. Z tohoto důvodu došlo k přesunutí jejich pozic do míst, kde lze provést náhradu jejich umístění, a to v souladu s právními předpisy. Tato úprava souvisí s dalšími přidruženými pracemi, což se projevilo v navýšení ceny.

Tato příčina změny je dána její objektivní povahou, která se vyskytla v průběhu realizace díla, o kterou smluvní strany při vynaložení náležité péče nemohly předvídat. Provedení změny je pak nezbytné pro řádné dokončení díla v požadované kvalitě a trvanlivosti.

Podrobné sestavení ceny víceprací a méněprací dle tohoto Dodatku č. 4 je patrné z položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí Změnového listu č. 2.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 4 nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy- Registru smluv.
3. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě strany obdrží její originál.
4. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto Dodatku č. 4 bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 559/42/RM/2024 ze dne 28.5.2024.
5. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 4 řádně seznámily, porozuměly mu, dodatek je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 tvoří:

Příloha č. 1: Změnový list č. 2 ze dne 20.10.2025

Příloha č. 2: Rekapitulace ceny - položkový rozpočet

Příloha č. 3: Tabulka rozčlenění víceprací dle § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) 134/2016 Sb.

V Uherském Hradišti dne

ve Valašském Meziříčí dne

za objednatele **Ing. Stanislav Blaha**



Digitální podpis:
19.11.2025 12:03:54

Ing. Stanislav Blaha
starosta

**Robert
Plesek**

za Zhotovitele:

Digitálně podepsal
Robert Plešek
Datum: 2025.11.12
12:25:45 +01'00'

**Vítězslav
Šibl**

Robert Plešek, Vítězslav Šibl
na základě plné moci

Digitálně podepsal
Vítězslav Šibl
Datum: 2025.11.12
10:28:34 +01'00'

Změnový list č. 2

Akce: „Chodník v ul. Solná cesta, Uherské Hradiště - Sady, 2.etapa“

Smlouva o dílo ze dne 1.7.2024

Objednatel: Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou - starostou města
IČ: 00291471
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Marcela Uherková, odbor investic, tel. 572 525 278, mobil: 606 318 863, e-mail: marcela.uherkova@mesto-uh.cz

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice
zastoupen: Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Robert Plešek, Vítězslav Šibl, na základě plné moci
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
ve věcech technických je oprávněn jednat: Radim Kokeš
Tel: 571 750 111, e-mail: petr.kubacek@porr.cz, radim.kokes@porr.cz
Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí

Projektant / AD: PRODIN a.s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, IČ 25292161
Výkonem AD byl pověřen: Václav Vašík
mobilní číslo: 774 145353
e-mail: Vladimir.Vasik@dws.cz

TDI Jan Vaculík
sídlo: Hostějov 26, 687 41
IČO: 15252001
mobilní číslo: 724 163 295
e-mail: janvaculik62@gmail.com

Cena díla

Celkové náklady akce: Cena díla bez DPH dle základní SoD činí 11 933 711,75 Kč
Cena díla vč. DPH dle základní SoD činí 14 439 791,22 Kč
Cena díla bez DPH dle Dodatku č. 1 činí 12 527 413,89 Kč
Cena díla vč. DPH dle Dodatku č. 1 činí 15 158 170,81 Kč

Objekt a oddíl stavby:

SO 101 Neuznatelné - Chodník pro pěší

1. Frézování živичného krytu: Při provádění stavebních prací, konkrétně odstranění podkladní vrstvy stávajícího asfaltu byly zjištěny trhliny, které bylo třeba odfrézovat a nahradit novou ložnou vrstvou v tl. 70 mm. Frézováním dále souvisí pokládka asfaltobetonu a živичný postřik.
Tato příčina změny je dána její objektivní povahou, která se vyskytla v průběhu realizace díla, a kterou smluvní strany při vynaložení náležité péče nemohly předvídat. Provedení změny je pak nezbytné pro řádné dokončení díla v požadované kvalitě a trvanlivosti.

Dle § 222 odst. 6 ZZZV

Odkaz na dokument, v němž je o změnu žádáno

kontrolní den číslo: 30 ze dne: 11.9.2025 číslo bodu: 30.3

2. Vzhledem ke zúžení komunikace a obnově vodorovného dopravního značení, bylo dohodnuto že stávající DZ bude při obnově odfrézováno a nahrazeno novým, které je součástí projektu. Frézování stávajícího značení nebylo součástí W.

Dle § 222 odst. 4 ZZZV

Odkaz na dokument, v němž je o změnu žádáno

kontrolní den číslo: 28 ze dne: 28.8.2025 číslo bodu: 28.2

3. Výměna poklopu: Při provádění frézování komunikace v ulici Solná cesta, ve staničení 0, 896 km bylo po částečném odkrytí zjištěno, že stávající poklop je poškozen a i výškově nevhodně uložen.

Příčina změn 1, 2, 3 je dána její objektivní povahou, která se vyskytla v průběhu realizace díla, a kterou smluvní strany při vynaložení náležité péče nemohly předvídat. Provedení změn je pak nezbytné pro řádné dokončení díla v požadované kvalitě a trvanlivosti.

Tato příčina změny je dána její objektivní povahou, která se vyskytla v průběhu realizace díla, a kterou smluvní strany při vynaložení náležité péče nemohly předvídat. Provedení změny je pak nezbytné pro řádné dokončení díla v požadované kvalitě a trvanlivosti.

Dle § 222 odst. 6 ZZZV

Odkaz na dokument, v němž je o změnu žádáno

kontrolní den číslo: 31 ze dne: 18.9.2025 číslo bodu: 31.2

SO 101 Uznatelné - Chodník pro pěší

Sanace chodníku: Při provádění prací na chodnících ve staničení 1,094 - 1,604 km bylo provedeno měření únosnosti pláně, které prokázalo, že únosnost pláně nevyhovuje předepsaným hodnotám. Z tohoto důvodu byla navržena sanace zemní pláně tl. 200 mm s výměnou podloží.

Tato příčina změny je dána její objektivní povahou, která se vyskytla v průběhu realizace díla, a kterou smluvní strany při vynaložení náležité péče nemohly předvídat. Provedení změny je pak nezbytné pro řádné dokončení díla v požadované kvalitě a trvanlivosti.

Dle § 222 odst. 6 ZZZV

Odkaz na dokument, v němž je o změnu žádáno

kontrolní den číslo: 19 ze dne: 3.4.2025 číslo bodu: 19.2

5 V průběhu stavby byl městem dodatečně vznesen požadavek na obnovu vjezdu k p.č. 624/16. Bylo aonoanuio jenu obnovení.

Dle § 222 odst. 4 ZZZV

Odkaz na dokument, v němž je o změnu žádáno

kontrolní den číslo: 27 ze dne: 21.8.2025 číslo bodu: 27.2

SO 401 U Veřejné osvětlení

V průběhu stavby došlo z důvodu požadavku města k přepracování projektu (důvod: PD VO byla zpracována v r. 2019) a změny byly odečteny/přičteny v rozpočtech, které jsou přílohou.

Dle § 222 odst. 4 ZZZV

Odkaz na dokument, v němž je o změnu žádáno

kontrolní den číslo: 25 ze dne: 22.5.2025 číslo bodu: 25.1

SO 401 N Veřejné osvětlení

Před zahájením výkopových prací bylo provedeno vytýčení trasy VO, která je označena jako VO SO 401 N, bylo zjištěno, že pozice sloupů a zařízení nelze dodržet z důvodu existence dalších sítí, které brání z hlediska existence ochranného pásma provést schválenou realizaci části díla. Z tohoto důvodu došlo k přesunutí jejich pozic do míst, kde lze provést náhradu jejich umístění, a to v souladu s právními předpisy. Tato úprava souvisí s dalšími přidruženými pracemi, což se projevilo v navýšení ceny.

Tato příčina změny je dána její objektivní povahou, která se vyskytla v průběhu realizace díla, a kterou smluvní strany při vynaložení náležité péče nemohly předvídat. Provedení změny je pak nezbytné pro řádné dokončení díla v požadované kvalitě a trvanlivosti.

Dle § 222 odst. 6 ZZZV

Odkaz na dokument, v němž je o změnu žádáno

kontrolní den číslo: 25 ze dne: 22.5.2025 číslo bodu: 25.1

SO 401 Veřejné osvětlení BUS Zastávky - neuznatelné

V průběhu stavby došlo z důvodu požadavku města k přepracování projektu (důvod: PD VO byla zpracována v r. 2019).

Dle § 222 odst. 4 ZZZV

Odkaz na dokument, v němž je o změnu žádáno

kontrolní den číslo: 25 ze dne: 22.5.2025 číslo bodu: 25.1

Přiložené podklady:

Náklady dle tohoto změnového listu

vícepráce činí + 1 550 147,67 Kč bez DPH
méněpráce činí - 264 237,72 Kč bez DPH

Celkové vícepráce po přepočtu dle přiloženého rozpočtu v celkové výši činí

Cena víceprací bez DPH 1 285 909,95 Kč

Cena víceprací vč 21% DPH 1 555 951,04 Kč

Celkem požadované vícepráce 1 285 909,95 Kč bez DPH

Závěr:

Účastníci se změnou dle tohoto změnového listu souhlasí/nesouhlasí.z důvodu

V Uherském Hradišti dne 20.10.2025




TDI



obednatel
MĚSTSKÝ ÚŘAD
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
odbor investic



projektant



zhotovitel

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA SOUŠÍ PRAH

Kód: 4510-19-001

Stavba: Chodník v ul. Solná cesta Uherské Hradiště - Sady - etapa II. - fakturace
vícepráce

Místo:	Uherské Hradiště	Datum:	30. 7. 2021
Zadavatel:	Město Uherské Hradiště	Projektant:	DRAWINGS s.r.o., Ostrava
Objednatel:		Zpracovatel:	Vladimír Vašík

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
-----	-------	--------------------

Náklady z rozpočtů 749 347,74

50 01	výtvarné osvětlení	672 401,58
50 01N	výtvarné osvětlení - elektrické	601 444,08
50 01N1	výtvarné osvětlení - elektrické	171 017,50
50 01N1.1	výtvarné osvětlení - elektrické	70888,00

SOUPIS PRACÍ									
Stavba: Chodník v ul. Solná cesta Uherské Hradiště - Sady - etapa II.									
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení									
Soupis: SO 401N - Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady - vícepráce									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							501 4714,03		
Zemní práce - protlaky							99 999 99		
D 21-M Elektromontáže							383 115,53		
5	K	210202025	Montáž svítidlo výbojkové světlo met průmyslový nebo venkovní stropní do 10 ka	kus	6,000	410,00	2 460,00		
	W		"svítidlo A" 6		14,000				
	VV		"svítidlo F" 1		0,000				
	W		"svítidlo E" 1		0,000				
	VV		Součet		14,000				
6	M	R210-001	LED svítidlo "A"	ks	8,000	15608	124 864,00		
10	M	R210-003	Sloupkové svítidlo 1m - LED svítidlo s připojovacím boxem,, odolná vůči vandalismu typ "B"	ks	8,000	15 608,00	124 864,00		
11	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délkv do 12 m	kus	1,000	2 107,00	2 107,00		
	VV		"BM" 6		7,000				
12	M	IR210-005	Stožár BM8 žárové zinkovaný, nátěr dle TZ	ks	1,000	14 399,00	14 399,00		
			Výložník UDS 1 - 200	ks	3,000	894,40	2 683,20		
14	M	R210-011	Výložník UD1/76 - 750	ks	6,000	1 096,81	6 580,86		
			Výložník VT 1 - 1000	ks	4,000	4 331,47	17 325,88		
	M		Držák svítidel MastfISLU,SI21	ks	14,000	1 041,30	14 578,20		
	K		Montáž držáku svítidel MastfI SL11.SI21	ks	14,000	275,60	3 858,40		
17	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	1,000	410,00	410,00		
	W		"stožárová svorkovnice - uliční svítidla A" 6		6,000				
	VV		Součet		6,000				
18	M	R210-006	Stožárová svorkovnice pro jeden okruh	ks	1,000	1 955,00	1 955,00		
19	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	104,430	29,00	3 028,47		
	VV		320+38		0,000				
20	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	+g	104,430	64,00	6 683,52		
	W		358*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		368,740				
21	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	10,000	53,00	530,00		
	VV		(6+10)*2		32,000				
22	M	35442036	svorka uzemnění nerez připojovací	kus	1,000	76,00	76,00		
	VV		6+10		16,000				
23	M	35442033	svorka uzemnění nerez spojovací	kus	10,000	76,00	760,00		
			Vytyčení stav, inženýrský sítí (Cetin,SVK,Infotel,GAS-Net	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00		
Rozvaděč RVO Z039/1 (dodavatel DCK) Plastová samostatně stojící skříň. Zakázková výroba dle specifikace VČ.D04 - částjištění obsahující jistič 1x LTN16B/3, 9x LTN10B/1. oooiskv s omezovači									
				ks	1,000	43 602,00	43 602,00		
			Montáž plastového rozvaděče RVO - atyp	ks	1,000	5 850,00	5 850,00		
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							15 805,00		
34	K	460520163	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených do rýhy	m	120,000	29,00	3 480,00		
35	M	34571364	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 75/90mm	m	120,000	91,00	10 920,00		
	VV		"rezerva 3%" 981,042		0,000				
36	K	R460-002	Pouzdrový základ stožáru 8m	ks	1,000	1 405,001	1 405,00		
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							21 536,00		
38	K	HZS-R001	Hodinová zúčtovací sazba elektromontér zaizolávání venk.vedení přestavbu stožárů VO v blízkosti venk. vedení NN	hod	16,000	702,00	11 232,00		
39	K	HZS-R002	Práce plošiny - zaizolování vedení NN	hod	8,000	1 288,00	10 304,00		
Položky SO101 N:									
k	K	141721212	Rízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 110 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II. skupiny 1 až 4	m	29,000	2 107,00	61 103,00	CS ÚRS2021 01	
Poznámka k položce: odměřeno z výkresu D 11_2 1-2-5 Situace část "A" Situace část "B" a D 11_3 Příčné řezy vypočet výměry odečteno z CAD "protlak č. 2 (pro SO 02 401 - Veřejné osvětlení)? 7,000 "protlak č. 3 (SO 02 901 - Metropolitní sítí)"7 0,000 "protlak Č. 4 (pro SO 02_401 - Veřejné osvětlení + SO 02.901 - Metropolitní sítí)"8 8,000 "protlak č. 5 (SO 02 401 - Veřejné osvětlení)? 7,000 "protlak č. 6 (SO 02 401 - Veřejné osvětlení)"9 9,000 protlak MŠ ulVřesová 50 - 8+22+6 36,000 Součet 67,000									
8	M	WVN KP203093	Trubka jednovrstvá PE 100 kanal SDR17 110x6,6	m	67,000	248,00	16 616,00		
9	VV		Bourání betonu - pro osazení svítidel typu B CL31	m3	0,750	4 358,00	3 268,50		
			38*1,03 *Přepočtené koeficientem množství						

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník v ul. Solná cesta Uherské I Iradiště - Sady - etapa II.

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Soupis:

SO 401U - Veřejné osvětlení - uznatelné náklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							171 017,50	
D	M		Práce a dodávky M				171 017,50	
D	21-M		Elektromontáže				171 017,50	
M	R210-002		LED svítidlo "C" SL21mn.PCR.19200lm740 dle přepracované PD	ks	4,000	15 609,00	62 436,00	
			Držák svítidel Mastfl SL11.SI21	ks	4,000	1 041,30	4 165,20	
			Montáž držáku svítidel Mastfl SL11.SI21	ks	4,000	275,60	1 102,40	
			Kloub otočný OK 1-A	ks	2,000	2 243,80	4 487,60	
			Montáž a nastavení Kloubu otočného OK 1-A	ks	2,000	330,20	660,40	
			Vrtaný základ pro pouzdro do prům. 850 mm - dle přepracované PD	m	15,000	4117,1	61 756,50	
			Betonáž vrtaného základu 0,85 x 2 m včetně armování dle přepracované PD	ks	5,000	5 200,00	26 000,00	
			Uložení vykopané zeminy na skládce včetně odvozu	t	2,000	1 110,20	2 220,40	
			HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	m	10,000	406,00	4 060,00	
			ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE	m	10,000	100,00	1 000,00	
			FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC	m	10,000	20,00	200,00	
			ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	m	10,000	75,00	750,00	
			Bourání betonu - proosazení stožáru S 2513a	m3	0,500	4 358,00	2 179,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník v ul. Solná cesta Uherské Hradiště - Sady - etapa II.

Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení

Soupis: **Veřejné osvětlení - zastávka 2 - neuznatelné náklady**

Název	Mj	Počet	Cena jednotková (vč. montáže a dopravy)	Cena celkem (vč. montáže a dopravy)
Dodávky - celkem				
Elektromontáže				
Demontáže				
SVÍTIDLO VENKOVNÍ VÝBOJKOVÉ uliční, do 150W	ks	1,00	10 600,00	10 600,00
VÝLOŽNÍK Výložník na betonovém sloupu vrchního vedení NN	ks	1,00	4 449,00	4 449,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Demontáž stávajícího zařízení	hod	1,00	878,00	878,00
Strojodiny montážní plošiny	hod	1,00	2 165,00	2 165,00
Demontáže - celkem				
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 4x10	m	0,00	364,00	27 300,00
STOŽÁROVÉ POUZDRO SP250/800,stožárové pouzdro	ks	1,00	937,00	937,00
Betonáž vrtaného základu 0,85 x 2 m včetně armování dle přepracované PD	ks	1,00	5 200,00	5 200,00
stožáry v provedení pro větrnou oblast II, sněhovou oblast I a kategorii terénu III				
VÝLOŽNÍK - montáž	ks	4,00	800,80	3 203,20
Výložník UDS 1 - 200	ks	2,00	894,40	1 788,80
výložník na betonový sloup vrchního vedení NN - atypický, 1-1000	ks	1,00	2 600,00	2 600,00
Výložník UD 1/76-750	ks	1,00	1 096,81	1 096,81
montáž váložníku UD1/76 - 750				
Držák svítidel Mastil SL11.SI21	ks	1,00	800,80	800,80
Montáž držáku svítidel Mastil SL11.SI21	ks	4,00	1 041,30	4 165,20
SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - včetně světelných zdrojů	ks	4,00	275,60	1 102,40
Konkrétní typ svítidel bude vybrán dle standardů uživatele				
Pro vybraný typ svítidel musí být proveden kontrolní výpočet osvětlení (dle požadavků platných norem a předpisů)				
A - LED - uliční, 11000lm, 3000K, min. 100lm/W, IP66, IK09, Ra80, tělo z hliníkového odlitku, opt. DW10	ks	1,00	10 600,00	10 600,00
CENA CELKEM v Kč bez DPH				76886,21

Poznámka: Jednotkové ceny obsahují veškeré náklady a přírázky nutné pro řádné provedení.

SOUPIŠ PRAČÍ

Stavba:

Chodník v ul. Solná cesta Uherské Hradiště - Sady - etapa II.

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Soupis:

SO 401N - Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady - neprovedené práce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Gustava
Náklady soupisu celkem								
D 21-M Elektromontáže								
	z	5	R210-024	LED svítidlo "E"	ks	1,000	15 608,00	
	s	5	HZ-10-026	LED svítidlo "F"	ks	1	15 608,00	
	s	x	21020400-R	Montáž stožárků osvětlení parkových	kus	2,000	1 054,00	
	o	M	R210-003	Sloupkové svítidlo 1m - LED svítidlo s přípojovací boxem,, odolná vůči vandalismu typ "B"	ks	10,000	78 430,00	
	14	5	R210-011	Výložník V1-2,0m	ks	6,000	2 458,00	
	15	5	R210-012	Výložník V1-2,5m	ks	1,000	3 278,00	
	16	M	8 200 013	Výložník V1-3,0m	ks	1,000	4 449,00	
D 46-M Zemníjoráce při extr.montpracích								
	C'	K	R460-003	Základ stožáru 1m	ω	2,000	585,00	1 170,00
							1 170,00	

P_o	σ_k	S_o	$<O_T$	N_k
I_o	M	W		
I_{j-}		Trubka jednovrstvá PE 100 kanal SDR17 110x6,6	m	
			39,140	248,00
				9 706,72
		38*1,03 "Přepočtené koeficientem množství	39,140	
		AA		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník v ul. Solná cesta Uherské Hradiště - Sady - etapa II.

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Soupis:

SO 401U - Veřejné osvětlení - uznatelné náklady - neprovedené práce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	M		Práce a dodávky M				33 580,00	
D	21-M		Elektromontáže				62 436,00	
5	M	R210-002	LED svítidlo "C"	ks	4,000	15 609,00	62 436,00	
					0			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník v ul. Solná cesta Uherské Hradiště - Sady - etapa II.

Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení

Soupis: **Veřejné osvětlení - zastávka 2 - neuznatelné náklady** - neprovedené práce

Název	Mj	Počet	Cena jednotková (vč. montáže a dopravy)	Cena celkem (vč. montáže a dopravy)
Dodávky - celkem				
Elektromontáže				
Demontáže				
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC		0,00		
CYKY-J 4x16	m	75,00	364,00	27 300,00
výložník na betonový sloup vrchního vedení NN - atypický, 1-1000	ks	2,00	4 370,00	8 740,00
SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - včetně světelných zdrojů				
Konkrétní typ svítidel bude vybrán dle standardů uživatele				
Pro vybraný typ svítidel musí být proveden kontrolní výpočet osvětlení (dle požad.				
B - LED - uliční, 3000lm, 3000K, min. 100lm/W, IP66, IK09, Ra80, tělo z hliníkového odlitku	ks	1,00	9 952,00	9 952,00
Elektromontáže - celkem		0,00		
Zemní práce				
PROTLAK POD KOMUNIKACÍ				
protlak do 20m, pr. 200mm	m	10,00	3 793,00	37 930,00
startovací jáma pro protlak	<S	1,00	1 342,00	1 342,00
cílová jáma pro protlak	<S	1,00	1 342,00	1 342,00
Zemní práce - celkem		0,00		
CENA CELKEM v Kč bez DPH				86 606,00

Poznámka: Jednotkové ceny obsahují veškeré náklady a přírážky nutné pro řádné provedení.

SOUPIS PRACÍ VCP

Stavba:

Chodník v ul. Solná cesta Uherské Hradiště - Sady - etapa II.

Objekt:

SO 02 - Chodník pro pěší

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
								478 283,45
o HSV Práce a dodávky HSV								
D 5 Komunikace pozemní								
4	K	113154363	Frézování živého krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m ²	833,750	40,00	33 350,00	CS ÚRS 2021 01
	Č	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m ²	833,750	419,00	349 341,25	CS ÚRS 2021 01
ZO	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	833,750	14,00	11 672,50	CS ÚRS 2021 01
	*	966007121	Odstranění VDZ frézováním značeného platem šířky dc	m	947,000	75,10	71 119,70	CS ÚRS 2021 01
			výměna poklopu kanalizace, vybourání, výměna, osazení, zapravení živice, prořezávky a zalití pružnou zálivkou	kpl	1,000	12 800,00	12 800,00	



SOUPIS PRACÍ VCP

Stavba:
4510-19-001

Objekt:
SO 02 - Chodník pro pěší

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D 1 Sanace chodníku J_094 km - 1,604 km v tl. 20 cm							300 516,48	
101	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	183,600	16 340,40	16 340,40	CS ÚRS 2021 01
102	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	183,600	89,00	16 340,40	CS ÚRS 2021 01
103	*	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	918,000	9,00	8 262,00	CS ÚRS 2021 01
104	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	330,480	176,00	58 164,48	CS ÚRS 2021 01
105	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky	m3	183,600	35,00	6 426,00	CS ÚRS 2021 01
106	ž	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	918,000	20,00	18 360,00	CS ÚRS 2021 01
107	K	564861111	Podklad ze šetrkodrté ŠD tl 200 mm	m2	918,000	193,00	177 174,00	CS ÚRS 2021 01
Obnova sjezdu							22 000,00	
			Obnova vjezdu k p.č. 624/16	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	

Chodník v ul. Solná cesta Uherské Hradiště -Sady - 2. etapa

11 933 711,75 Kč

12 527 413.89 Kč |

	461 209,41 Kč	3,68%	- Kč	0,00% 1	707 680,23 Kč	5,65%
--	---------------	-------	------	---------	---------------	-------

Posouzení

Celkový rozsah změn dle odst 4max 15%		"T" ~ r	3,68%	vyhovuje
Celkový rozsah změn dle odst 5 + 6.....max 50%				vyhovuje
Celkový cenový nárůst dle odst 9.....max 30%			5,65%	vyhovuje
Změna ceny dle dodatku		1285 909,95 Kč 1		
Celková cena díla dle SOD, dodatku č. 1 a dodatku č. 4		I bez DPH 1	13 813 323,84 Kč	
		vč. DPH	16 714 121,85 Kč	