

DODATEK č. 4

Souhrnu smluvních dohod ze dne 01. 08. 2017,

číslo smlouvy objednatele: 05PT-001016,

číslo smlouvy konzultanta: 117TD10082

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

zastoupeným: [REDACTED], generálním ředitelem ŘSD ČR

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], ředitelka Správy České Budějovice

bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

1.2. Konzultant:

„**TES+SGS+BUNG-AG+BUNG-CZ_TDI**“ zastoupené vedoucím sdružení, společností

TES Consulting, s.r.o.

se sídlem V olšínách 2300/75, Strašnice, 110 00 Praha 10

zastoupeným [REDACTED], jednatelem společnosti

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., 9232790233/5500

IČO: 17059071, DIČ: 17059071

Zapsán v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 365965

Vedoucí společnosti: „**TES+SGS+BUNG-AG+BUNG-CZ_TDI**“

Další společník: **SGS Czech Republic, s.r.o.**

Se sídlem: K Hájbům 1233/2, 155 00 Praha 5

IČO: 48589241, DIČ: CZ48589241

Zapsán v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 18205

Další společník: **BUNG Ingenieure AG**

Se sídlem: Englerstr. 4, 69126 Heidelberg, Spolková republika Německo

IČO: HRB 337392

Zapsán v OR: Úřední soud Mannheim, Rejstříkový soud, oddíl B, vložka 337392

Další společník: **BUNG CZ s.r.o.**

Se sídlem: Americká 339/39, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČO: 27454576, DIČ: CZ27454576

Zapsán v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 113589

(dále jen „**Konzultant**“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 01. 08. 2017 Souhrn smluvních dohod (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je poskytování služeb objednateli spočívajících ve výkonu technického dozoru investora a asistenta správce stavby „**D3 0310/II Hodějovice - Třebonín**“ v souladu s Metodickým pokynem MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č. j. 254/06-120-RS/2, ze dne 26. 4. 2006 s účinností od 1. 5. 2006 ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI, č. j. 999/09-910-IPK/1, ze dne 17. 12. 2009, s účinností od 1. 1. 2010, v platném znění.

Tímto právním jednáním uzavřeným v souladu článkem ZMĚNY odst. 23.1 a 23.2 Obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací Všeobecných obchodních podmínek, Zvláštních obchodních podmínek, Příloh A, B, C vzor smlouvy; Schválených: MD-OI, č. j. 321/08-910-IPK/1 ze dne 9. 4. 2008, s účinností od 1. května 2008, se současným zrušením Obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby PK, schválených MD-OPK č. j. 636/03-120 – RS/1 ze dne 19. 12. 2003, Praha, duben 2008, se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy formou Dodatku č. 3 (dále jen „**Dodatek**“), když

- Smluvní strany tímto reagují na skutečnost prodloužení doby realizace stavby D3 0310/II Hodějovice – Třebonín a s tím související nezbytnost zajištění činností dle uzavřené Smlouvy v rozsahu níže uvedeném,

II. PŘEDMĚT DODATKU

2.2 Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 6) zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění změn a doplňků na nepodstatné změně závazku, a to navýšení rozsahu poskytovaných služeb dle rozpisu služeb v částí A, B (Rozsah služeb, Příloha č. 1 Dodatku). Tato nepodstatná změna závazku Smlouvy je nezbytná z důvodu objektivních skutečností souvisejících s realizací stavby a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.3 Zahájení služeb: Konzultant je povinen zahájit poskytování služeb až po písemném pokynu Objednatele. Udělit takový písemný pokyn je za Objednatele oprávněn pouze generální ředitel (osoba pověřená řízením Objednatele) nebo ředitel úseku výstavby Objednatele. Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování služeb vydat.

Termín nebo lhůta pro dokončení poskytování služeb konzultanta se mění na:

**94 měsíců, z toho je 67 měsíců termín pro dokončení od předání staveniště Zhotoviteli a
27 měsíců na dokončení a vyvedení stavby.**

Termín pro dokončení poskytování služeb konzultanta: 31.12.2026

Výše uvedený termín pro dokončení poskytování služeb konzultanta je plně v souladu s účelem Smlouvy a termínem pro poskytování technické pomoci v rámci dokončovacích řízení a vyvedení stavby. Termín poskytování konzultačních služeb se prodlužuje o 3 měsíce z titulů prodloužení lhůty pro dokončení stavby zhotoviteli a o 12 měsíců z titulu prací jenž ještě zbývají po dokončení stavby. Celkem tedy doba poskytování služeb v rámci Dodatku č. 4 je 64 m + (12 m + 3 m) + (3 m + 12 m) = 94 měsíců (31.12.2026).

2.4 Nabídková cena dle Smlouvy ze dne 01. 08. 2017 ve výši **57 955 000,00 Kč** (slovy: padesát sedm milionů devět set padesát pět tisíc) bez DPH byla, na základě Dodatku č. 1, navýšena na částku **79 133 800,00 Kč** (slovy: sedmdesát devět milionů sto třicet tři tisíce osm set korun českých) bez DPH. Dále na základě Dodatku č.3 byla snížena o částku ve výši **290.000,00 Kč** (slovy: dvě stě devadesát korun českých) a zároveň navýšena o částku **30 225 000,00 Kč** (slovy: třicet milionů dvě stě

dvacet pět tisíc korun českých) bez DPH na celkových **109 068 800 Kč** (slovy: sto devět milionů šedesát osm tisíc osm set korun českých) bez DPH. Na základě tohoto Dodatku č. 4 se cena navyšuje o částku **4 020 000 Kč** (čtyři miliony dvacet tisíc korun českých) bez DPH. V rámci Dodatku č. 4 dochází k navýšení ve skupině 1 z titulu prodloužení lhůty pro dokončení stavby a z titulu prodloužení pomoci při dokončení a vyvedení stavby. Dále v rámci skupiny č. 2 dochází k úpravě čerpání dle skutečnosti plnění a dle předpokládaného čerpání v rámci dokončení a vyvedení stavby u jednotlivých pozic (celkový dopad v rámci skupiny je 0,00 Kč bez DPH), v rámci skupiny 4 pak dochází k úpravě čerpání u vybraných dvou pozic z titulu předpokládaného čerpání v rámci dokončení a vyvedení stavby (celkový dopad v rámci skupiny je 0,00 Kč bez DPH).

Odměna za poskytované konzultační služby (Cena služeb) dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 4 byla tedy nově sjednána ve výši **113 088 800 Kč** (slovy: sto třináct milionů osmdesát osm tisíc osm set korun českých) bez DPH, jak je podrobně specifikováno níže:

Cena služeb:

Cena poskytovaných konz. služeb dle Smlouvy bez DPH činí:	57 955 000,00 Kč
Cena poskytovaných konz. služeb dle Smlouvy, včetně Dodatku č. 1 bez DPH činí:	79 133 800,00 Kč
Cena poskytovaných konz. služeb dle Smlouvy, včetně Dodatku č. 2 bez DPH činí:	beze změny
Cena poskytovaných konz. služeb dle Smlouvy, včetně Dodatku č. 3 bez DPH činí:	109 068 800,00 Kč

Navýšení Ceny služeb v souvislosti s navýšením rozsahu poskytovaných konzultačních služeb dle Dodatku č. 4 činí:	4 020 200,00- Kč
--	------------------

Nová cena za poskytování konzultačních služeb bez DPH:	113 088 800,00- Kč
DPH 21%:	23 748 648,00- Kč
Nová cena vč. DPH 21%:	136 837 448,00- Kč

Zařazení změn Dodatku č. 4 do skupin dle zákona č. 134/2016 Sb.:

Ve skupině 1 Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	4 020 200,00 Kč bez DPH
Ve skupině 2 Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb, Hodnota skupiny 2	-4 195 000,00 Kč bez DPH +4 195 000,00 Kč bez DPH 0,00 Kč bez DPH
Ve skupině 4 Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.) Hodnota skupiny 4	-2 790 000,00 Kč bez DPH +2 790 000,00 Kč bez DPH 0,00 Kč bez DPH
Ve skupině č. 3, 5, 6 (§ 222 zákona č.134/2016)	0,00- Kč bez DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto právním jednáním, Dodatkem č. 4, se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v původním znění.

3.2 Tento Dodatek č. 4 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

3.3 Dodatek č. 4 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 3 a je účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

3.4 Pokud v tomto Dodatku č.4 není výslovně uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy mezi Objednatel a Konzultantem českým právem, především zák. číslo 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění.

3.5 Přílohu č. 1 Dodatku č.4 tvoří: Navýšení rozsahu poskytovaných služeb „D3 0310/II Hodějovice – Třebonín, TDI“ - Dodatek č.4

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB. O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze dne

V Praze dne

ZA OBJEDNATELE

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

ZA KONZULTANTA

IBR+SGS+BUNG-AG+BUNG-CZ_TDI

Ředitelka Správy České Budějovice
Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Podepsal: _____
DN: cn=_____
c=CZ, o=TES Consulting s.r.o.,
ou=1
Datum: 2025.11.05 14:12:06
+01'00'

ředitel společnosti, jednatel TES Consulting, s.r.o.
za „IBR+SGS+BUNG-AG+BUNG-CZ_TDI“
na základě plné moci

Přílohy:

1) Navýšení rozsahu poskytovaných služeb „D3 0310/II Hodějovice – Třebonín, TDI“ - Dodatek č.4

"IBR+SGS+BUNG-AG+BUNG-CZ_TDI"- Dodatek č.4 ROZSAH SLUZEVB																							
Služba - funkce	Počet dní dle SSD	Denní sazba	Celková cena dle SSD	Počet dní Dod 1	Počet dní Dod 3	Počet dní SSD+Dod1 a3	Celková cena SSD+Dod1+ 3	počet dní v měsíc dle Nabíd	Počet dní Dod4 skup 1	Počet dní oprava dle skutečnosti 2024/02- 2025/09, Skupina 2 "1+3" a "1+3"	počet dní oprava na výhled k dokončení stavby, skupina 2 "1+3" a "1+3"	skup 2 celkem "1+3" a "1+3"	počet dní oprava na výhled k dokončení stavby, skupina 4 "1+3" a "1+3"	zůstatek skutečnost k 09/25	zůstatek pro dokončen í po dod 4	změna dnu na požice navýšení v dod 4	změnu dnů na požice snížení v dod 4	součet dnů na požici v dod 4 včetně	změna v Kč na požice navýšení v dod 4	změna v Kč na požice snížení v dod 4	Celkem dní SSD+Dod 1+3+4	Cena Kč dle Dod 4	Celková cena SSD+Dod1+3+4
A) Tým asistenta správce stavby																							
1 Asistent správce stavby																							
2 Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce																							
3 Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtu																							
4 Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtu-nový									0														
5 Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring																							
6 Právník																							
7 Koordinátor BOZP																							
A) Tým správce stavby - celkem	CELKEM					CELKEM																	
B) Technická dozorní správa																							
8 Asistent specialista geotechnika																							
9 Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustky)																							
10 Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustky)																							
11 Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustky) - nový																							
12 Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi																							
13 Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi																							
14 Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi - nový																							
15 Asistent specialista trubní vedení																							
16 Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)																							
17 Asistent specialista geodet ÚOZ																							
18 Asistent specialista PKO																							
19 Asistent specialista ocelové konstrukce - nový																							
20 Asistent specialista akoozor																							
21 Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti																							
22 Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti - nový									0														
B) Technická dozorní správa - celkem	CELKEM					CELKEM																	
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci																							
23 Expert - inženýrská geologie																							
24 Expert - pozemní komunikace																							
25 Expert - mosty a inženýrské konstrukce									0														
26 Expert - produktový									0														
27 Expert - elektrotechnická zařízení									0														
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem	CELKEM					CELKEM			0			2	0	0									
A) Tým asistenta správce stavby - celkem																							
CELKEM						CELKEM			0		0										CELKEM		
B) Technická dozorní správa - celkem																							
CELKEM						CELKEM															CELKEM		
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem																							
CELKEM						CELKEM															CELKEM		
SSD						SSD+Dod1 +3															SSD+Dod 1+3+4	4 020 000	
DPH (21%)						SSD+Dod1 +3			skup 1	skup 2		skup 4	2								SSD+Dod 1+3+4		
Celkem vč. DPH						SSD+Dod1 +3															SSD+Dod 1+3+4		
Cena Kč dle Dod 4																							
Celková cena SSD+Dod 1+3+4																							

Podepsal
DN: cn=
c=CZ, o=TES Consulting s.r.o.,
ou=1
Datum: 2025.11.05 14:12:23
+0100

Digitálně podepsal:
Datum: 19.11.2025 16:14:53 +01:00