

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

I.

Smluvní strany

1. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
zastoupena: Ing. Tomáš Böhm, MBA – ředitel organizace
IČO: 000 95 711
DIČ: CZ00095711
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 86-6032100257/0100
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smlouvy: [REDACTED] – obchodně-investiční náměstek
Osoby oprávněné jednat
ve věcech realizace stavby: 1) [REDACTED] – vedoucí střediska Karviná
2) [REDACTED] – VTSÚ střediska Karviná
3) [REDACTED] – investiční technik
4) [REDACTED] – vedoucí investičního oddělení ředitelství
(dále jen „objednatel 1“)

Město Rychvald

se sídlem: Orlovská 678, 735 32 Rychvald
zastoupeno: [REDACTED] starostkou města
IČO: 00297615
DIČ: CZ00297615
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 2728791/0100
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smlouvy: [REDACTED], starostka města
Osoby oprávněné jednat
ve věcech realizace stavby: [REDACTED] vedoucí úředník odboru investic a správy
majetku
(dále jen „objednatel 2“)

a

2. PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
zastoupen: [REDACTED] na základě plné moci
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 1091107720/5500
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1006
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smlouvy: [REDACTED] na základě plné moci
Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických
a realizace stavby: [REDACTED] tel.: 604 226 441
(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.04.2025 smlouvu na realizaci stavebních prací „**Rekonstrukce silnice II/471 Rychvald-Bohumín-Záblatí, II. etapa**“ a následně dne 30.10.2025 došlo k uzavření Dodatku č. 1, který mění rozsah prací a také cenu díla. (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
 - projektové dokumentace 04/2024, vyhotovila projektantka [REDAKCE], Kašparova 1395/8, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČO 64638162,
 - podmínek pravomocného stavebního povolení ze dne 03.04.2023, č.j. MUBO/17831/2023 s nabytím právní moci ze dne 04.05.2023 vydaného stavebním úřadem v Bohumíně.
 - oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“),
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy
 - zadávací dokumentace k veřejné zakázce 011/OI-St/25-Zah předcházející uzavření této smlouvy
2. Při realizaci samotných stavebních **prací uvedených v odstavci výše nastaly okolnosti, při kterých došlo ke změně, která byla upravena Dodatkem č.1 smlouvy.**
3. **Z důvodů nutnosti realizovat další změny v rámci realizace stavby dochází v rámci Dodatku č. 2 k níže popsaným změnám v rozsahu díla také na dalších částech stavby,** tyto změny reflektují nutnost realizovat práce, které nebyly zcela zahrnuty v uzavřené smlouvě a rozsahu stanoveném projektovou dokumentací. Podrobný popis víceprací a méněprací je odůvodněn níže:

SO 103:

Vícepráce:

Poplatek za skládku - asfalty dle protokolu z laboratoře (určeno na skládku nebezpečného odpadu, s obsahem dehtu, kód odpadu 17 03 01) ve vazbě na ZBV 4 OVN stavby. Předmětem změny jsou související náhrady za uložení a odvoz. Cena je stanovena na základě porovnání obvyklé ceny pro stavby SSMSK.

Méněpráce:

Na základě jednání s autobusovými přepravci bylo nutné zajistit průjezd ulicí Rychvaldská v širší pruhu minimálně 3 m. Zhotovitel vstřícně navrhl vstřícně takovou organizaci dopravy, která splnila požadavek dopravců tím, že širší úpravy navržená projektem průměrně 3,1 metrů, byla změněna na 1,4 metrů. Tím došlo k úspoře v položkách č. 10,24, 29,30, 31, 32, 39, 66, 69, 93 bez dopadu na kvalitu celého díla. Dostatečné navázání vrstev bylo schváleno projektantem zápisem v SD. Kamenný obklad čela propustku nebyl realizován, položka byla uvedena omylem. V rámci projektu se původní propustek zrušil. Podrobně uvedeno v ZBV č. 5 ze dne 30.10.2025.

SO 301: Z důvodu požadavku majitelů přilehlých pozemků došlo k této změně. Změna byla vyvolána nutností úpravy způsobu odvodnění a doplnění potřebných tvarovek ve vazbě na souběh doplněného odvodnění středotlakého plynovodu. Toto nepředpokládal původní projekt a rozpočet. Na základě zaměření skutečného stavu došlo k úpravě výměr dle skutečnosti, jde o doměrky podle skutečného geodetického zaměření na stavbě. ZBV č. 6 ze dne 30.10.2025.

Vedlejší a ostatní náklady:

Vícepráce - Navýšení k pol. 8 Dočasná dopravní opatření je nezbytné z bezpečnostních a technických důvodů ve vazbě na překážku v práci a prodlužovaný termín realizace stavby.

Doba je doložena zápisy v deníku a zápisy z KD stavby. Původně 153 dní muselo být prodlouženo na 209 dní, po kterou nemohla být dopravní opatření zrušena. Cena byla určena výpočtem skutečného navýšení o 36 % viz ZBV č. 7 ze dne 30.10.2025.

4. Z důvodů uvedených v odst. 3 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a také následně Dodatku č. 1, který je uzavírán v souladu s ustanoveními § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se specifikací, která je uvedena v ZBV 5 až 7 ze dne 30.10.2025.
5. Na základě dohody všech smluvních stran se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 011/OI-St/25-Zah ze dne 15.04.2025 včetně Dodatku č. 1 ze dne 30.10.2025 o ustanovení upravená **Dodatkem č. 2** z následujících důvodů:
 - dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro dokončení stavby
 - změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla
 - platební podmínky ve vazbě na stanovenou překážku v provádění části díla vlivem klimatických podmínek

III.

1. Z důvodů uvedených v čl. II. odst. 3 až 5 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

a) článek V. Cena za dílo se mění a zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH dle SoD a Dodatku č. 1	17 047 095,24
Méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	- 658 373,68
Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	1 306 788,29
Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	17 695 509,85
DPH	3 716 057,07
Cena dle dodatku č. 2 včetně DPH	21 411 566,92

Z toho SSMSK hradí níže uvedené objekty:

- SO 101 – Okružní křižovatka silnic II/471 x III/4712
– není řešeno Dodatkem č. 2
- SO 102 – Komunikace II/471, k. ú. Rychvald – není řešeno Dodatkem č. 2
- **SO 103 – Komunikace II/471, k. ú. Bohumín Záblatí – je předmětem Dodatku č. 2**
- **SO 301 – Dešťová kanalizace – je předmětem Dodatku č. 2**

- Ostatní náklady 70 % - je předmětem Dodatku č. 2
- VRN Vedlejší rozpočtové náklady 70 % - není řešeno Dodatkem č. 2

Cena za dílo SSMSK (v Kč)	celkem
Cena bez DPH dle SoD a Dodatku č. 1	12 201 956,30
Méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	658 373,68
Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	1 273 891,49
Cena Dodatku č. 2 bez DPH	12 817 474,11
DPH dle Dodatku č. 2	2 691 669,56
Cena dle Dodatku č. 2 vč. DPH	15 509 143,67

Z toho Město Rychvald hradí níže uvedené objekty:

SO 104 – Autobusová zastávka – není řešeno Dodatkem č. 2

SO 105 – Místní komunikace ul. Záblatská – není řešeno Dodatkem č. 2

SO 403 – Přeložka a ochrana veřejného osvětlení **(tento objekt není dle zadávacího řízení součástí smlouvy o dílo)**

SO 801 – Rekultivace a vegetační úpravy ploch po výstavbě – není řešeno Dodatkem č. 2

Ostatní náklady 30 % - je předmětem Dodatku č. 2

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 %

Cena za dílo Město Rychvald (v Kč)	celkem
Cena bez DPH dle SoD a Dodatku č. 1	4 845 138,94
Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	32 896,80
Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	4 878 035,74
DPH dle Dodatku č. 2	1 024 387,25
Cena dle Dodatku č. 2 vč. DPH	5 902 423,25

Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, protože objednatel nejedná jako osoba povinná k dani dle § 92a zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty.

b) platební podmínky ve vazbě na stanovenou překážku v provádění části díla vlivem klimatických podmínek

Smluvní strany se dohodly, že z důvodů klimatických podmínek je nutné převzít dílo s následujícími nedodělkami:

Zdůvodnění změny termínu ukončení a předání díla. Z důvodu realizace prací na středotlakém plynovodu (viz čl. IV bod 3. písmeno c) smlouvy o dílo) nebylo možno po dobu 56 dní provádět práce na SO 103 - Komunikace II/471, k. ú. Bohumín Záblatí.

Doba je doložena zápisy v deníku a zápisy z KD stavby. Původně 153 dní musí být prodlouženo takto:

- a) uzavírka na 209 dní, po kterou nemohla být dopravní opatření zrušena,
- b) po spuštění provozu budou realizovány další práce na SO 103 s SO 301, ve smyslu odsouhlasených změn dle Dodatku č. 2. Realizace těchto prací si vyžádá 73 dní, jak dokládá aktualizovaný, odsouhlasený harmonogram zhotovitele. Předpoklad dokončení stavby je 12.12.2025.
- c) zhotoviteli bude poskytnuta lhůta 5 dnů na kompletaci dokladů, GP a ZZ. S ohledem na nutnost odsouhlasení geometrického plánu na nový stav nejen ze strany obou objednatelů, ale také ze strany Města Bohumín před zasláním k potvrzení katastru nemovitostí, bude závěrečná zpráva dokončena až v lednu 2026.
- d) Vodorovné dopravní značení v plastu v hodnotě 104 720,10 Kč bez DPH; 21 991,22 Kč DPH v zákonné výši; 126 711,32 Kč vč. DPH bude dokončeno do 30.5.2026.

Z tohoto důvodu dochází k uplatnění podmínek stanovených v čl. IV. Doba a místo plnění, odst. 3, písm. a) se stanovením termínu dokončení těchto prací nejpozději do 30.05.2026.

V návaznosti na převzetí díla s výše uvedenými nedodělkami se smluvní strany dohodly, na změně čl. VI. Platební podmínky, odst. 1 až odst. 4, kdy je stanoveno, že výše uvedená položky oceněného soupisu prací s názvem „Vodorovné dopravní značení plast“ (v rámci SO 101 položky č. 103 až 106 bude fakturována samostatně až po dokončení souvisejících stavebních prací.

Z tohoto důvodu dochází ke změně, která umožňuje vystavení faktury za provedené dílo, které bude převzato s výše popsány nedodělkami a následně vystavení samostatné faktury za provedení prací výše uvedených.

IV.

- 1. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Je-li dodatek uzavírán elektronicky, jedná se o jeden elektronický originál.
- 2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel 1. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.
- 4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 5. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo rozhodla Rada města Rychvald na svém 120. zasedání konaném dne 7.11.2025 pod číslem usnesení 120/4.

Dodatek č.2 ke smlouvě přezkoumal ve vztahu k VZ


obchodně-investiční náměstek


V Ostravě dne 07.11.2025


.....
za objednatele 1
Ing. Tomáš Böhm, MBA
ředitel organizace

V Ostravě dne 07.11.2025


za zhotovitele
 na
základě plné moci

V Rychvaldu dne 07.11.2025


za objednatele 2

starostka města