

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: III/11232 Děkanovice – Tomice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice III/11232	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 121 / 1	Číslo ZBV: 1
---	---	---------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha
IČ: 43005560

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	488 391,08	488 391,08

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-534 976,70	125 513,49	-409 463,21

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-534 976,70	613 904,57	78 927,87

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list																										
Název Stavby dle SoD: III/11232 Děkanovice – Tomice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice III/11232	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 121 / 1	Číslo ZBV / Skupina změny: 1 . 1																								
Strany smlouvy o dílo SMLD-0397/00066001/2025 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 26.3.2025 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha																										
<u>Přílohy Změnového listu:</u> <table><tr><td>1. Krycí list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>2. Změnový list</td><td>4</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>5. Přehled zařazení změn do Skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>6. Přehled dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td>16</td><td>počet listů</td></tr></table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	4	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů	5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	6. Přehled dokladů	1	počet listů	7. Soupis prací SO po všech změnách	2	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	16	počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
1. Krycí list	1	počet listů																								
2. Změnový list	4	počet listů																								
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																								
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů																								
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů																								
6. Přehled dokladů	1	počet listů																								
7. Soupis prací SO po všech změnách	2	počet listů																								
Další doklady dle přehledu dokladů	16	počet listů																								
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Doměření skutečnosti																										
Po dokončení stavebních prací v požadovaném rozsahu, bylo vyhodnoceno množství skutečně dodané na stavbu (viz dodací listy ACL a ACO) a bylo zjištěno navýšení oproti zadání. Pokládka vyrovnávací asfaltové vrstvy ACL16+ byla navýšena s ohledem na rovinatost stávající komunikace . U ohrusné vrstvy dochází k navýšení na základě geodetického zaměření skutečně provedené plochy. Tato změna se týká položek 113728.A, 93818, 572113, 572213, 574A34, 574C06 a 014103.R Po zaslání Žádosti o vydání pokynu k variaci (příloha ZBV) byl vydán Objednatелеm Souhlas se zpracováním ZBV(příloha ZBV). Tato změna zvyšuje smluvní cenu stavby o 488 391,08 Kč. Jedná se o Vyhrazené změny závazku, které jsou podle čl. 5, odst. 1, písm. a) a čl. 7, odst. 2, písm. b) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100, odst. 1) se jedná o změny vyhrazené.																										

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	488 391,08	488 391,08	488 391,08

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing.Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Borek Růžek podpis

Projektant (autorský dozor): jméno František Petrásek podpis

Stavební dozor: jméno František Petrásek podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele: jméno Bc. Milan Jonszta podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis

Zhotovitel: jméno Borek Růžek Ing Daniel Krtek podpis

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/11232 Děkanovice – Tomice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice III/11232	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 121 / 1	Číslo ZBV / Skupina změny: 1 . 3
---	---	--

Strany smlouvy o dílo SMLD-0397/00066001/2025 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 26.3.2025 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha

<u>Přílohy Změnového listu:</u>			<u>Příjemce</u>		
1. Krycí list	1	počet listů	Objednatel		
2. Změnový list	4	počet listů	Zhotovitel		
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	Projektant (AD)		
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů	Stavební dozor		
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	Supervize		
6. Přehled dokladů	1	počet listů			
7. Soupis prací SO po všech změnách	2	počet listů			
Další doklady dle přehledu dokladů	16	počet listů			

Iniciátor Změny: Zhotovitel
Předmět Změny: Změna rozsahu prací, neprovedené práce

Z důvodu zajištění plnohodnotného odvodnění bylo zapotřebí provést vyčištění příkopů ve větším rozsahu než předpokládala zadávací dokumentace. Při tomto čištění byly objeveny propustky, které bylo zapotřebí vyčistit a opravit, vč. čel a zábradlí. Tato změna má vliv do položek 124738, 12932 a 918513. V zadávací dokumentaci pro tuto stavbu bylo uvažováno s opravou dvou mostů v dané trase. V předstihu před zahájením této stavby došlo k opravě mostů a z tohoto důvodu dochází k plnému odpočtu položek 113728.B, 574E06, 46591, 917224, 938451, 78382, 97811, 626221 a částečně u položky 78312.

Po zaslání Žádosti o vydání pokynu k variaci (příloha ZBV) byl vydán Objednatelům Souhlas se zpracováním ZBV(příloha ZBV), souhlasné vyjádření vydal TDI (příloha ZBV)

Tyto změny snižují smluvní cenu stavby o -409 460,73 Kč.

Jedná se o Změny nepředvídané, které jsou podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-534 976,70	125 513,49	-409 463,21	660 490,19

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing. Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Borek Růžek podpis

Projektant (autorský dozor): jméno František Petrásek podpis

Stavební dozor: jméno František Petrásek podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele: jméno Bc. Milan Jonszta podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis

Zhotovitel: jméno Borek Růžek Ing Daniel Krtek podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	III/11232 Děkanovice – Tomice
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	121 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Silnice III/11232

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
9 174 719,31

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	9 174 719,31	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-534 976,70	613 904,57	613 904,57	6,69%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-534 976,70	9 253 647,18	78 927,87	0,86%

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: III/11232 Děkanovice – Tomice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 121 Silnice III/11232								SO 121					
Číslo a název rozpočtu: SO 121 Silnice III/11232								Skupina změn 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	1 542,350	1 670,350	128,000	10,000	15 423,50	0,00	1 280,00	16 703,50	1 280,00	8,30%
2	113728.A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 50 mm, odvoz 20 km	M3	785,150	812,540	27,390	610,000	478 941,50	0,00	16 707,90	495 649,40	16 707,90	3,49%
5	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETENÍM (samosběr)	M2	15 248,000	16 250,800	1 002,800	2,000	30 496,00	0,00	2 005,60	32 501,60	2 005,60	6,58%
2	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	15 248,000	16 250,800	1 002,800	12,330	188 007,84	0,00	12 364,52	200 372,36	12 364,52	6,58%
3	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	15 248,000	16 250,800	1 002,800	11,330	172 759,84	0,00	11 361,72	184 121,56	11 361,72	6,58%
4	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	15 248,000	16 250,800	1 002,800	203,300	3 099 918,40	0,00	203 869,24	3 303 787,64	203 869,24	6,58%
5	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	915,000	977,546	62,546	3850,000	3 522 750,00	0,00	240 802,10	3 763 552,10	240 802,10	6,84%
Celkem								0,00	488 391,08		488 391,08		

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Borek Růžek, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: František Petrásek, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

Název stavby dle SdP: III/11232 Děkanovice – Tominice											
Číslo a název SO/PS: SO 121 Smlouva III/11232											
Číslo a název rozpočtu: SO 121 Smlouva III/11232											
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)											
SO 121											
Skupina změn 3											
Podíl cen	Rozdíl cen	Celkem	Změny záporné	Změny kladné	Změny záporné	Cena za ve Smlouvě	Cena za rozdílu	Množství po změně	Množství ve Smlouvě	Název položky	Pol. č.
14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3
207,25%	207,25%	207,25%	9 868,70	9 868,70	9 868,70	9 868,70	9 868,70	9 868,70	9 868,70	9 868,70	9 868,70
34,73%	34,73%	34,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21,6000%	21,6000%	21,6000%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574,606	574,606	574,606	991,492,40	991,492,40	991,492,40	991,492,40	991,492,40	991,492,40	991,492,40	991,492,40	991,492,40
465,991	465,991	465,991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127,8	1127,8	1127,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	8	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	9	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	19	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	25	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	27	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	28	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	29	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	30	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	31	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	32	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	33	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	34	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	35	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	36	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	37	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	38	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	39	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	40	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	41	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	42	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	43	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	44	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	45	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	46	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	47	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	48	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	49	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	50	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	51	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	52	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	53	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	54	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	55	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	56	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	57	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	58	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	59	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	60	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	61	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	62	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	63	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	64	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	65	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	66	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	67	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	68	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	69	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	70	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	71	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	72	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	73	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	74	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	75	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	76	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	77	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	78	78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	79	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	80	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	81	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	82	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	83	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	84	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	85	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	86	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	87	87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	88	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	89	89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	90	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	91	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	92	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	93	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	94	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	95	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	96	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	97	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	98	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	99	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	101	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	102	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	103	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	104	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	105	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	106	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	107	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	108	108	0,00	0,00	0,00	0					

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitelé odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Pořizují zároveň skutečně provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Borek Růžek, (stavbyvedoucí)

Za Objednatel: František Petršák, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/11232 Děkanovice – Tomice

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	11 233 553,61
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	11 312 481,48
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	13 688 102,59
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,70%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	4,35%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-409 463,21
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-3,65%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 370 066,08

12=(1)*0,15	Limit	1 685 033,04
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/11232 Děkanovice – Tomice	- 534 976,70	613 904,57	78 927,87	0,00	488 391,08	488 391,08	0,00	0,00	0,00	- 534 976,70	125 513,49	-409 463,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	1	Silnice III/11232 / Doměření skutečnosti a Změna rozsahu prací, neprovedené práce	- 534 976,70	613 904,57	78 927,87	0,00	488 391,08	488 391,08	0,00	0,00	0,00	- 534 976,70	125 513,49	-409 463,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	III/11232 Děkanovice – Tomice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice III/11232
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 121 / 1

Doklad	počet listů
08 Žádost o vydání pokynu k variaci (Žádost o změnu rozsahu díla) ze dne 4.10.2025	4
09 Pokyn Objednatele k vypracování ZBV ze dne 13.10.2025	2
10 Vyjádření TDI a AD k ZBV ze dne 14.10.2025	1
11 Geodetický protokol ACO	7
12 Rekapitulace AHV	1
13 Rekapitulace odpadů	1
Počet listů celkem	16

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: III/11232 Děkanovice – Tomice Číslo a název SO/PS: SO 121 Silnice III/11232 Číslo a název rozpočtu: SO 121 Silnice III/11232								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 121					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	1 542,350	1 670,350	128,000	10,00	15 423,50	0,00	1 280,00	16 703,50	1 280,00	8,30%
		ZBV 1: na základě soupisu skládkových vážních listů 1650,2 t (zemina příkopy) + 20,15 (zemina propustky) = 1670,35 t											
2	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	74,230	74,230	0,000	350,00	25 980,50	0,00	0,00	25 980,50	0,00	0,00%
3	015131	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	6,630	6,630	0,000	10,00	66,30	0,00	0,00	66,30	0,00	0,00%
1	124738	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	12,600	43,770	31,170	310,00	3 906,00	0,00	9 662,70	13 568,70	9 662,70	247,38%
		ZBV 1: bráno původním poměrem s položkou obkladu tj. 12,6/5,9=cca 2,135 realita tedy 16,751 x 2,135 = 35,77m3 k tomu vykopaný vsakovací dren u obce Děkanovice 8 m3 celkem tedy 35,77+8=43,77 m3											
2	113728.A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 50 mm, odvoz 20 km	M3	785,150	812,540	27,390	610,00	478 941,50	0,00	16 707,90	495 649,40	16 707,90	3,49%
		ZBV 1: dle geodetického protokolu 16 250,8*0,05											
3	113728.B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 50 mm, odvoz 20 km	M3	99,112	0,000	-99,112	610,00	60 458,32	-60 458,32	0,00	0,00	-60 458,32	-100,00%
		ZBV 1: mosty na trase opraveny v předstihu											
4	113438	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	M3	2,763	2,763	0,000	1089,27	3 009,65	0,00	0,00	3 009,65	0,00	0,00%
5	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETENÍM (samosběr)	M2	15 248,000	16 250,800	1 002,800	2,00	30 496,00	0,00	2 005,60	32 501,60	2 005,60	6,58%
		ZBV 1: dle geodetického protokolu											
6	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	2 955,000	2 955,000	0,000	55,00	162 525,00	0,00	0,00	162 525,00	0,00	0,00%
7	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	1 816,000	1 816,000	0,000	125,00	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00%
8	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	460,000	620,000	160,000	135,00	62 100,00	0,00	21 600,00	83 700,00	21 600,00	34,78%
		ZBV 1: zaměřeno na stavbě za pomoci silničního kolečka											
9	12980	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS	1,000	1,000	0,000	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00%
1	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	3 138,000	3 138,000	0,000	105,00	329 490,00	0,00	0,00	329 490,00	0,00	0,00%
2	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	15 248,000	16 250,800	1 002,800	12,33	188 007,84	0,00	12 364,52	200 372,36	12 364,52	6,58%
		ZBV 1: dle geodetického protokolu											
3	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	15 248,000	16 250,800	1 002,800	11,33	172 759,84	0,00	11 361,72	184 121,56	11 361,72	6,58%
		ZBV 1: dle geodetického protokolu											
4	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	15 248,000	16 250,800	1 002,800	203,30	3 099 918,40	0,00	203 869,24	3 303 787,64	203 869,24	6,58%
		ZBV 1: dle geodetického protokolu											
5	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	915,000	977,546	62,546	3850,00	3 522 750,00	0,00	240 802,10	3 763 552,10	240 802,10	6,84%
		ZBV 1: dle vážních listů a obj. hmotnosti 2393,62 t / 2,4486 t/m3 = 977,546 m3											
6	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	99,110	0,000	-99,110	3950,00	391 492,40	-391 492,40	0,00	0,00	-391 492,40	-100,00%
		ZBV 1: mosty na trase opraveny v předstihu											
7	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	397,500	397,500	0,000	85,00	33 787,50	0,00	0,00	33 787,50	0,00	0,00%
8	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	13,700	13,700	0,000	190,00	2 603,00	0,00	0,00	2 603,00	0,00	0,00%
9	567104	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z KAMENIVA ZPEV CEMENTEM - TL. 120 MM	M3	13,700	13,700	0,000	2450,00	33 565,00	0,00	0,00	33 565,00	0,00	0,00%
10	574C08	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, TL. 80MM	M3	11,200	11,200	0,000	4629,58	51 851,30	0,00	0,00	51 851,30	0,00	0,00%
11	46591	DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ	M2	2,240	0,000	-2,240	4176,00	9 354,24	-9 354,24	0,00	0,00	-9 354,24	-100,00%
		ZBV 1: mosty na trase opraveny v předstihu											
1	899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15	M3	7,700	7,700	0,000	3206,50	24 690,05	0,00	0,00	24 690,05	0,00	0,00%
1	918513	ČELA PROPUSTU Z KAMENE - OBKLAD	M3	5,900	16,758	10,858	7455,00	43 984,50	0,00	80 946,39	124 930,89	80 946,39	184,03%

		ZBV 1: <i>Tomice vtok 2,5 m2</i> <i>Jezevec vtok dno 4 m2, výtok dno 6 m2, svah 6,96 m2, silnice 2,4 m2, kužely 2 x 4m2</i> <i>Děkanovice vtok dno 6 m2, sva pole 6 m2, svah silnice 3 m2, výtok 3 m2</i> <i>Celkem 47,86 m2</i>											
2	9181C	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM Z BETONU	KS	2,000	2,000	0,000	12455,00	24 910,00	0,00	0,00	24 910,00	0,00	0,00%
3	918357	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM	M	7,600	7,600	0,000	4300,80	32 686,08	0,00	0,00	32 686,08	0,00	0,00%
4	9186D2	VTOK JÍMKY KAMEN VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KS	1,000	1,000	0,000	4500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
5	935832	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO BETONU TL 100MM	M2	6,000	6,000	0,000	3100,00	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00%
6	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	397,500	397,500	0,000	85,00	33 787,50	0,00	0,00	33 787,50	0,00	0,00%
7	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	16,500	0,000	-16,500	550,00	9 075,00	-9 075,00	0,00	0,00	-9 075,00	-100,00%
		<i>ZBV 1: mosty na trase opraveny v předstihu</i>											
8	938451	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO VZDUCEM	M2	32,500	0,000	-32,500	225,00	7 312,50	-7 312,50	0,00	0,00	-7 312,50	-100,00%
		<i>ZBV 1: mosty na trase opraveny v předstihu</i>											
9	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	32,500	0,000	-32,500	500,00	16 250,00	-16 250,00	0,00	0,00	-16 250,00	-100,00%
		<i>ZBV 1: mosty na trase opraveny v předstihu</i>											
10	97811	OTLUČENÍ OMÍTKY	M2	3,800	0,000	-3,800	100,00	380,00	-380,00	0,00	0,00	-380,00	-100,00%
		<i>ZBV 1: mosty na trase opraveny v předstihu</i>											
11	626221	REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM	M2	3,800	0,000	-3,800	3242,80	12 322,64	-12 322,64	0,00	0,00	-12 322,64	-100,00%
		<i>ZBV 1: mosty na trase opraveny v předstihu</i>											
12	78312	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST	M2	31,300	1,160	-30,140	940,00	29 422,00	-28 331,60	0,00	1 090,40	-28 331,60	-96,29%
		<i>ZBV 1: nátěr zábradlí na propustky, ostatní odečet - mosty na trase opraveny v předstihu</i>											
13	348171	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH S NÁTĚREM- dodávka a montáž	KG	85,280	196,150	110,870	120,00	10 233,60	0,00	13 304,40	23 538,00	13 304,40	130,01%
		<i>ZBV 1: výroba nového zábradlí na objevené propustky</i>											
14	93852	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE	M2	2,800	2,800	0,000	153,27	429,16	0,00	0,00	429,16	0,00	0,00%
		Celkem					9 174 719,31	- 534 976,70	613 904,57	9 253 647,19	78 927,87		



PORR a.s.

Vaše značka:
Váš dopis ze dne:
Naše značka:
Náš dopis:

Objednatel

Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11,
150 21 Praha 5 - Smíchov

V Praze dne 4.10.2025

Dílo (veřejná zakázka): „**III/11232 Děkanovice – Tomice**“

Označení/číslo smlouvy objednatele: SMLD-0397/00066001/2025

Věc: **Žádost o pokyn k předložení ZBV 1**

Dobrý den,

Společnost PORR a.s. podala nabídku na realizaci veřejné zakázky „III/11232 Děkanovice – Tomice“. Po vyhodnocení všech nabídek byla naše nabídka vyhodnocena jako nejvýhodnější a následně byla uzavřena smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky. Zhotovitel zahájil práce v souladu s rozhodnutím o DIO.

V rámci provádění stavby III/11232 Děkanovice – Tomice došlo k úpravě množství jednotlivých položek v rámci „doměrků“ a jsou součástí vyčíslení v příloze (návrh změnového listu). Doložení přesných výměr bude uvedeno v návrhu samostatného ZBV na základě geodetického zaměření, vážních lístků apod.

Na základě tohoto zjištění Vás tímto žádáme o pokyn k předložení změnového listu ZBV 1, který by reflektoval správnou výměru reálně provedených prací.

Děkuji

S pozdravem
Za Zhotovitele



Borek Růžek
Vedoucí provozu JIH a ZÁPAD
PORR a.s.

Přílohy:

- Rozdílový soupis prací SO 121
- Rozdílový soupis prací SO 122

Porr a.s.
Dubečská 3238/36

Sídlo: Dubečská 3238/36
Strašnice, 100 00 Praha 10
Kancelář: Velichovská 123, 551 01
Jaroměř
OR u MS v Praze, Oddíl B, Vložka 1006
IČO 43005560, DIČ CZ43005560

Raiffeisenbank a.s.
BAN
CZ975500001091107720
BIC RZBCCZPP

www.porr.cz

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/11232 Děkanovice - Tomice Číslo a název SO/PS: SO 121 Silnice III/11232 Číslo a název rozpočtu: CMS Čechovice, km 9,114 - 12,170, ULS 2312A090 - 2312A091								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO - Skupina změn 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	1 542,35	1 670,35	128,00	10,00	15 423,50	0,00	1 280,00	16 703,50	1 280,00	8,30%
1	124738	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	12,66	43,77	31,11	310,00	3 924,60	0,00	9 644,10	13 568,70	9 644,10	245,73%
2	113728.A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 50 mm, odvoz 20 km	M3	785,15	812,540	27,390	610,00	478 941,50	0,00	16 707,90	495 649,40	16 707,90	3,49%
3	113728.B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 50 mm, odvoz 20 km	M3	99,11	0,00	-99,11	610,00	60 457,10	-60 457,10	0,00	0,00	-60 457,10	-100,00%
5	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETENÍM (samosběr)	M2	15 248,00	16 250,80	1 002,80	2,00	30 496,00	0,00	2 005,60	32 501,60	2 005,60	6,58%
8	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	460,00	620,000	160,000	135,00	62 100,00	0,00	21 600,00	83 700,00	21 600,00	34,78%
2	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	15 248,00	16 250,80	1 002,80	12,33	188 007,84	0,00	12 364,52	200 372,36	12 364,52	6,58%
3	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	15 248,00	16 250,80	1 002,80	11,33	172 759,84	0,00	11 361,72	184 121,56	11 361,72	6,58%
4	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	15 248,00	16 250,80	1 002,80	203,30	3 099 918,40	0,00	203 869,24	3 303 787,64	203 869,24	6,58%
5	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	915,00	975,048	60,05	3 850,00	3 522 750,00	0,00	231 184,80	3 753 934,80	231 184,80	6,56%
6	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	99,11	0,00	-99,11	3 950,00	391 484,50	-391 484,50	0,00	0,00	-391 484,50	-100,00%
11	46591	DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ	M2	2,24	0,00	-2,24	4 176,00	9 354,24	-9 354,24	0,00	0,00	-9 354,24	-100,00%
1	918513	ČELA PROPUSTU Z KAMENE - OBKLAD	M3	5,90	16,751	10,85	7 455,00	43 984,50	0,00	80 894,21	124 878,71	80 894,21	183,92%
7	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	16,50	0,00	-16,50	550,00	9 075,00	-9 075,00	0,00	0,00	-9 075,00	-100,00%
8	938451	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO VZDUCHEM	M2	32,50	0,00	-32,50	225,00	7 312,50	-7 312,50	0,00	0,00	-7 312,50	-100,00%
9	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	32,50	0,00	-32,50	500,00	16 250,00	-16 250,00	0,00	0,00	-16 250,00	-100,00%
10	97811	OTLUČENÍ OMÍTKY	M2	3,80	0,00	-3,80	100,00	380,00	-380,00	0,00	0,00	-380,00	-100,00%

11	626221	REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM	M2	3,80	0,00	-3,80	3 242,80	12 322,64	-12 322,64	0,00	0,00	-12 322,64	-100,00%
12	78312	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST	M2	31,30	1,16	-30,14	940,00	29 422,00	-28 331,60	0,00	1 090,40	-28 331,60	-96,29%
13	348171	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH S NÁTĚREM- dodávka a montáž	KG	85,28	195,15	109,87	120,00	10 233,60	0,00	13 184,40	23 418,00	13 184,40	128,83%
						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOUI
		Celkem							- 534 967,58	604 096,49		69 128,91	

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/11232 Děkanovice - Tomice Číslo a název SO/PS: SO 122 SANACE KOMUNIKACE 35 cm Číslo a název rozpočtu: CMS Čechovice, km 9,114 - 12,170, ULS 2312A090 - 2312A091								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO -					
								Skupina změn 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	822,96	828,846	5,89	10,00	8 229,60	0,00	58,86	8 288,46	58,86	0,72%
2	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, TL. 80MM, VČETNĚ ODKUPU	M3	121,92	122,792	0,87	610,00	74 371,20	0,00	531,92	74 903,12	531,92	0,72%
3	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	411,48	414,423	2,943	250,00	102 870,00	0,00	735,75	103 605,75	735,75	0,72%
4	18110	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 524,00	1534,900	10,90	25,00	38 100,00	0,00	272,50	38 372,50	272,50	0,72%
5	21461C	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	1 524,00	1534,900	10,90	155,00	236 220,00	0,00	1 689,50	237 909,50	1 689,50	0,72%
6	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	1 524,00	1534,900	10,900	180,00	274 320,00	0,00	1 962,00	276 282,00	1 962,00	0,72%
7	567104	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z KAMENIVA ZPEV CEMENTEM - TL. 120 MM	M3	182,88	184,188	1,31	2 300,00	420 624,00	0,00	3 008,40	423 632,40	3 008,40	0,72%
8	574C08	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ , TL. 80MM	M3	121,92	122,792	0,87	3 100,00	377 952,00	0,00	2 703,20	380 655,20	2 703,20	0,72%
						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOUI
		Celkem							0,00	10 962,13		10 962,13	

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha

Vyřizuje
Bc. Milan Jonszta

Tel. číslo/e-mail

Praha
13.10.2025

Věc: „Výzva zhotoviteli ke změně rozsahu díla ZBV 01 a 02 : III/11232 Děkanovice-Tomice,

S odvoláním na ust. čl. 6 Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo objednatele č. SMLD-0397/00066001/2025, odst. 6.7. požadujeme jako Objednatel změnu rozsahu Díla v souladu vašim Oznámením nároku zhotovitele (=ozn. nepředvídatelné okolnosti) ze dne 4.10.2025, a to při respektování povinnosti Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon o ZVZ“).

Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že :

- při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací,
- termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.
- zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s vámi podaným oznámením :

SO 121 silnice III/11223

Na základě oznámení zhotovitele dochází k dopřesnění skutečně provedených prací na základě geometrického zaměření u asfaltových ploch ACO11+ v tl. 4 cm a na základě vážních listků u vyrovnávací plochy ACL16+ (položky 574A34, 574C06 a související položky 93818, 572113, 572213 a 113728.A). Z důvodu zajištění řádného odvodnění vozovky bylo nutné provést čištění příkopů ve větším rozsahu (12932). Při tomto čištění bylo objeveno trubní vedení pod komunikací III/11232 (silniční propustky), které bylo nutné zachovat pro zajištění kvalitního odvodnění vozovky – dochází k navýšení položky 124738 a 014103.R. V rámci očištění nově objevených propustků bylo zapotřebí opravit jejich čela a zřídit bezpečnostní systém vč. nátěru – navýšení u položek 918513, 348171.


Naopak k úplnému odpočtu dochází u položek 113728.B, 574E06, 46591, 917224, 938451, 78382, 97811, 626221 a částečně u položky 78312. Tyto práce měly být provedeny na dvou mostech umístěných na silnici III/11232. Nicméně, k opravě mostů došlo v rámci jiné investiční akce v předstihu naší stavby.

SO 122 SANACE

Na základě oznámení zhotovitele dochází k dopřesnění skutečně provedených prací na základě geometrického zaměření u provedených sanací vrstvy ACP22+ a souvisejících položek v tomto SO.

Objednatel s výše uvedeným souhlasí a žádá Zhotovitele o zpracování ZBV č.1 a č.2

S pozdravem



Bc. Milan Jonszta
Vedoucí manažer
zástupce vedoucího oblasti Benešov

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha

Vyřizuje
František Petrásek

Příbram
14.10.2025

Věc: Vyjádření TDI a AD k ZBV 1 a 2 na stavbu „III/11232 Děkanovice-Tomice“

ZBV č.1

SO 121 silnice III/11223

Zařazení do skupiny 1 (doměrek) na základě geodetického zaměření a vážních listků u položek 113728.A, 574A34, 574C06, 93818, 572113 a 572213.

Zařazení do skupiny 3 (neočekávané skutečnosti) u položek 12932, 124738 a 014103.R z důvodu potřeby vyčištění příkopů ve větším rozsahu pro zajištění plnohodnotného odvodnění komunikace. Při čemž byly objeveny propustky, které bylo zapotřebí vyčistit a opravit, vč. čel a zábradlí. Navýšení je tedy u položek 12932, 124738 a 014103.R, 918513, 348171.

V zadávací dokumentaci pro tuto stavbu bylo uvažováno s opravou dvou mostů v dané trase. Avšak v předstihu došlo k samostatné investiční opravě zmíněných mostů a z tohoto důvodu dochází k plnému odpočtu položek 113728.B, 574E06, 46591, 917224, 938451, 78382, 97811, 626221 a částečně u položky 78312.

ZBV č.2

SO 122 SANACE

Zařazení do skupiny 1 (doměrek) na základě geodetického zaměření a vážních listků u položek 015111, 11372, 122738, 18110, 21461C, 56333, 567104 a 574C08

TDI a AD souhlasí s ZBV k výše uvedené stavbě.

S pozdravem


František Petrásek
Provozní cestmistr Čechtice

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Akce: Tamice – Děkanovice

Popis zaměření: zaměření nové živice

Lokalita: ků. Tamice u Velkých Kralovic, Děkanovice

Souřadnicový/výškový systém: S-JTSK/Bpv

Měřítko: 1:5000

Zaměřil/Vyhotovil: Ing. Martin Kolář 4.9.2025/9.9.2025

Celková plocha nové živice: 16250.8 m²



0-100 m



geodetická služba
150 00 Praha 5, Matoušova 18
IČO: 67986013

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Akce: Tomice - Děkanovice

Popis zaměření: zaměření nové živice

Lokalita: ků. Tomice u Velkých Kralovic, Děkanovice

Souřadnicový/výškový systém: S-JTSK/ Bpv

Zaměřil:/Vyhotovil: Ing. Martin Kolář 4.9.2025/9.9.2025

Celková plocha nové živice: 16250.8 m²

SEZNAM SOUŘADNIC (S-JTSK, Bpv)

CB	Y	X	Z	poznámka
1	697377.01	1099492.46	449.48	živice
2	697388.84	1099521.85	451.31	živice
3	697394.43	1099536.39	452.06	živice
4	697397.37	1099546.34	452.17	živice
5	697400.47	1099558.41	453.37	živice
6	697402.11	1099568.28	453.51	živice
7	697402.10	1099580.10	454.59	živice
8	697400.85	1099597.21	455.74	živice
9	697399.14	1099612.95	456.66	živice
10	697397.24	1099625.85	457.46	živice
11	697394.57	1099639.18	458.39	živice
12	697391.69	1099649.93	458.99	živice
13	697387.45	1099662.89	459.77	živice
14	697383.10	1099673.45	460.46	živice
15	697377.74	1099684.07	461.10	živice
16	697366.32	1099702.62	462.28	živice
17	697354.64	1099720.97	463.51	živice
18	697349.09	1099729.69	464.12	živice
19	697345.08	1099737.02	464.64	živice
20	697342.66	1099745.81	465.17	živice
21	697342.44	1099754.67	465.72	živice
22	697344.78	1099762.44	466.30	živice
23	697349.30	1099769.11	466.88	živice
24	697354.94	1099774.08	467.47	živice
25	697362.37	1099777.28	467.98	živice
26	697370.39	1099778.02	468.43	živice
27	697382.12	1099777.52	469.01	živice
28	697394.44	1099776.62	469.71	živice
29	697405.12	1099776.11	470.23	živice
30	697413.92	1099775.98	470.65	živice
31	697421.16	1099776.53	470.89	živice
32	697429.01	1099779.20	471.23	živice
33	697436.31	1099784.09	471.52	živice
34	697441.41	1099790.61	471.87	živice
35	697446.07	1099801.41	472.34	živice
36	697449.65	1099812.88	472.82	živice
37	697453.58	1099828.94	473.36	živice
38	697458.11	1099846.21	473.79	živice
39	697463.85	1099867.84	474.32	živice
40	697468.24	1099884.12	474.66	živice
41	697470.97	1099895.31	474.97	živice
42	697470.42	1099896.74	475.06	živice
43	697471.20	1099899.53	475.10	živice
44	697472.63	1099901.21	475.19	živice
45	697477.30	1099918.34	475.88	živice
46	697481.13	1099934.17	476.69	živice
47	697483.42	1099944.73	477.15	živice
48	697484.53	1099953.88	477.52	živice
49	697484.48	1099963.35	478.06	živice
50	697483.04	1099975.16	478.75	živice
51	697480.28	1099991.20	479.63	živice
52	697476.11	1100012.87	480.70	živice
53	697469.68	1100045.06	482.19	živice
54	697463.33	1100077.06	483.57	živice
55	697457.27	1100106.27	484.78	živice
56	697456.93	1100106.87	484.77	živice
57	697455.20	1100114.23	485.17	živice
58	697455.23	1100115.10	485.21	živice
59	697452.29	1100125.26	485.69	živice
60	697446.44	1100140.90	486.50	živice
61	697439.55	1100157.08	487.55	živice
62	697431.67	1100173.75	488.54	živice
63	697424.18	1100190.04	489.48	živice
64	697417.37	1100205.35	490.48	živice
65	697413.89	1100218.34	491.16	živice
66	697412.90	1100229.88	491.65	živice
67	697413.47	1100241.29	492.16	živice
68	697417.42	1100274.30	493.35	živice



ICO: 67986013

69	697421.58	1100308.35	494.40	živice
70	697425.81	1100342.62	495.15	živice
71	697429.83	1100377.53	495.22	živice
72	697433.80	1100410.95	494.74	živice
73	697437.97	1100446.37	493.86	živice
74	697441.85	1100479.52	493.13	živice
75	697445.99	1100513.81	492.27	živice
76	697447.88	1100529.47	491.87	živice
77	697447.85	1100530.79	491.82	živice
78	697449.67	1100545.46	491.52	živice
79	697449.93	1100546.13	491.51	živice
80	697452.70	1100570.34	490.82	živice
81	697455.47	1100594.17	490.13	živice
82	697458.23	1100616.67	489.49	živice
83	697461.35	1100639.66	488.95	živice
84	697464.70	1100662.17	488.54	živice
85	697468.71	1100685.56	487.99	živice
86	697472.80	1100708.07	487.51	živice
87	697477.01	1100730.67	487.04	živice
88	697481.46	1100753.07	486.59	živice
89	697486.34	1100774.82	486.26	živice
90	697494.86	1100808.83	485.41	živice
91	697503.89	1100843.30	484.32	živice
92	697512.64	1100877.28	483.31	živice
93	697521.39	1100910.17	482.68	živice
94	697527.94	1100934.50	482.39	živice
95	697534.41	1100959.25	482.07	živice
96	697534.39	1100960.24	482.09	živice
97	697535.57	1100964.94	482.06	živice
98	697536.40	1100966.57	482.08	živice
99	697542.94	1100989.11	481.81	živice
100	697554.02	1101022.24	481.26	živice
101	697565.30	1101054.92	480.33	živice
102	697576.67	1101087.90	479.26	živice
103	697587.59	1101119.75	478.23	živice
104	697598.47	1101151.70	477.19	živice
105	697609.97	1101184.54	476.16	živice
106	697618.02	1101207.09	475.43	živice
107	697623.56	1101223.68	474.70	živice
108	697626.85	1101235.29	474.26	živice
109	697628.60	1101245.92	473.99	živice
110	697628.52	1101254.47	473.92	živice
111	697628.28	1101255.13	473.90	živice
112	697627.55	1101264.37	473.85	živice
113	697627.78	1101265.77	473.85	živice
114	697623.71	1101298.96	473.37	živice
115	697619.53	1101333.42	472.91	živice
116	697615.34	1101366.76	472.20	živice
117	697611.32	1101400.82	471.65	živice
118	697607.59	1101431.23	470.85	živice
119	697604.65	1101454.80	469.94	živice
120	697603.31	1101470.94	469.40	živice
121	697603.44	1101485.45	468.88	živice
122	697604.10	1101493.18	468.53	živice
123	697603.93	1101494.02	468.44	živice
124	697604.82	1101502.02	468.10	živice
125	697605.35	1101502.84	468.06	živice
126	697611.54	1101527.04	467.11	živice
129	697624.98	1101577.84	466.29	živice
130	697630.23	1101600.46	465.94	živice
131	697636.77	1101624.44	465.22	živice
132	697640.71	1101640.14	464.91	živice
133	697640.18	1101641.63	464.82	živice
134	697637.55	1101642.50	464.62	živice
135	697639.18	1101649.35	464.48	živice
136	697643.20	1101649.57	464.95	živice
137	697646.24	1101659.23	464.98	živice
138	697648.89	1101669.16	465.03	živice
139	697652.94	1101668.54	464.99	živice
140	697651.32	1101659.69	464.95	živice
141	697651.32	1101658.00	464.94	živice
142	697652.38	1101655.26	464.91	živice
143	697654.43	1101652.36	464.95	živice
144	697657.80	1101648.67	465.19	živice
145	697658.92	1101647.91	465.22	živice
146	697660.11	1101647.38	465.30	živice
147	697658.61	1101631.34	465.49	živice
148	697647.27	1101637.42	464.96	živice
149	697647.58	1101638.95	464.93	živice
150	697648.38	1101639.68	464.94	živice
151	697648.94	1101641.20	464.96	živice
152	697650.19	1101641.54	464.98	živice

153	697654.40	1101640.93	465.12	živice
154	697655.40	1101640.43	465.15	živice
155	697655.10	1101639.40	465.19	živice
156	697653.09	1101638.17	465.21	živice
157	697650.37	1101637.36	465.17	živice
158	697648.61	1101637.17	465.07	živice
159	697654.97	1101631.08	465.43	živice
160	697654.78	1101630.21	465.46	živice
161	697652.19	1101630.47	465.36	živice
162	697649.46	1101629.91	465.22	živice
163	697646.10	1101628.23	465.11	živice
164	697643.20	1101626.11	465.10	živice
165	697641.76	1101622.56	465.20	živice
166	697636.99	1101605.95	465.79	živice
167	697633.21	1101590.98	466.12	živice
168	697633.13	1101589.14	466.12	živice
169	697634.91	1101585.12	466.25	živice
170	697633.43	1101581.39	466.29	živice
171	697631.70	1101574.34	466.51	živice
172	697629.89	1101567.97	466.53	živice
173	697628.60	1101565.53	466.50	živice
174	697626.17	1101563.78	466.42	živice
176	697616.37	1101527.87	467.03	živice
177	697611.78	1101509.64	467.49	živice
178	697609.64	1101498.47	467.91	živice
179	697608.57	1101486.32	468.49	živice
180	697608.67	1101471.81	469.17	živice
181	697609.87	1101455.30	469.84	živice
182	697612.65	1101431.96	470.84	živice
183	697616.64	1101398.84	471.74	živice
184	697620.52	1101366.38	472.23	živice
185	697624.41	1101333.68	472.81	živice
186	697628.33	1101301.94	473.27	živice
187	697632.76	1101266.31	473.83	živice
188	697633.91	1101254.58	474.04	živice
189	697633.69	1101244.52	474.32	živice
190	697631.90	1101233.85	474.56	živice
191	697629.24	1101222.79	474.91	živice
192	697622.68	1101204.22	475.54	živice
193	697615.08	1101183.24	476.16	živice
194	697604.36	1101152.96	477.11	živice
195	697592.90	1101119.53	478.22	živice
196	697581.66	1101087.00	479.24	živice
197	697571.32	1101056.68	480.23	živice
198	697560.70	1101025.44	481.14	živice
199	697549.75	1100993.65	481.66	živice
200	697543.73	1100974.66	481.99	živice
201	697533.07	1100934.86	482.37	živice
202	697526.54	1100910.54	482.65	živice
203	697518.17	1100877.86	483.26	živice
204	697509.25	1100842.89	484.22	živice
205	697499.81	1100807.67	485.39	živice
206	697491.75	1100776.62	486.22	živice
207	697486.64	1100752.96	486.59	živice
208	697481.48	1100726.16	487.09	živice
209	697477.67	1100706.48	487.52	živice
210	697473.88	1100685.19	487.97	živice
211	697470.02	1100661.82	488.50	živice
212	697466.81	1100640.84	488.97	živice
213	697463.76	1100617.57	489.36	živice
214	697461.06	1100594.87	490.11	živice
215	697458.25	1100570.29	490.70	živice
216	697455.54	1100547.11	491.43	živice
217	697451.50	1100513.85	492.29	živice
218	697447.58	1100481.02	493.06	živice
219	697443.80	1100447.71	493.81	živice
220	697439.67	1100415.23	494.58	živice
221	697435.69	1100381.52	495.08	živice
222	697431.61	1100346.06	495.12	živice
223	697427.30	1100309.56	494.43	živice
224	697423.09	1100276.11	493.48	živice
225	697419.67	1100246.08	492.23	živice
226	697418.52	1100230.98	491.45	živice
227	697419.55	1100221.55	490.93	živice
228	697422.60	1100217.04	490.74	živice
229	697425.90	1100206.86	490.36	živice
230	697432.88	1100190.48	489.46	živice
231	697432.36	1100184.62	489.00	živice
232	697436.76	1100174.93	488.47	živice
233	697444.29	1100158.94	487.67	živice
234	697451.20	1100143.75	486.80	živice
235	697456.77	1100128.86	486.02	živice

236	697461.96	1100110.14	484.88	živice
237	697467.89	1100080.77	483.62	živice
238	697474.40	1100048.01	482.21	živice
239	697480.86	1100016.06	480.78	živice
240	697485.64	1099991.96	479.69	živice
241	697488.47	1099974.92	478.91	živice
242	697489.68	1099962.17	478.31	živice
243	697489.20	1099949.24	477.68	živice
244	697487.28	1099937.87	477.15	živice
245	697484.02	1099925.96	476.45	živice
246	697480.98	1099913.58	475.72	živice
247	697477.24	1099898.92	475.22	živice
248	697477.24	1099897.28	475.17	živice
249	697475.34	1099890.39	474.82	živice
250	697474.42	1099888.63	474.85	živice
251	697471.81	1099878.56	474.57	živice
252	697467.99	1099864.02	474.28	živice
253	697460.13	1099832.22	473.52	živice
254	697455.96	1099815.59	473.07	živice
255	697451.38	1099799.26	472.57	živice
256	697446.99	1099787.99	472.21	živice
257	697442.53	1099781.35	472.00	živice
258	697433.07	1099774.26	471.59	živice
259	697421.36	1099770.94	471.13	živice
260	697409.56	1099770.39	470.47	živice
261	697399.41	1099770.84	470.00	živice
262	697389.25	1099771.49	469.39	živice
263	697378.65	1099772.29	468.76	živice
264	697368.12	1099772.21	468.00	živice
265	697361.07	1099769.83	467.30	živice
266	697355.95	1099766.43	466.68	živice
267	697351.44	1099761.66	466.00	živice
268	697348.40	1099753.94	465.31	živice
269	697348.56	1099745.19	464.71	živice
270	697351.29	1099737.03	464.30	živice
271	697354.71	1099730.50	463.91	živice
272	697359.57	1099722.91	463.40	živice
273	697370.84	1099705.39	462.33	živice
274	697380.21	1099690.50	461.44	živice
275	697386.28	1099679.30	460.77	živice
276	697391.00	1099668.88	460.21	živice
277	697395.15	1099657.25	459.44	živice
278	697398.97	1099644.16	458.69	živice
279	697402.70	1099625.22	457.50	živice
280	697404.64	1099611.67	456.68	živice
281	697406.00	1099599.42	455.96	živice
282	697406.83	1099587.07	455.12	živice
283	697407.33	1099574.85	454.37	živice
284	697406.16	1099562.75	453.73	živice
285	697404.46	1099551.18	453.05	živice
286	697400.21	1099536.28	452.26	živice
287	697393.80	1099519.71	451.26	živice
288	697384.58	1099496.38	449.72	živice
289	697379.21	1099481.54	448.56	živice
290	697375.85	1099468.80	447.61	živice
291	697373.46	1099451.29	446.44	živice
292	697371.83	1099434.64	445.40	živice
293	697370.14	1099411.26	443.82	živice
294	697368.51	1099388.42	442.37	živice
295	697367.02	1099366.50	440.93	živice
296	697365.52	1099342.76	439.44	živice
297	697363.30	1099312.10	438.34	živice
298	697358.47	1099312.44	438.38	živice
299	697360.45	1099344.68	439.58	živice
300	697361.84	1099366.30	441.01	živice
301	697363.42	1099388.03	442.45	živice
302	697363.88	1099394.20	442.84	živice
303	697363.61	1099395.81	442.95	živice
304	697363.89	1099399.97	443.23	živice
305	697364.39	1099401.57	443.31	živice
306	697365.30	1099413.15	444.07	živice
307	697366.85	1099433.35	445.40	živice
308	697368.01	1099448.94	446.38	živice
309	697369.59	1099463.32	447.46	živice
310	697371.76	1099475.78	448.29	živice
311	697374.10	1099484.48	448.89	živice
312	697137.76	1098895.86	451.86	živice
313	697137.63	1098898.13	451.76	živice
314	697152.58	1098901.16	452.57	živice
315	697168.34	1098908.43	452.91	živice
316	697184.01	1098916.56	453.18	živice
317	697194.05	1098922.28	453.29	živice

318	697203.72	1098929.41	453.24	živice
319	697211.64	1098937.70	453.33	živice
320	697217.53	1098947.50	453.02	živice
321	697222.47	1098959.64	452.64	živice
322	697228.19	1098977.98	451.90	živice
323	697234.66	1099000.58	450.72	živice
324	697241.18	1099024.46	449.42	živice
325	697247.44	1099047.62	447.96	živice
326	697253.62	1099070.03	446.71	živice
327	697259.66	1099091.40	445.42	živice
328	697264.24	1099108.34	444.34	živice
329	697267.36	1099119.10	443.79	živice
330	697271.25	1099129.52	443.25	živice
331	697276.40	1099140.20	442.67	živice
332	697283.26	1099150.51	442.21	živice
333	697292.60	1099159.90	441.51	živice
334	697305.88	1099170.73	440.40	živice
335	697320.40	1099182.76	439.51	živice
336	697329.15	1099190.11	439.08	živice
337	697337.61	1099198.26	438.59	živice
338	697344.60	1099207.70	438.20	živice
339	697349.30	1099216.57	438.16	živice
340	697351.94	1099226.35	438.10	živice
341	697353.43	1099237.14	438.03	živice
342	697354.83	1099254.60	437.97	živice
343	697356.06	1099278.76	438.02	živice
344	697360.90	1099278.49	438.00	živice
345	697359.34	1099253.87	438.02	živice
346	697358.23	1099236.18	438.22	živice
347	697356.80	1099223.44	438.35	živice
348	697355.02	1099214.55	438.45	živice
349	697350.45	1099205.45	438.47	živice
350	697344.14	1099196.66	438.68	živice
351	697331.90	1099185.06	439.10	živice
352	697318.90	1099174.50	439.73	živice
353	697305.64	1099163.79	440.54	živice
354	697297.54	1099156.92	441.14	živice
355	697289.84	1099149.04	441.68	živice
356	697283.52	1099140.45	442.17	živice
357	697278.75	1099131.76	442.64	živice
358	697274.44	1099121.96	443.31	živice
359	697270.18	1099109.71	444.10	živice
360	697265.65	1099094.26	445.02	živice
361	697259.53	1099072.19	446.40	živice
362	697253.19	1099049.54	447.72	živice
363	697247.53	1099028.59	449.08	živice
364	697241.05	1099004.35	450.45	živice
365	697234.45	1098980.62	451.69	živice
366	697228.17	1098959.13	452.70	živice
367	697223.94	1098947.48	453.26	živice
368	697218.54	1098936.77	453.46	živice
369	697210.31	1098927.50	453.47	živice
370	697199.46	1098918.60	453.37	živice
371	697187.92	1098911.80	453.23	živice
372	697177.63	1098905.98	453.00	živice
373	697173.75	1098901.62	452.96	živice
374	697172.06	1098896.47	453.07	živice
375	697172.57	1098890.28	453.65	živice
376	697174.31	1098886.77	454.15	živice
377	697176.01	1098884.74	454.50	živice
378	697178.82	1098882.67	454.76	živice
379	697165.96	1098887.00	453.93	živice
380	697164.96	1098890.65	453.71	živice
381	697164.47	1098894.31	453.47	živice
382	697164.79	1098897.39	453.26	živice
383	697165.09	1098898.58	453.18	živice
384	697164.88	1098899.33	453.09	živice
385	697151.18	1098892.96	452.72	živice
386	697150.77	1098892.15	452.79	živice
387	697150.87	1098891.50	452.83	živice
388	697615.34	1101541.27	466.80	živice
389	697621.64	1101566.39	466.43	živice
390	697626.48	1101565.31	466.42	živice
391	697619.73	1101540.54	466.77	živice





PORR a.s. , OZ Čechy
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČO 43005560

V Českých Budějovicích
3.10.2025

Věc: „III/11232 Děkanovice – Tomice“

Rekapitulace AHV směsí

ACP 22

Datum	tuny
15.8.2025	307,48
Celkem za stavbu	307,48 tun

ACL 16

Datum	tuny
18.8.2025	794,61
19.8.2025	809,72
20.8.2025	789,29
Celkem za stavbu	2 393,62 tun

ACO 11

Datum	tuny
21.8.2025	649,90
22.8.2025	567,98
25.8.2025	381,70
Celkem za stavbu	1 599,58 tun

PORR a.s.

-65-

Borek Růžek
vedoucí provozu JIH
PORR a.s., odštěpný závod - Čechy



PORR a.s., OZ Čechy
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČO 43005560

V Českých Budějovicích
3.10.2025

Věc: „III/11232 Děkanovice – Tomice“

Rekapitulace průvodek odpadu

Krajnice a příkopy

Datum	tuny
30.7.2025	247,87
31.7..2025	249,50
1.8..2025	255,82
4.8.2025	253,32
5.8..2025	255,44
6.8..2025	256,12
7.8..2025	132,13

Celkem za krajnice a příkopy 1 650,20 tun

Propust

	Datum	tuny
Zemina	15.8.2025	20,15
Beton	15.8.2025	13,75
Kámen	15.8.2025	60,48

PORR a.s.

-65-

Borek Růžek
vedoucí provozu JIH
PORR a.s., odštěpný závod - Čechy