



**DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO**  
**"Mosty ev.č. 18510-9 a ev.č. 18510-10 za obcí Rohozno"**  
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001356  
číslo tohoto dodatku zhotovitele:  
číslo dodatku č. 2 objednatele: 8510001315  
číslo dodatku č. 2 zhotovitele:  
číslo dodatku č. 1 objednatele: 8510001279  
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:  
číslo smlouvy objednatele: 8500009727  
číslo smlouvy zhotovitele: 251610042

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst.4 ZZVZ.

**I. Smluvní strany**

1.1. Objednatel:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

**COLAS CZ, a. s.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 6556 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Rubeška 215/1, Praha 9, 190 00

zastoupen/á: Ing. Petrem Bobáněm, ředitelem oblasti Mosty a monolitické konstrukce, na základě plné moci

IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

datová schránka: 4indfqd

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „zhotovitel“

## II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 17.02.2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: Mosty ev.č. 18510-9 a ev.č. 18510-10 za obcí Rohozno (dále jen „SOD“). SOD je platná a účinná ve znění jejího dodatku č. 2 ze dne 30.09.2025.

## III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které vyvstaly až v průběhu realizace díla ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Změny se týkají navýšení rozsahu prací souvisejících s dodatečným požadavkem objednatele na provedení opravy povrchu komunikace III/18510 v úseku mezi obcemi Rohozno a Janovice nad Úhlavou o délce cca. 1 500 m, který byl v havarijním stavu. Další změnou je navýšení rozsahu prací na nosné konstrukci (konkr. navýšení výměry železobetonu a výztuže) dle skutečnosti.
- 3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn - změnový list č. 3 vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 3. Změnový list č. 3 vč. rozpočtu ke změnovému listu tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
  - a) vícepracím v celkové hodnotě: 5 635 644,30 Kč bez DPH
  - b) méněpracím v celkové hodnotě: 12 464,25 Kč bez DPH
- 3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. II. se mění následovně:
  - 3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 2.1. SOD, po změně provedené dodatkem č. 2 bez DPH: 41 747 996,11 Kč  
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 5 623 180,05 Kč bez DPH.
  - 3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  
**bez DPH 47 371 176,16 Kč**
- 3.6. S ohledem na výše uvedený dodatečný požadavek objednatele se prodlužuje termín pro dokončení stavebních prací o 10 pracovních dní.
- 3.7. Původní ujednání čl. III., odst. 3.2. SOD se mění následovně:

*„Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do 10. 01. 2026.*

*Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do 10. 12. 2025 a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných objednatelem.“*
- 3.8. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

## IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
  - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

## V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelům nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
  - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

## VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list č. 3**
- **rozpočet ke změnovému listu č. 3**

*objednatel:*

*zhotovitel:*

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

Ing. Jiří Velíšek

generální ředitel

*podepsáno elektronicky*

Za administrativní správnost: |

---

**COLAS CZ, a. s.**

Ing. Peter Bobáň

ředitel oblasti Mosty a monolitické

konstrukce

*podepsáno elektronicky*

**Změnový list č. 3**

Předmět díla:	<b>Mosty ev.č. 18510-9 a ev.č. 18510-10 za obcí Rohozno</b>		
Objekt:	SO 101, SO 201		
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň		
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9		
TDS:	DS engineering PLUS, a.s., K hájům946/10, 155 00 Praha 5		
Projektant:	Pontex, spol. s r.o., Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle		
Popis změny:			
<b>Měněpráce:</b>			
<b>SO 101 - Komunikace</b> - pol. č. 37, 38 - nerealizovaná položka na základě rozhodnutí zadavatele v souvislosti s klimatickými podmínkami			
<b>Vícepráce:</b>			
<b>SO 101 - Komunikace</b> - pol. č. 11 - navýšení výměry u položky zahrnující ohrubnou vrstvu související s dodatečným požadavkem objednatele na provedení opravy povrchu komunikace III/18510 v úseku mezi obcemi Rohozno a Janovice nad Úhlavou o délce cca. 1 500 m, který byl v havarijním stavu - pol. č. 43, 44, 45, 46, 47 - nové položky související s dodatečným požadavkem objednatele na provedení opravy povrchu komunikace III/18510 v úseku mezi obcemi Rohozno a Janovice nad Úhlavou o délce cca. 1 500 m, který byl v havarijním stavu			
<b>SO 201 - Most ev.č. 18510-9</b> - pol. č. 33, 34 - navýšení výměry u položek souvisejících s nosnou konstrukcí dle skutečnosti			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu:	zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.X bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	5 623 180,05 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	1 180 867,81 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	6 804 047,86 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	43 050 638,81 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	42 945 493,71 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH	41 747 996,11 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 3 bez DPH	47 371 176,16 Kč	
Cena díla po dodatku č. 3 vč. DPH	<b>57 319 123,16 Kč</b>		
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	-12 464,25 Kč	5 623 180,05 Kč
	Vícepráce celkem bez DPH	5 635 644,30 Kč	
	Koeficient "K" dle SOD	0,89	Celková hodnota změny bez DPH
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: [redacted]		[redacted]
	TDS: [redacted]		[redacted]
	Objednatel: [redacted]		[redacted]
Přílohy	Rozpočet ke Změnovému listu č. 3		

### Rozpočet ke změnovému listu č. 3

Název díla: Mosty ev.č. 18510-9 a ev.č. 18510-10 za obcí Rohozno

#### MĚNĚPRÁCE

poř. číslo	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku	celk.cena ve smlouvě	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
SO 201 - Most ev. č. 18510 - 9										
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ										
37	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	12,500	0,000	-12,500	332,38	4 154,75	0,00	-4 154,75
38	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	12,500	0,000	-12,500	664,76	8 309,50	0,00	-8 309,50
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-12 464,25
Měněpráce celkem Kč:										-12 464,25

#### VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
SO 101 - Komunikace										
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ										
11	17481	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM	M2	420,607	7800,607	7 380,000	299,31	125 891,88	2 334 799,68	2 208 907,80
SO 201 - Most ev. č. 18510 - 9										
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ										
33	421326	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C40/50	M3	81,327	88,000	6,673	15 515,02	1 261 790,03	1 365 321,76	103 531,73
34	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	19,518	26,655	7,137	28 806,09	562 237,26	767 826,33	205 589,06
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										2 518 028,59

#### VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	jednotková cena dle URS v Kč	koefficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč
SO 101 - Komunikace								
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ								
43	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm	m2	1 500,000	182,00	0,89	161,98	242 970,00
44	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	14 760,000	11,20	0,89	9,97	147 127,68
45	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO tl přes 20 do 40 mm	m2	4 100,000	347,00	0,89	308,83	1 266 203,00
46	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO tl přes 40 do 60 mm	m2	3 280,000	498,00	0,89	443,22	1 453 761,60
47	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	7 380,000	1,15	0,89	1,02	7 553,43
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								3 117 615,71
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								5 635 644,30
Celkový rozdílné oproti SoD celkem Kč:								5 623 180,05