



DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO – stavební práce "Oprava propustku na silnici III/19326 Kšice"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo dodatku č. 2 objednatele: 8510001364
číslo dodatku č. 2 zhotovitele:
číslo dodatku č. 1 objednatele: 8510001333
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele: 8500010341
číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail:

datová schránka: qbep485

telefon:

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

SILBA s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 17672 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Částkova 1977/73, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

zastoupená: Bc. Libor Šašek, jednatel

IČO: 26397242 DIČ: CZ26397242

telefon:

e-mail:

datová schránka: bbb2bx9

kontaktní osoba:

e-mail:

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 26.08.2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „**Oprava propustku na silnici III/19326 Kšice**“ (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu propustku na silnici III/19326 Kšice. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 15 860,00 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 95 183,60 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: 397 294,77 Kč
se tímto dodatkem snižuje o částku – 79 323,60 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 317 971,17 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinností stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 – Změnový list**
- **Příloha č. 2 – Rozpočet ke změnovému listu**

objednatel

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Jiří Velíšek

generální ředitel

podepsáno elektronicky

SILBA s.r.o.

Bc. Libor Šašek

jednatel

podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: [REDACTED] dne 26.11.2025

Změnový list č. X

Předmět díla:	Název díla dle SOD č. 8500010341			
Objekt:	Název objektu – propustek			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	SILBA s.r.o. , Částkova 1977/73, Plzeň 326 00			
TDS:				
Projektant:				
Popis změny: Z důvodu nesouhlasu majitele sousedního pozemku došlo k úpravě vtoku opravovaného propustku – místo úpravy příkopu a vtokového zaústění do propustku (čelo a vtoková mříž) byla vybudována šachta s uliční vpustí tak, aby nedošlo k záboru soukromého pozemku a byla zajištěna bezpečnost silničního provozu				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel – SÚS PK p.o. PK		
	Jedná se o změnu:	vypsát podle jakého odst. § 222 zák. 134/2016 bude změna řešena		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn), dodatek k PD, dokumentace skutečného provedení, jiné		
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.X bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		0,00 Kč	
	Výše DPH	sazba: 21 %	0,00 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		0,00 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		397.294,77 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		397.294,77 Kč	
	Cena díla po dodatku č. X bez DPH		317.971,17 Kč	
	Cena díla po dodatku č. X vč. DPH		384.745,12 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-95.183,60	-79 323,60 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	15.860,- Kč		
	Koeficient "K" dle SOD	0,00		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:		Žádný posun termínu	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: [redacted]	31.10.2025		
	TDS:			
	Projektant:			
	Objednatel: [redacted]	31.10.2025	[redacted]	
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 1, fotodokumentace, situace, kopie stavebního deníku, ap.			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1										
Název díla: Oprava propustku na silnici III/19328 Kálce										
MÉNĚPRÁCE										
objekt XXXI										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	má mě jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/měr. v jednotku Kč	celková cena ve smlouvě Kč	celková cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
2	15107343R	osazení protiledu živého št. přes 100 do 150 mm široké do 50 m2 s naložením malbětu vtloučením a železným výztužím	m2	18,000	9,000	-9,000	245,00	4 410,00	2 205,00	-2 205,00
32	181311103	rozprostření omítky tl. vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 rubně	m2	24,000	12,000	-12,000	185,00	4 440,00	2 220,00	-2 220,00
7	182151111	zvládnutí v zářezoch v horně št. Těžištnosti skupiny 1 až 3 úrovně	m2	24,000	10,000	-14,000	68,00	1 632,00	680,00	-952,00
31	18903311	zřízení zemních krajnic se zhuštění	m3	14,400	2,400	-12,000	117,00	1 684,80	280,80	-1 404,00
14	173231106	postřik živý št. spojovací ze sil. emulze v m. 0,30 kg/m2	m2	27,000	9,000	-18,000	19,90	537,30	179,10	-358,20
15	177134111	malba beton vrstva obrusná ACCO 11+ št. 1 M 40 mm š. do 3 m z emulzí, malba	m2	18,000	9,000	-9,000	378,00	6 798,00	3 384,00	-3 384,00
18	119441221	železný propustek z kamenného kamene pro propustek z št. DN 600 až 1000	ks	2,000	1,000	-1,000	42 450,00	84 900,00	42 450,00	-42 450,00
20	119551114	zřízení propustku z trub. plastových PE vyhovujících se spojkami nebo kroužky DN 600	m	15,400	9,000	-6,400	324,00	4 989,60	2 916,00	-2 073,60
21	286441221	železná kanalizační PP k napojení DN 600x600 mm SN 10	m	15,400	9,300	-6,100	3 800,00	58 480,00	35 480,00	-21 000,00
36	106008111	zřízení trubicového propustku	m	14,000	0,000	-14,000	1 250,00	17 500,00	0,00	-17 500,00
27	195223111	posum št. mal. ze PK s krytem z kamene mosicobetonovým nebo železným	l	86,253	59,300	-26,953	68,00	4 708,20	4 032,40	-675,80
Rozdl. proti SOD celkem Kč:										-84 183,80

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD										
objekt XXX										
moř. části pol.	kód položky	popis položky	má mě jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/měr. v jednotku Kč	celková cena ve smlouvě Kč	celková cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
				0,00000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdl. proti SOD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD									
objekt XXXI									
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	má mě jedn.	množství	jednotková cena dle URM v Kč	koeficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč	
45	19	zřízení šachty s užitím vpr. št.	ks	1,00	15 860,00	1,00	15 860,00	15 860,00	
						0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	

Změnový list č. X

Předmět díla:	Název díla dle SOD č. 8500010341			
Objekt:	Název objektu – propustek			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	SILBA s.r.o., Částkova 1977/73, Plzeň 326 00			
TDS:				
Projektant:				
Popis změny: Z důvodu nesouhlasu majitele sousedního pozemku došlo k úpravě vtoků opravovaného propustku – místo úpravy příkopu a vtokového zaústění do propustku (čelo a vtoková mříž) byla vybudována šachta s uliční vpusť tak, aby nedošlo k záboru soukromého pozemku a byla zajištěna bezpečnost silničního provozu				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel – SÚS PK p.o. PK		
	Jedná se o změnu:	vypsat podle jakého odst. § 222 zák. 134/2016 bude změna řešena		
	způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn), dodatek k PD, dokumentace skutečného provedení, jiné		
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.X bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		0,00 Kč	
	výše DPH	sazba: 21 %	0,00 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		0,00 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		397.294,77 Kč	
	Cena po přechchozích dodatcích bez DPH		397.294,77 Kč	
	Cena díla po dodatku č. X bez DPH		317.971,17 Kč	
	Cena díla po dodatku č. X vč. DPH		384.745,12 Kč	
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	-95.183,60	-79 323,60 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	15.860,- Kč		
	Koeficient "K" dle SOD	0,00		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:		Žádný posun termínu	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: [redacted]	31.10.2025	[redacted]	
	TDS			
	Projektant			
	Objednatel: [redacted]	31.10.2025	[redacted]	
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1, fotodokumentace, situace, kopie stavebního deníku, ap.			

						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti ŠeO celkem Kč:								15 940,00
Celkový rozdíl oproti ŠeO celkem Kč:								29 323,60

