

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

DIK stavby s.r.o.

Sídlo: Perneroва 276/19, 718 00 Ostrava - Kunčičky

IČO: 25914057

DIČ: CZ25914057

Zastoupená:  jednatelem

Bankovní spojení: KB Ostrava, č. účtu: 107-4295030247/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 27085

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jen „smluvní strany“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.08.2025 smlouvu o dílo (ev. č. objednatele HMSK/SML/486/2025), jejímž předmětem je stavba přístřešku na kola a popelnice u Centrální hasičské stanice (dále jen „CHS“) Frýdek-Místek (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že z důvodu zajištění jednotného designu s ostatními budovami areálu CHS Frýdek-Místek je nutné provést změnu v konstrukci střešního pláště přístřešku, který byl proveden namísto ocelového jako klasický s použitím dřevěných hranolů, a dále došlo ke změně povrchové úpravy vnějších a vnitřních stěn, přičemž fasáda z venkovní strany přístřešku byla provedena jako klasická, tj. v provedení točenou stěrkou silikonové omítky. Dále se v průběhu provádění prací ukázalo, že v místech výkopů základových konstrukcí přístřešku i vsaků se nacházejí betonové konstrukce základů v minulosti zdemolovaných objektů, jejichž existence nebyla předpokládána. Z tohoto důvodu muselo dojít k rozbití těchto konstrukcí, odvozu materiálu a jeho uložení na skládku.
3. Vzhledem k tomu, že změny dle předcházejícího odstavce jsou nutné k řádnému provedení díla, dohodly se smluvní strany na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) a současně na rozsahu prací uvedených ve smlouvě, které nebudou provedeny (méněpráce), které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. V tomto rozsahu se mění také smlouva o dílo a specifikace díla v této smlouvě uvedená, přičemž celková cena díla se nemění.

4. V návaznosti na změny uvedené v odst. 2 tohoto článku dodatku se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění o 21 dnů. Smluvní strany se proto v této souvislosti dohodly na změně odst. 3 v bodě V. smlouvy o dílo, který nově zní takto:


Stavební práce budou dokončeny a dílo bude předáno objednateli do 19.12.2025.

5. S ohledem na výše uvedené změny se smluvní strany dohodly rovněž na změně v čl. VII. odst. 4 větě první smlouvy, kde datum „28.11.2025“ je nahrazeno novým datem „19.12.2025“.
6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnový list ZL1.

Podpisy smluvních stran:



jednatel
DIK stavby s.r.o.



ředitel
HZS Moravskoslezského kraje

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZL 1	
Identifikace akce: Provedení stavby přístřešku na kola a popelnice u Centrální hasičské stanice Frýdek-Místek v rozsahu dle technické specifikace a dle položkového rozpočtu.		
Název akce:	Stavba přístřešku na kola a popelnice u Centrální hasičské stanice Frýdek-Místek	
Číslo akce EDS/SMVS:	114V291005029	
Objednatel:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje	
Zhotovitel:	DIK stavby s.r.o., Pernerova 276/19, 718 00 Ostrava-Kunčičky	
Projektant:	Karla Pokorného 1552/46, 708 00 Ostrava-Poruba	
Předmět změnového listu:		
1) Změna konstrukce střechy Na základě požadavku objednatele byla provedena optimalizace v knstrukci střešního pláště přístřešku který byl proveden namísto ocelového jako klasický s použitím dřevěných hranolů, díky čemu bylo možno dosáhnout jednotného designu se střechami ostatních budov areálu.		
2) Změna povrchové úpravy vnějších a vnitřních stěn. Na základě požadavku objednatele byla finální podoba fasády z venkovní starny přístřešku provedena jako klasická, tj. v provedení točenou stěrkou silikonové omítky, která tak zajistí jednotný design s ostatními budovami v areálu.		
3) V průběhu prací se ukázalo, že v místech výkopů základových konstrukcí přístřešku i vsaků se nachází betonové konstrukce základů v minulosti zdemolovaných objektů jejichž existenci projektant, zhotovitel ani objednatel nepředpokládali. Z tohoto důvodu vznikly zhotoviteli vícenáklady na rozbítí, odvoz materiálu těchto konstrukcí a jeho uložení na skládku.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
NE		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
ANO		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ANO, 21 dní		
Vliv na kvalitu díla: NE		
Vliv na cenu: NE		
Původní hodnota díla dle SOD č. 486/2025 bez DPH:	2 494 548,71 Kč	
Méněpráce celkem bez DPH:	-700 242,21 Kč	
Vícepráce celkem bez DPH:	700 242,21 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	0,00 Kč	
Hodnota díla po uzavření dodatku č. 1 ke sml. dle tohoto ZL bez DPH:	2 494 548,71 Kč	
DPH:	523 855,23 Kč	
Hodnota díla po uzavření dodatku č. 1 ke sml. dle tohoto ZL vč DPH:	3 018 403,94 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavebníka:
 (DIK stavby s.r.o.)		
		
Datum:	Datum:	Datum:
	Za investora:	
		
	Datum:	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

Položkový rozpočet

S.	Novostavba prístrešku na kola a popelnice, CHS Frydek - Místek
O.	Novostavba prístrešku na kola a popelnice, CHS Frydek - Místek
R.	Neprevádzané práce, práce provedené nad rámec SOD

[illegible]