

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 2025/000847

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je

„Rozšíření odstavného parkoviště při Regensburské ulici, Plzeň“

Objednatel:

statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1
301 00 Plzeň
IČO 00075370, DIČ CZ00075370

primátor Mgr. Roman Zarzycký
zastoupené Ing. Milanem Sterlym, ředitelem SPRÁVY VEŘEJNÉHO
STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace, na základě plné moci
č.j. ZM – 123/2022 ze dne 25.10.2022

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.
U Pošty 513, 335 01 Nepomuk
Společnost zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14184
IČO: 26342812, DIČ: CZ26342812
Josef Skala, Cert. Mgmt. – jednatel společnosti

adresa datové schránky: jkf2c32

I. Předmět dodatku

a)

Tímto dodatkem se prodlužuje doba provádění díla specifikovaná v ustanovení odst. 1 článku III. smlouvy o dílo „Doba plnění a místo plnění“ do 12.12.2025 a to z důvodu uvedeného v žádosti zhotovitele (viz příloha).

b)

Dále dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjíhány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“) a rovněž dílčí práce, které byly předjíhány v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“).

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

původně sjednaná cena díla:

Cena bez DPH:	4.959.000,00 Kč
DPH (sazba 21%):	1.041.390,00 Kč
Celková cena včetně DPH:	6.000.390,00 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz změnový list č. 1)

Cena bez DPH:	797 929,99 Kč	(tj. 5 756 929,99 Kč)
DPH (sazba 21%):	167 565,30 Kč	(tj. 1 208 955,30 Kč)
Celková cena včetně DPH:	965 495,29 Kč	(tj. 6 965 885,29 Kč)

Kalkulace méněprací:

původně sjednaná cena s ohledem na změnu výše uvedenou:

Cena bez DPH:	5 756 929,99 Kč
DPH (sazba 21%):	1 208 955,30 Kč
Celková cena včetně DPH:	6 965 885,29 Kč
Kč	

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“ (viz změnový list č. 2)

Cena bez DPH:	64 224,38 Kč	(tj. 5 692 705,61 Kč)
DPH (sazba 21%):	13 487,12 Kč	(tj. 1 195 468,18 Kč)
Celková cena včetně DPH:	77 711,50 Kč	(tj. 6 888 173,79 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **6 888 173,79 Kč.**
(slovy: šestmilionůosmsetosmdesátosmtisícstosedmdesát tři korun českých sedmdesátdevět haléřů)

**Článek II.
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.

3. Tento dodatek č.1 má tři strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2025/000847, č.j.: 66/40/24 se nemění.

V Plzni dne:

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
Josef Skala, Cert. Mgmt.
jednatel společnosti
SILNICE NEPOMUK s.r.o.