

Evidenční list změny stavby: ZL č. 81, Doplnění chybějících modulů v rozvaděčích MaR

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERO“; financováno z projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 37	Číslo změny stavby: 81
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 		

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.

Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

Gen.projektant (autorský dohled):
Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140

Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o

Přílohy: 1) Změnový rozpočet 2) Vyjádření AD 3) Vyjádření Správce stavby	
---	--

Popis a zdůvodnění změny:
ZL řeší doplnění a narovnání počtů modulů v rozvaděčích MaR, které v zadávací dokumentaci chyběly nebo byly zaměněny.

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-122 255,98	-0,02 %	165 734,28	0,02 %	43 478,30

Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <u>nesouhlasím</u>	jméno	datum 12. 11. 2023
Zhotovitel:	souhlasím / <u>nesouhlasím</u>	jméno	datum 12. 11. 2023
Správce stavby:	souhlasím / <u>nesouhlasím</u>	jméno	datum 12. 11. 2023
Objednatel:	souhlasím / <u>nesouhlasím</u>	jméno	datum 12/11/23

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Příloha č.01_ZL81_Změnový rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	Množství - nové	Množství - rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Původ ceny
Náklady soupisu celkem									43 478,30		
0	M21		Elektromontáže (D+M kabely)						43 478,30		
			Poznámka k následující položce:								
			<i>Processor pro rozvaděč RA1.1</i>								
100	K	66 03-036	Univerzální modul, 8x UIO	kus						vlastní	D 1.4.5 - Měření a regulace
			Poznámka k následující položce:								
			<i>Processor pro rozvaděč RA2.1</i>								
121	K	66 03-036	Univerzální modul, 8x UIO	kus						vlastní	D 1.4.5 - Měření a regulace
123	K	66 03-034	Modul digitálních výstupů, 6x DO	kus						vlastní	D 1.4.5 - Měření a regulace
131	K	66 01-151	Ethernetový switch 13/100 Mbit, 5+1	kus						vlastní	D 1.4.5 - Měření a regulace
147	K	66 03-037.1	Rozšířený univerzální modul, 8x UIO	ks						vlastní	D 1.4.5 - Měření a regulace
			Poznámka k následující položce:								
			<i>Processor pro rozvaděč RA3.1</i>								
134	K	66 03-035	Modul digitálních vstupů, 8x DI	kus						vlastní	D 1.4.5 - Měření a regulace
100	K	66 03-036	Univerzální modul, 8x UIO	kus						vlastní	D 1.4.5 - Měření a regulace
136	K	66 03-033	Modul digitálních vstupů, 16x DI	kus						vlastní	D 1.4.5 - Měření a regulace
137	K	66 03-034	Modul digitálních výstupů, 6x DO	kus						vlastní	D 1.4.5 - Měření a regulace
147	K	66 03-037.1	Rozšířený univerzální modul, 8x UIO	ks						vlastní	D 1.4.5 - Měření a regulace
			Poznámka k následující položce:								
			<i>Processor pro rozvaděč RA1.1</i>								
145	K	66 03-036	Univerzální modul, 8x UIO	kus						vlastní	D 1.4.5 - Měření a regulace
149	K	66 03-034	Modul digitálních výstupů, 6x DO	kus						vlastní	D 1.4.5 - Měření a regulace
			Poznámka k následující položce:								
			<i>Processor pro rozvaděč RA5.1</i>								
158	K	66 03-033	Modul digitálních vstupů, 16x DI	kus						vlastní	D 1.4.5 - Měření a regulace
159	K	66 03-034	Modul digitálních výstupů, 6x DO	kus						vlastní	D 1.4.5 - Měření a regulace
			Poznámka k následující položce:								
			<i>Processor pro rozvaděč RA5.2</i>								
168	K	66 03-033	Modul digitálních vstupů, 16x DI	kus						vlastní	D 1.4.5 - Měření a regulace
169	K	66 03-034	Modul digitálních výstupů, 6x DO	kus						vlastní	D 1.4.5 - Měření a regulace
			Poznámka k následující položce:								
			<i>Položka ze ZL48 ZSPD 3D tisk</i>								
147	K	66 03-036	Univerzální modul, 8x UIO	ks						SoD	ZL48 ZSPD 3D tisk

Tento změnový list řeší narovnání počtu a typu modulů v rozvaděčích MaR a odečet vybraných ethernetových switchů na žádost uživatele.



SAFETY PRO

Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“

Vyjádření Správce stavby ke ZL81_ Doplnění chybějících modulů v rozvaděčích MaR

Jedná se o změnu řešící nesrovnalost v zadávací dokumentaci doplnění chybějících prvků. Správce stavby doporučuje ZL 81 schválit.



Evidenční list změny stavby: ZL č. 83, SO03 změny povrchů zpevněných ploch

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERO“; financováno z dotačních prostředků Ministerstva ŽP prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, z OP Spravedlivé transformace, výzva č. OPST 3/2022, název projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003 Název stavebního objektu/prevozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 0: / 5	Číslo změny stavby: 83
---	--	-------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0150/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.
Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/5217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

Gen.projektant (autorský dohled):
Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263440
Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o

Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - méněprací 2) Vyjádření AD 3) Vyjádření Správce stavby	
---	--

Popis a zdůvodnění změny:
Změny ve zpevněných plochách vyplynuly po zpracování dodavatelské dokumentace, cíle náprava nesouladu VV s PD. Nyní odpovídá oddavatelské dokumentaci - kladečskému plánu. Dále byly zapracovány požadavky vyhlášky pro osoby se sníženou schopností orientace dle vyhl. 398/2009Sb.

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-8 230 461,17	-1,20 %	6 068 637,83	0,88 %	-2 161 823,34

Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	měno	datum	12.11.2025
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	měno	datum	12.11.2025
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím	měno	datum	12.11.2025
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	měno	datum	12/11/25

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".
Změna stavby (ZbV) - krycí list
Číslo paré:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - nově	Množství - oprav	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová souřadiv	Původ ceny
Náklady soupisu celkem											
-2 161 823,34											
-2 183 095,70											
36	K	564851111R00	Komunikace Podklad ze štěrku třídy S0 plochy přes 100 m2 tl 100 mm rozptýlené plochy asfaltové - tloušťka 100 mm 9) stavba komunikace - tloušťka 20-30 kg/m2	m2						CS URS 2025-2	
37	K	564861111R00	Komunikace Podklad ze štěrku třídy S0 rozptýlením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm A26 1550 15 1530 tloušťka komunikace a tloušťka 20-30 kg/m2	m2						RTS 22/	SO 03 - Zpevněné plochy
38	K	564871111R00	Komunikace Podklad ze štěrku třídy S0 rozptýlením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 200 mm A26 1550 15 1530 tloušťka komunikace a tloušťka 20-30 kg/m2	m2						RTS 22/	SO 03 - Zpevněné plochy
39	K	565151211R00	Komunikace Podklad ze štěrku třídy S0 rozptýlením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 250 mm A26 1550 15 1530 tloušťka komunikace a tloušťka 20-30 kg/m2	m2						RTS 22/	SO 03 - Zpevněné plochy
41	K	573111113R00	Komunikace Podklad z kameniva obaženého asfaltem ACP 16+ a2 ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, tloušťka po zhuštění 70 mm A27 1550 15 1530 tloušťka komunikace a tloušťka 20-30 kg/m2	m2						RTS 22/	SO 03 - Zpevněné plochy
42	K	573231127R00	Komunikace Podklad z kameniva obaženého asfaltem ACP 16+ a2 ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, tloušťka po zhuštění 70 mm A27 1550 15 1530 tloušťka komunikace a tloušťka 20-30 kg/m2	m2						RTS 22/	SO 03 - Zpevněné plochy
43	K	577142112R00	Komunikace Podklad z kameniva obaženého asfaltem ACP 16+ a2 ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, tloušťka po zhuštění 70 mm A27 1550 15 1530 tloušťka komunikace a tloušťka 20-30 kg/m2	m2						RTS 22/	SO 03 - Zpevněné plochy
44	K	596111111R00	Komunikace Podklad z kameniva obaženého asfaltem ACP 16+ a2 ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, tloušťka po zhuštění 70 mm A27 1550 15 1530 tloušťka komunikace a tloušťka 20-30 kg/m2	m2						RTS 22/	SO 03 - Zpevněné plochy
45	K	596215021R00	Komunikace Podklad z kameniva obaženého asfaltem ACP 16+ a2 ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, tloušťka po zhuštění 70 mm A27 1550 15 1530 tloušťka komunikace a tloušťka 20-30 kg/m2	m2						RTS 22/	SO 03 - Zpevněné plochy
46	K	59621504R00	Komunikace Podklad z kameniva obaženého asfaltem ACP 16+ a2 ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, tloušťka po zhuštění 70 mm A27 1550 15 1530 tloušťka komunikace a tloušťka 20-30 kg/m2	m2						RTS 22/	SO 03 - Zpevněné plochy

47	K	590415040R00	Součet Klazení dlažby z kamenných desek do tří tloušťky dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm E12 1500 1101+354	m2
48	K	590715041R00	Součet Klazení vodící linie pro nevidomé a slabožraké z dlažby tloušťky 80 mm, osazené do lože z kamenné třídy, tloušťky 40 mm E7 13,7 49°C ±	m2
65	M	5830005A1PC M	Součet dlažba kamenná kachlel, keramika, 60x60/80 mm E10 2843,95+0,236 175871,03+0,08+9000+0,00	t
66	M	5830005P1PC G	Součet dlažba kamenná kachlel, keramika, 60x60/80 mm E11 308,25+0,236 136711,03+0,03+3100+0,00	t
67	M	58301385PC SvZ	Součet dlažba kamenná deska, žula světlá, h = 80 mm, 900x600 mm E13 669,35 1101+1,85	m2
68	M	58301385PC TmZ	Součet dlažba kamenná deska, žula tmavá, h = 80 mm, 900x600 mm E1_4 286+1,8 344+1,85	m2
87	M	5924511CR	Součet dlažba betonová dvoustranně skládaná obdélník, sedlo l = 200 mm, š = 100 mm, tl 60,0 mm E2 221,20 140+1,01	m2
88	M	59245115R	Součet dlažba betonová dvoustranně skládaná obdélník, dlažba pro nevidomé, sedlo l = 200 mm, š = 100 mm, tl 60,0 mm E3 10,05 20+1,03	m2
89	M	59245115BP	Součet dlažba betonová dvoustranně skládaná obdélník, dlažba pro nevidomé, sedlo l = 200 mm, š = 100 mm, tl 60,0 mm E6 32,37 12+1,03	m2
90	M	59245117CP	Součet dlažba betonová dvoustranně skládaná obdélník, sedlo l = 200 mm, š = 100 mm, tl 60,0 mm E5 621,85 687+1,01	m2
91	M	59245117CP	Součet dlažba betonová dvoustranně skládaná obdélník, sedlo l = 200 mm, š = 100 mm, tl 60,0 mm E6 18,83 49°C ± 1 (3)	m2
99	K	91743111IP00	Součet Osazení chodníkových obrubníků kamenného stojatého, bez boční opěry do lože z betonu prostého C 12/15 P1 2097 547	m
171	M	58300037CR	Součet obrubník kamenný příčný, materiálová skupina 1/2 (žula) š = 150 mm, h = 250 mm, l = 500 až 1 500 mm F2 211+27	m
NB3.2	M	58300000CR	Součet obrubník kamenný příčný, materiálová skupina 1/2 (žula) š = 80 mm, h = 250 mm, l = 500 až 1 500 mm F2 0 547+1	m

RTS 22/	SO 03 - Zpevněné plochy
RTS 22/	SO 03 - Zpevněné plochy
vlastní	SO 03 - Zpevněné plochy
vlastní	SO 03 - Zpevněné plochy
vlastní	SO 03 - Zpevněné plochy
vlastní	SO 03 - Zpevněné plochy
vlastní	SO 03 - Zpevněné plochy
vlastní	SO 03 - Zpevněné plochy
vlastní	SO 03 - Zpevněné plochy
RTS 22/	SO 03 - Zpevněné plochy
RTS 22/	SO 03 - Zpevněné plochy
RTS 22/	SO 03 - Zpevněné plochy
	období výstavby

N83.3	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m		CS ÚRS 2025.2
			15,28 x 110 x 15 x 15 200 Součet			
N83.4	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m		CS ÚRS 2025.2
			0 8/25 740 Součet			
N83.5	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m		CS ÚRS 2025.2
			0 1518,35/11 Součet			
N83.6	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150x250mm	m		CS ÚRS 2025.2
			0 251,11 Součet			
N83.7	M	59217029	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150x250mm	m		CS ÚRS 2025.2
			0 216,11 Součet			
N83.8	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m		CS ÚRS 2025.2
			0 240,11 Součet			
N83.9	K	916132112	Osazení obrubky z betonové přídávky bez boční opěry do lože z betonu prostého	m		CS ÚRS 2025.2
			převážně prolehl železo 100 Součet			
90	M	592451170R	obložba betonová dvousvrstvá obdélník, šedá, l = 200 mm, s = 100 mm, d 80 0 mm	m ²		SC ÚRS - zpevněná plocha
			pro obložbu prolehl železo 1000,0111 (9) Součet			
	D	99	Slaveništní přesun hmot		21 272,36	
125	K	998225111R00	Přesun hmot komunikace a železniční křiž. živý jakýkoliv dělíky objektu	1		TS 22/1 SC ÚRS - Zpevněná plocha

Tento změnový list reaguje na skutečné provedení zpevněných ploch dle odsouhlasené
dílenské dokumentace a kladečských ~~plánů~~, vč. též vyzorkovaného materiálového řešení.



SAFETY PRO

Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“

Vyjádření Správce stavby k ZL č. 83_ SO03 změny povrchů zpevněných ploch

Jedná se o změnu reflektující nesrovnalosti zadávací dokumentace řešené při tvorbě RDS.

Správce stavby doporučuje ZL83 schválit.



Evidenční list změny stavby: ZL č. 84, SO01 VZT Změny vyvolané revizí projektu REV05

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“, financováno z projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 01 / 38	Číslo změny stavby: 84
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 		

Smlouva státní smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřená dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.

Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

Gen.projektant (autorský dohled):

Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140

Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o

Přílohy: 1) Změnový rozpočet 2) Vyjádření AD 3) Vyjádření Správce stavby	
---	--

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší nesrovnalost zadávací dokumentace, kdy na základě připomínek byla provedena revize č.5 části VZT. Pro řádné plnění funkční dílo je nutné změnu provést.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00 %	158 751,91	0,02 %	158 751,91

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	12.11.2025
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	12.11.2025
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	12.11.2025
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	12/11/25

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Priloha c.01_ZL84_Změnový rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - nově	Množství - rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Původ ceny
Náklady soupisu celkem									158 751,91		
D									105 620,11		
112	K	AHU 7.	Ohebná hluk tlumící hadice. DN 160	bm						vlastní	D.1.4.2 - Vzduchotechnika
114	K	AHU 7.	Ohebná hluk tlumící hadice. DN 250	bm						vlastní	D.1.4.2 - Vzduchotechnika
N84.1	K	AHU 7.	Ohebná hadice pro napojení elementů. DN 315	ks							individuální kalkulace
N47.104	K	AHU 8.	Odvodní filtrační nástavec, filtrační třídy H14, 600 (Flakt group) Maximální průtok vzduchu je 380 m³/h tlaková ztráta 150-400Pa	ks							ZL č.47 VZT revize R3, N47.104
N47.105	K	AHU 8.	Mezirámeček (korekce formátu pochledu a formátu filtračního nástavce) 600	ks							ZL č.47 VZT revize R3, N47.105
232	K	AHU 7.	Odvodní element, s nastavitelnými lamelami, horizontální připojení rozměr 600x600, 54 lamel Napojení horizontální. DN 250	ks						vlastní	D.1.4.2 - Vzduchotechnika
D EF 69.									53 131,80		
N84.2	K	EF 69	Větrání místnosti 182 Odvodní ventilátor - potrubní - dimenze napojení DN 125. <i>V od = 150 m³/h P dr = 200 Pa</i> <i>Průtok = 0,03 m³/s Pracovní výkon = 0,221 A Napětí 230 V</i>	ks							individuální kalkulace
N84.3	K	EF 69	Pružná manžeta L=125mm DN 125 Tlumiče hluku	ks							individuální kalkulace
N84.4	K	EF 69	Kruhový tlumič hluku L=800mm DN 125	ks							individuální kalkulace
N84.5	K	EF 69	Regulační prvky Regulační klapka kruhová jednolistá s přípravou na servopohon Servopohon dodá MaR DN 125	ks							individuální kalkulace
526	K	EF 69	Odvodní elementy Odvodní tlakový ventil včetně zátky DN 125	ks						vlastní	D.1.4.2 - Vzduchotechnika
N84.6	K	EF 69	Sací a výfukové elementy Výfuková hlavice DN 225 RAL dle investora	ks							individuální kalkulace
546	K	EF 69	Kruhové potrubí Kruhové potrubí SPIRO Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (i, I). 30% tvarovek. DN 125	bm						vlastní	D.1.4.2 - Vzduchotechnika
562	K	EF 69	Izolace Požární izolace Odolnost: 45 min	m²						vlastní	D.1.4.2 - Vzduchotechnika

Tento zménový list reaguje na změny a připomínky dodavatele k provedeným úpravám v revizi VZT R04, kde docházelo ke koordinaci a doplnění rozměrů výšek ČP a koordinaci řešení v



Vyjádření Správce stavby ke ZL84_5001 VZT Změny vyvolané revizí projektu REV05

Abstract

Evidenční list změny stavby: ZL č. 87 SO01 Pojistné atikové přepady OE14.01 - změna rozměru chrliče

Název a evidenční číslo stavby:

Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCŮ“, financováno z dotačních prostředků Ministerstva ŽP prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, z OP Spravedlivá transformace, výzva č. OPST 3/2022, název projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

87

SO 01 / 43

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.

Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

Gen.projektant (autorský dohled):

Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140

Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací -měněpráci
- 2) Vyjádření AD
- 3) Vyjádření Správce stavby

Popis a zdůvodnění změny:

Byla zjištěna nesrovnalost v PD v rozměru u chrliče 14.01. – správný rozměr má být 300x100, tomu odpovídá i dále popsáný průtok 12,5 l/s.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněpráci řešeného ZL	Procentuální podíl Měněpráci ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněpráci a Víceprací řešeného ZL
-15 940,55	0,00 %	28 810,00	0,00 %	12 869,45

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	12.11.2025
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	12.11.2025
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	12.11.2025
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	12.11.25

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Příloha č.01_ZL87_Změnový rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - nov	Množství - rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Původ ceny
Náklady soupisu celkem									12 869,45		
D OE Ostatní výrobky									12 869,45		
179	K	OE 14 01	D+M chříč hranatý rohový, 50 x 100 mm vč. kolvení, napojení na HI, stavebních připomoci, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl						vlast	D 1.1-2.7 - Vyps prvku
N87.1	M	TWT TWC 100x300 PVC	Chříč TOPWET TWC 100x300 PVC, 100/300 mm hranatý	kus							CS ÚRS 2025 02 materiály online
N87.2	K	712998004	Montáž alukového chříče z PVC DN 110	kus							CS ÚRS 2025 02
chyba v rozměru u chříče 14 01 – správný rozměr má být 300x100											

Tento změnový list řeší narovnání chyby v popisu rozměrů chrliče OE 14.01, který byl přenesen i do VV.



SAFETY PRO

Výstavba vědeckovýzkumného centra „I PRČ“

Vyjádření Správce stavby k ZL č. 87_SO01 Pojistné atikové přepady OE14.01 - změna rozměru chrliče

Jedná se o změnu řešící nesrovnalost v zadávací dokumentaci. Správce stavby doporučuje ZL87 schválit.

