

DODATEK č. 6 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zpracování Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro společné povolení dle liniového zákona, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3661/2023

číslo jednací D6: 11901/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 5523520015

a

„Společnost HRATÝN“

Na základě Společenské smlouvy k zajištění obchodního případu zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro společné povolení dle liniového zákona, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby s názvem: „Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)“ jsou účastníky společnosti firmy:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
spisová značka B1217

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

a

Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

IČO: 48266230 , DIČ:CZ48266230

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
spisová značka C74487

zastoupena: Ing. Ladislavem Šímkem, jednatelem

Ing. Petrou Kopkovou, jednatelem

a

Valbek SK, spol. s r.o.

se sídlem: Eurovea Cental 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava

IČO: 17314569 , DIČ:CZ2020382166, IČ DPH: SK 2020382166

zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 465/B
jednající na území České republiky prostřednictvím:

VALBEK SK, spol. s r.o., odštěpný závod

sídlo v Olšinách 2300/75, 100 05 Praha 10

IČO: 01761200, DIČ: CZ683286704

zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76169

zastoupena: Ing. Františkem Hanušem, vedoucím odštěpného závodu

Korespondenční adresa:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 23-053-233-SR

společně dále jako „smluvní strany“

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Na základě dodatečných požadavků Statutárního města Hradec Králové, společnosti EOP Distribuce a.s., požadavků vyplývajících ze Záměru projektu, Stanoviska EIA a Objednatele se smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, dohodly na rozšíření předmětu plnění Díla o Dodatečné služby včetně souvisejícího navýšení Ceny Díla.
2. Předmětem Dodatku jsou Dodatečné služby v rozsahu:
 - změna návrhu orientačního systému
 - změna návrhu žel. přejezdu P4005 Pouchov a přilehlé křižovatky Pouchovská/K Zastávce
 - změna návrhu kolektoru EOP Distribuce, a.s.
 - zpracování Auditů bezpečnosti pozemní komunikace
 - zpracování Podkladu pro prodloužení stanoviska EIA

Podrobný popis a rozsah Dodatečných služeb dle Dodatku č. 6 je uvedený v Příloze č.1 tohoto Dodatku, kterým se v plném rozsahu nahrazuje Příloha č.1 Smlouvy – Specifikace Díla.

Cena Dodatečných služeb dle Dodatku 6 činí 1 127 500,- Kč bez DPH.

2. V článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY. V návaznosti na rozšíření Předmětu plnění o Dodatečné služby, se mění bod 3.3 takto:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a DUSL a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a DUSL a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle SOD bez DPH a D1-5 171 090 700 Kč

Cena Dodatečných služeb dle D6 1 127 500 Kč

Nová Cena Díla dle D6 bez DPH: 172 218 200 Kč

slovy: **jedno sto sedmdesát dva milionů dvě sta osmnáct tisíc dvě sta korun českých**

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo

b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm nebo

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účetárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

3. Vzhledem ke skutečnosti, že stále není určen zdroj spolufinancování uvedené stavby z fondů EU, dochází tímto Dodatkem k přesunu části plnění v rozsahu „Benefitová žádost k připomínkám“ ze 7.dílčí etapy do nově vložené 12. Dílčí etapy plnění a „Benefitová žádost po připomínkách“ z 8.dílčí etapy do nově vložené 13. Dílčí etapy plnění. Termín plnění každé této etapy je do 1 měsíce od pokynu objednatele.
4. **V Příloze č.4 - Rozpis ceny Díla** se v části „2 Dodatečné služby na zpracování DUSL a PDPS:“ vkládá nová položka č.24 – Dodatečné služby dle Dodatku č.6 a mění se položka „Celkem za dodatečné služby“.

Stávající položka 24 se nově označuje jako položka 25.

V části „4.Cena Díla:“ se v návaznosti na shora uvedené mění Cena Díla, Cena za zpracování DUSL a PDPS“.

V části „Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSL a PDPS a výkon autorského dozoru:“ se v návaznosti na Dodatečné služby vkládá nová 11. Dílčí etapa, ke které budou fakturovány vícepráce dle Dodatku č.6.

Současně se v návaznosti na vyjmutí plnění ze 7 a 8. dílčí etapy v rozsahu „Benefitová žádost k připomínkám“ a „Benefitová žádost po připomínkách“ vkládá 12. Dílčí etapa - bez fakturace a 13. Dílčí etapa, ke které bude fakturována Benefitová žádost (položka č. 18 Dodatečných služeb). Dále se o částku 376 200,- Kč bez DPH (položka č. 18 Dodatečných služeb) snižuje cena za 8. Dílčí etapu

Stávající 11.dílčí etapa Výkon autorského dozoru se nově označuje jako 14. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se navyšuje cena „Celkem“.

5. V Příloze č.5 Harmonogram plnění se vkládá 11.Dílčí etapa, kde ve sloupci „Popis činností prováděných v Dílčí etapě“ se uvádí text

- Dodatečné služby dle Dodatku č. 6

a ve sloupci „Doba plnění“ se uvádí termín 31.1.2026 a text „100% víceprací dle Dodatku č. 6“,

dále se ve sloupci „Popis činností prováděných v Dílčí etapě“

- z 7.Dílčí etapy se odstraňuje položka Benefitová žádost k připomínkám, která se nově vkládá do nové 12. Dílčí etapy
- z 8.Dílčí etapy se odstraňuje položka Benefitová žádost po připomínkách, která se nově vkládá do nové 13. Dílčí etapy

a dále se stávající 11.Dílčí etapa nově označuje jako 14.Dílčí etapa a v návaznosti na tuto skutečnost se upravuje číslo etapy v řádku „Termín dokončení díla“.

6. V souladu s čl. 7.4 Obchodních podmínek OP/DOKUMENTACE/01/23, které tvoří nedílnou součást Smlouvy o Dílo, se Smluvní strany dohodly na rozšíření poddodavatelů o následující společnost:

- Technika budov, s.r.o., Křenová 307/42, 602 00 Brno, IČO: 60711825 – část přímé chlazení, ÚT, ZTI u SO 33-071-01 a SO 35-71-01; Hodnota poddodávky v % ze smluvní ceny díla
- G-Consult, spol. s r. o., Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava, IČO: 64616886 - posouzení stability svahu a posouzení konsolidace v přechodové oblasti mostů; Hodnota poddodávky v % ze smluvní ceny díla
- CROSS Zlín, a.s., Průmyslová 1395, 763 02 Zlín, IČO: 60715286 –dopravní řešení (sčítání dopravy, signální plány); Hodnota poddodávky v % ze smluvní ceny díla
- Zdeněk Pohl, Jiráskova 916, 755 01 Vsetín, IČO: 03786111 – dílčí část elektroinstalace; Hodnota poddodávky v % ze smluvní ceny díla
- PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha. IČO: 45272891 – část bezpečnostní dopravní audit; Hodnota poddodávky v % ze smluvní ceny díla
- Ing. Judita Bravencová, Želivského 9, 779 00 Olomouc, IČO: 47187689 – část vytápění a vzduchotechnika; Hodnota poddodávky v % ze smluvní ceny díla

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou:

- aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla ve znění Dodatku č. 6, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 1 Smlouvy
- aktualizovaná Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy;
- aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy
- aktualizovaná Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů ve znění Dodatku č. 6, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 8 Smlouvy.

2. Tento Dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě.

3. Tento Dodatek je podepsán zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran.

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatků č.1-5, nedotčená tímto Dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.

V Praze 28.11.2025

V Olomouci 20.11.2025

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
vedoucí společník společnosti
„Společnost HRATÝN“

PŘÍLOHA Č. 1 VE ZNĚNÍ DODATKU Č.6

Specifikace Díla

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) dle přílohy č. 3 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, projektové dokumentace stavby pro vydání společného povolení (DUSL) **podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací v platném znění (dále jen „liniový zákon“)** a dle přílohy č. 1 vyhl. č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury, v platném znění a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Součástí díla je rovněž zejména:

- zpracování vyplněné žádosti společného povolení včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
- zpracování žádosti o spolufinancování z prostředků EU (OPD, CEF aj.) v aktuálním rozpočtovém období. Vzhledem k předpokladu spolufinancování stavby z evropských fondů požaduje Objednatel ocenění zpracování žádosti o spolufinancování z prostředků EU v rozsahu žádosti OPD v rozpočtovém období 2021-2027;
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému.
- vizualizace
- zpracování Aktualizace záměru projektu a Aktualizace ekonomického hodnocení v návaznosti na vývoj CIN stavby (vyhrazená změna závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ)

Vyhrazená změna závazku ze smlouvy

- Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i „Zpracování aktualizace záměru projektu a aktualizace ekonomického hodnocení v návaznosti na vývoj CIN stavby“. Zhotovení této části Díla bude záviset na skutečnosti, zda v průběhu zpracování DUSL vznikne povinnost zajištění zpracování aktualizace záměru projektu a aktualizace ekonomického hodnocení v návaznosti na vývoj CIN stavby dle článku 6 směrnice MD č. V-2/2012 včetně povinných příloh. V případě překročení nákladů stavby schváleného ZP musí tuto skutečnost Zhotovitel oznámit Objednateli, a to včetně upřesnění, u kterých nákladů k navýšení došlo, nejpozději k plnění 4. dílčí etapy. Zadavatel si jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost zúžit rozsah předmětu plnění o zajištění o „Zpracování aktualizace záměru projektu a Aktualizace ekonomického hodnocení v návaznosti na vývoj CIN stavby“ v případě, že zpracování uvedených částí Díla nebude nezbytné pro dokončení zakázky. Zpracování Aktualizace záměru projektu a Aktualizace ekonomického hodnocení v návaznosti na vývoj CIN stavby bude zahrnuto do nabídkové ceny. V případě, že bude uplatněna výhrada, bude Zhotoviteli uhrazen jen skutečně provedený rozsah předmětu plnění. Rozsah plnění, který nebude realizován, se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 odst. 4 až 6 a 9 ZZVZ. Předpokládaný rozsah plnění, který je vyhrazenou změnou závazku, a bližší podmínky výhrady jsou vymezeny v podmínkách Smlouvy o dílo.

Dodatečné služby dle Dodatku č. 2:

- a) zpracování dokumentace pro celou stavbu ve stupni „Dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona“ (DUSL) „Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)“
- b) přidružené části stavby „Implementace ETCS“ a „Změna ÚP“ budou začleněny pod jedinou stavbu „Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)“ a nadále nebudou připravovány samostatně.
- c) dokumentace jednotlivých PS a SO bude nadále řazena dle aktuálních požadavků SM011 pro DUSL. Rovněž výsledný obsah a skladba jednotlivých PS a SO musí odpovídat požadavkům SO011 pro DUSL.
- d) nové PS a SO v návaznosti na upřesnění náplně jednotlivých staveb a sestavení harmonogramu výstavby jednotlivých staveb na rameni Velký Osek – Hradec Králové – Choceň aby stav infrastruktury po její realizaci stavebně i technologicky umožňoval provoz zabezpečovacího systému ETCS L2 a konverzi trakční napájecí soustavy.

Dodatečné služby dle Dodatku č. 3:

- a) **SO 33-50-04.1 ŽST Třebechovice pod Orebem, přeložka komunikace II/299-komunikace II/299** - V rámci koordinace se související stavbou „Severní tangenta silnice I/11“ došlo k prodloužení přeložky silnice II/299 o 60 m. Dle závěrů z kapacitních výpočtů, které jsme obdrželi od projektanta související stavby silnice I/11, byl navržen nový odbočovací pruh pro odbočení vlevo, což vyvolalo také rozšíření komunikace v tomto místě a úpravu přilehlé křižovatky.
 - b) **SO 33-50-04.4 ŽST Třebechovice pod Orebem, přeložka komunikace II/299** - V rámci koordinace se související stavbou „Severní tangenta silnice I/11“ došlo k prodloužení stezky pro chodce a cyklisty o 60 m (souběžně s přeložkou silnice II/299).
 - c) **SO 33-50-04.2 ŽST Třebechovice pod Orebem, přeložka komunikace II/299-přivaděč silnice k MÚK** - V rámci koordinace se související stavbou „Severní tangenta silnice I/11“ došlo k prodloužení komunikace o 50 m a v souvislosti s touto změnou došlo k přeřešení spojovací komunikace mezi stávající silnicí II/299 a navrhovanou komunikací vedoucí k MÚK silnice I/11.
 - d) **SO 33-50-04.2 ŽST Třebechovice pod Orebem, přeložka komunikace II/299-přivaděč silnice k MÚK** - Pro zajištění odvodnění komunikace bylo zapotřebí navrhnout podélný příkop po pravé straně komunikace ve směru staničení. V návaznosti na tuto změnu byl navržen silniční propustek vedoucí kolmo pod komunikací, který byl napojen do stávajícího Cihelnického potoka. Jedná se o plastový propustek DN800 délky 18 m.
 - e) **Dodatečné zařazení propustku na silnici I/11 do naší stavby** - V předchozím stupni nebyl tento propustek řešen. Došlo ke zhodnocení stávajícího stavu pod silnicí I/11 evid. 11-072P a po zohlednění postupu výstavby v době realizace přeložky silnice I/11 bylo přistoupeno ke zrušení původního propustku a místo něj je navržen zcela nový silniční propustek v nové stopě, který kříží komunikaci pod úhlem 90°. Jedná se o plastový propustek DN1200 délky 29 m. Byl zřízen nový stavební objekt. Dále toto zařazení do stavby vyvolalo kompletní přeprojektování navazujícího propustku na přilehlé souběžné MK.
- SO 32-22-08 TÚ Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem, přeložka komunikace II/298 - propustek pod I/11 evid. 11-072P**
- f) **Nová komunikace SO**

SO 36-50-04 TÚ Hradec Králové-Slezské Předměstí - Hradec Králové hl.n., zřízení účelové komunikace, km 29,850 - km 30,387

Na základě zpřesnění technického řešení železničního spodku, které vychází z podrobnějšího zpracování inženýrsko-geologického průzkumu, byla na základě dodatečného požadavku správce teplovodu do projektové dokumentace zařazena nová komunikace, která řeší přístup ke stávajícímu teplovodu podél železničního tělesa železniční trati.

g) 5 nových propustků pod polními komunikacemi

Z důvodu zpřesnění technického řešení, plynoucího z podrobnějšího zpracování inženýrsko-geologického průzkumu a na základě koordinace stavby, bylo nutné do projektové dokumentace dodatečně zařadit 5 nových propustků, které odvádí vodu od železničního tělesa pod polními komunikacemi, které se nacházejí v souběhu se železničním tělesem.

Nové propustky se promítly do změn v následujících SO:

- SO 34-50-01 TÚ Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slezské Předměstí, úprava polní cesty, km 39,350 - km 40,360
- SO 34-50-03 TÚ Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slezské Předměstí, úprava polní cesty, km 39,060 - km 39,340
- SO 34-50-04 TÚ Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slezské Předměstí, úprava polní cesty, km 37,770 - km 38,450
- SO 34-50-06 TÚ Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slezské Předměstí, úprava polní cesty, km 37,250 - km 37,760
- SO 34-50-12 TÚ Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slezské Předměstí, zřízení místní komunikace, km 33,750 - km 34,740

h) Rozšířené zaměření vodního toku Dědina pro SO 33-30-05 ŽST Třebechovice pod Orebem, most v ev. km 41,887, úprava koryta Dědiny

V minulém stupni dokumentace bylo v místě drážního mostu navrženo zahloubení dna řeky Dědiny. V tomto projektovém stupni bylo nyní na jednání s Povodím Labe toto zahloubení ze strany správce toku rozporováno. Dle archivní dokumentace úpravy koryta, která byla správcem toku poskytnuta projektantovi, niveleta toku neumožňuje navrhované snížení dna a současné zajištění odtokových poměrů.

Aby bylo možné posoudit a u správce toku prokázat správnost návrhu z DÚR, bylo požádáno o ověření profilu koryta vodního toku a rozšíření zaměření na širší oblast z důvodu ověření odtokových poměrů i dále ve směru toku. Provedení dodatečného zaměření bylo podmínkou Povodí Labe pro kladné projednání návrhu.

Dodatečné služby dle Dodatku č. 6:

a) Změna návrhu orientačního systému

K této změně dochází na základě požadavku Objednatele ze dne 25.6.2025. U níže uvedených stavebních objektů dojde ke změně návrhu orientačního systému dle nového grafického manuálu orientačního a informačního systému (verze 7.0).

SO 32-77-01 Zast. Petrovice nad Orlicí, orientační systém

SO 33-77-01 ŽST Třebechovice pod Orebem, orientační systém

SO 34-77-01 Zast. Blešno, orientační systém

SO 35-77-01 ŽST Hradec Králové-Slezské Předměstí, orientační systém

SO 36-77-01 Zast. Hradec Králové zastávka, orientační systém

b) Změna návrhu žel. přejezdu P4005 Pouchov a přilehlé křižovatky Pouchovská/K Zastávce

K této změně dochází na základě požadavku Statutárního města Hradec Králové, sděleného ve vyjádření ze dne 23.6.2025, kdy dle původního zadání bylo uvažováno s rekonstrukcí křižovatky Pouchovská/K Zastávce v Hradci Králové s doplněním SSZ, nově bude přepracován tvar křižovatky a změněn směr hlavní silnice bez použití SSZ.

SO 36-13-01 TÚ Hradec Králové-Slezské Předměstí - Hradec Králové hl.n., žel. přejezd v km 30,918 (P4005)

SO 36-50-01 TÚ Hradec Králové-Slezské Předměstí - Hradec Králové hl.n., úprava chodníku, km 30,940

SO 36-30-03 Zast. Hradec Králové zastávka, úprava veřejného osvětlení

c) Změna návrhu kolektoru EOP Distribuce, a.s.

K této změně dochází na základě požadavku správce EOP Distribuce, a.s. ze dne 21.5.2025. U SO 35-60-03 ŽST Hradec Králové-Slezské Předměstí, kolektor v km 31,584 bylo navrženo pouze obetonování stávajícího kolektoru za účelem jeho zesílení, na základě požadavku EOP bude kolektor prodloužen a budou vybudovány nové vstupní šachty do kolektoru. Zároveň bude navržena nová přeložka potrubí horkovodu s krátkodobou odstávkou.

d) Zpracování Auditů bezpečnosti pozemní komunikace

Audit bezpečnosti pozemní komunikace je požadovanou přílohou Záměru projektu (podmínka "pouze v případě ZP na projekty staveb pozemních komunikací"), kdy vzhledem k výslednému rozsah úprav pozemních komunikací je nezbytné dopracovat uvedenou přílohu.

e) Zpracování Podkladu pro prodloužení stanoviska EIA

S ohledem na platnost Stanoviska EIA do 25.2.2026 je nezbytné podání žádosti o prodloužení platnosti tohoto stanoviska a zpracování Podkladu pro prodloužení stanoviska EIA, který bude přílohou žádosti.

PŘÍLOHA Č. 4 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 6

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. Základní služby na zpracování DUSL a PDPS:

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DUSL dle vyhlášky č. 583/2020. v platném znění a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod			60 610 000
	Zpracování DUSL dle vyhlášky č. 583/2020 Sb. v platném znění a dle VTP a ZTP Sb. v platném znění, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod			
2	Zpracování PDPS dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. v platném znění a v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod			53 570 000
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění), směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část - Náklady stavby) a dle požadavků VTP a ZTP	hod			627 000
4	Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část) a dle požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti	hod			2 750 000
5	Dokumentace Fyzická ochrana objektu, dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a dle požadavků VTP a ZTP	hod			550 000
6	Definitivní odevzdání DUSL dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl			400 000
7	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	Kpl			450 000
8	Definitivní odevzdání DUSL dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl			6 000

9	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl			6 000
Celkem za základní služby:					118 969 000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Podrobná kalkulace Základní služby pol. č. 1 a č. 2 na zpracování DUSL a PDPS:

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
1a	Zpracování DUSL „Zdvoukolejnění“ dle vyhlášky 583/2020 Sb., v platném znění dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod			52 690 000
1b	Zpracování DUSL „Implementace ETCS“ dle vyhlášky č. 583/2020 Sb. v platném znění a dle VTP a ZTP Sb. v platném znění, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod			5 060 000
1c	Zpracování DUSL „Změna ÚP“ dle vyhlášky č. 583/2020 Sb. v platném znění a dle VTP a ZTP Sb. v platném znění, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod			2 860 000
2a	Zpracování PDPS „Zdvoukolejnění“ dle vyhlášky č.146/2008 Sb.v platném znění, v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod			50 050 000
2b	Zpracování PDPS „Implementace ETCS“ dle vyhlášky č.146/2008 Sb.v platném znění, v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod			1 650 000
2c	Zpracování PDPS „Změna ÚP“ dle vyhlášky č.146/2008 Sb.v platném znění, v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod			1 870 000
Celkem					114 180 000

2. Dodatečné služby na zpracování DUSL a PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
10	Zajištění mapových podkladů	kpl			200 000
11	Geodetické práce	kpl			2 200 000
12	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	kpl			9 500 000
13	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	kpl			10 205 000
14	Aktualizace záměru projektu a ekonomického hodnocení dle požadavku VTP a ZTP	hod			300 000
15	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod			1 430 000
16	Koordinátor BOZP v přípravě	hod			198 000
17	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod			176 000
18	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP	hod			376 200
19	Propagace	hod			500 000
20	Vizualizace	hod			1 000 000
21	Dodatečné služby Dodatku č.2 dle § 222 odst.4 ZZVZ	hod			7 070 800
22	Dodatečné služby Dodatku č.2 dle § 222 odst.5 ZZVZ	hod			7 181 900
23	Dodatečné služby Dodatku č.3				1 064 800
24	Dodatečné služby Dodatku č.6	hod			1 127 500
Celkem za dodatečné služby:					42 530 200

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
25	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod			10 719 000
Celkem za výkon autorského dozoru					10 719 000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu zhotovení Stavby (předpoklad **36 měsíců**) v celkovém počtu **"7 940" hodin**. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
"172 218 200" Kč	"36 165 822" Kč	"208 384 022" Kč
z toho:		
Cena za zpracování DUSL a PDPS:		
"161 499 200" Kč	"33 914 832" Kč	"195 414 032" Kč
Cena za výkon autorského dozoru:		
"10 719 000" Kč	"2 250 990" Kč	"12 969 990" Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSL a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	bez fakturace	bez fakturace
2. Dílčí etapa	15 900 690 Kč	19 239 834,90 Kč
3. Dílčí etapa	bez fakturace	bez fakturace
4. Dílčí etapa	55 652 415 Kč	67 339 422,15 Kč
5A. Dílčí etapa	29 244 150 Kč	35 385 421,50 Kč
5B. Dílčí etapa	3 249 350 Kč	3 931 713,50 Kč
6. Dílčí etapa	8 003 585 Kč	9 684 337,85 Kč
7. Dílčí etapa	32 014 340 Kč	38 737 351,40 Kč
8. Dílčí etapa	15 630 970 Kč	18 913 473,70 Kč
9. Dílčí etapa	180 000 Kč	217 800 Kč
10. Dílčí etapa	120 000 Kč	145 200 Kč
11. Dílčí etapa	1 127 500 Kč	1 364 275 Kč
12. Dílčí etapa	bez fakturace	bez fakturace
13. Dílčí etapa	376 200	455 202 Kč
14. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	10 719 000 Kč	12 969 990 Kč
Celkem:	"172 218 200"	"208 384 022"

PŘÍLOHA Č. 5 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 6

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 1 měsíce od nabytí účinnosti Smlouvy bez fakturace	Návrh inženýrskogeologického průzkumu k odsouhlasení O13	Předávací protokol pro 1. dílčí etapu
2. Dílčí etapa	do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy fakturace 10 % ceny díla za zpracování DSP + DUSL + PDPS bez pol. č. 14	- Provedení a vyhodnocení geotechnických a ostatních průzkumů - Provedení místních šetření - Návrh technického řešení k projednání pracovní verze Záborového elaborátu	Předávací protokol pro 2. dílčí etapu
3. Dílčí etapa	do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy bez fakturace	Bezpečnostní projekt projekční k připomínkám Záborový elaborát k připomínkám	Předávací protokol pro 3. dílčí etapu
4. Dílčí etapa	do 11 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy fakturace 35 % ceny díla za zpracování DUSL + PDPS bez pol. č. 14	DUSL k připomínkám Bezpečnostní projekt projekční po připomínkách včetně nákladové části	Předávací protokol pro 4. dílčí etapu
5A. Dílčí etapa	do 31.12.2024 fakturace ve výši 29 244 150 Kč bez DPH	DUSL po připomínkách s dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP Vizualizace k připomínkám Dodatečné služby dle Dodatku č.3	Předávací protokol pro 5A. dílčí etapu
5B. Dílčí etapa	do 28.2.2025 fakturace ve výši 3 249 350 Kč bez DPH	DUSL po připomínkách s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP Žádost o společné řízení	Předávací protokol pro 5B. dílčí etapu

6. Dílčí etapa	do 18 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy fakturace 5 % ceny díla za zpracování DUSL + PDPS bez pol. č. 14 dle SOD a D1-2 + 5% víceprací dle Dodatku č.3	• Vizualizace po připomínkách	Předávací protokol pro 6. dílčí etapu
7. Dílčí etapa	do 5 měsíců od doručení Pokynu I Objednatele Zhotoviteli k zahájení prací na PDPS fakturace 20 % ceny díla za zpracování DUSL + PDPS bez pol. č. 14 dle SOD a D1-2 + 20% víceprací dle Dodatku č.3	• PDPS k připomínkám včetně nákladů a oceněných soupisů prací ve struktuře dle VTP	Předávací protokol pro 7. dílčí etapu
8. Dílčí etapa	do 1 měsíce od doručení Pokynu II Objednatele Zhotoviteli k zahájení prací na PDPS fakturace 10 % ceny díla za zpracování DUSL+ PDPS bez pol. č. 14 dle SOD a D1-2+ 10% víceprací dle Dodatku č.3 – bez pol. č. 18 Přílohy č. 4	• PDPS po připomínkách s kompletní dokladovou částí, majetkoprávním vypořádáním, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Předávací protokol pro 8. dílčí etapu
9. Dílčí etapa	do 2 měsíců od doručení Pokynu III Objednatele Zhotoviteli k zahájení prací fakturace 60% ceny položky č. 14 Přílohy č. 4	<i>Vyhrazená změna závazku</i> • Aktualizace ZP + EH k vícekolovému připomínkového řízení SŽ a MD	Předávací protokol pro 9. dílčí etapu
10. Dílčí etapa	do 1 měsíce od doručení Pokynu IV Objednatele Zhotoviteli k zahájení prací fakturace 40% ceny položky č. 14 Přílohy č. 4	<i>Vyhrazená změna závazku</i> • Aktualizace ZP + EH po připomínkách SŽ a MD	Předávací protokol pro 10. dílčí etapu Protokol o provedení Díla

11. Dílčí etapa	do 31.1.2026 fakturace 100 % ceny víceprací dle Dodatku č.6	Vícepráce dle Dodatku č. 6	Předávací protokol pro 11. dílčí etapu
12. Dílčí etapa	do 1 měsíce od doručení Pokynu V Objednatele bez fakturace	• Benefitová žádost k připomínkám	Předávací protokol pro 12. dílčí etapu
13. Dílčí etapa	do 1 měsíce od doručení Pokynu VI Objednatele fakturace 100% ceny položky č. 18 Přílohy č. 4	• Benefitová žádost po připomínkách	Předávací protokol pro 13. dílčí etapu
14. Dílčí etapa	36 měsíců (předpoklad 01/2026 – 12/2028) fakturace ceny díla za AD (1 x za čtvrtletí)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 36 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	předpoklad do 31. 12. 2028 (v závislosti na zahájení 14. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Příloha č. 8 ve znění dodatku č. 6**Seznam poddodavatelů**

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
Arrano Group s.r.o., Střední novosadská 7/10, Nové Sady, 779 00 Olomouc, IČO: 26792303	činnost koordinátor BOZP v přípravě stavby, včetně zpracování plánu BOZP	
Ecological Consulting a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČO: 25873962	zpracování části životní prostředí, zemědělské a lesní přílohy, hlukové studie, odpadového hospodářství	
EXprojekt s.r.o., Heršpická 758/13, 619 00 Brno – Štýřice, IČO: 29285801	zpracování části trakční vedení a ukolejnění	
AZ GEO, s.r.o., Chittussiho 1186/14, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, IČO: 25358944	zajištění inženýrské geologie	
TESIA speciální technické práce s.r.o., Luční 2435/17, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 10882294	Inženýrsko-geologický, hydrogeologický, stavebně technický, radonový a korozní průzkum, návrh konstrukce pražcového podloží	
Elektrizace železnic Praha a.s., nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4, IČ: 47115921	dispečerská řídicí technika	
IXPROJEKTA s.r.o., Heršpická 813/5, Štýřice, 639 00 Brno, IČ: 03977471	sdělovacího zařízení	
Intesys s.r.o., Hájecká 1303/6, Černovice, 618 00 Brno, IČ: 29379091	dálková diagnostika silnoproudých technologií	
PRODIN a.s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice	místní komunikace	
Projekt 2010, s.r.o., Ruská 398/43, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 48391531	potrubní vedení	
Ing. David Školník, Lovčice 76, 503 61 Lovčice, IČ: 74648209	protihluková opatření, demolice	
Datis s.r.o., Chvalova 1577/12, 130 00 Praha 3, IČ: 27630790	bezpečnostní projekt projekční	

RTNext, v.o.s., Václavkova 1181/2a, 779 00 Olomouc, IČ: 25823752	vizualizace	
V - CON, s.r.o., Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec, IČ: 22797432 – část mosty	část mosty	
SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, IČ: 25793349	část žel. zab. zařízení	
Petr Kudělka, U Sadu 354, 747 20 Vřesina u Hlučína, IČ 69245797	část silnoproudá elektrotechnika	
SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno, IČ: 44960417	Energetické výpočty	
EGU TECH, a.s., Hudcova 487/76a, Medlánky, 612 00 Brno, IČ: 05974577	část Studie připojitelnosti, fáze 1 a fáze 2	
Výskumný ústav dopravný, a.s., Velký Díl 3323, 01008 Žilina, IČ: 36402672	posouzení stavby z hlediska interoperability	
PIS PECHAL, s.r.o. Lidická 42, 602 00 , IČ: 02365952	část nosné konstrukce a statické posouzení	
Technika budov, s.r.o., Křenová 307/42, 602 00 Brno, IČO: 60711825	část přímé chlazení, ÚT, ZTI	
G-Consult, spol. s r. o., Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava, IČO: 64616886	posouzení stability svahu a posouzení konsolidace v přechodové oblasti mostů	
CROSS Zlín, a.s., Průmyslová 1395, 763 02 Zlín, IČO: 60715286	dopravní řešení (sčítání dopravy, signální plány)	
Zdeněk Pohl, Jiráskova 916, 755 01 Vsetín, IČO: 03786111	dílčí část elektroinstalace	
PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha. IČO: 45272891	část bezpečnostní dopravní audit	
Ing. Judita Bravencová, Želivského 9, 779 00 Olomouc, IČO: 47187689	část vytápění a vzduchotechnika	
CELKEM %		