

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 28281/2025-SŽ-OŘ PLZ-ST CBE

Název veřejné zakázky: Cyklická obnova trati v úseku Včelná - Horní Dvořiště
Číslo veřejné zakázky (dle RVZ): 65425042
Označení/číslo původní Smlouvy: E654-S-5019/2025

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1

Změna se týká těchto SO, PS:

SO 01.1 - TÚ Kaplice - Velešín, km 87,115 - 93,397, TSO P5564, P5565; Železniční svršek
SO 02.1 - Žst. Kaplice, 1. SK, km 86,270 - 87,002; Železniční svršek
SO 03.1 - Žst. Kaplice, 2. SK, km 86,273 - 87,002; Železniční svršek
SO 04.1 - Žst. Velešín, 1. SK, km 93,466 - 94,033; Železniční svršek
SO 06.1 - TÚ Omlenice - Kaplice, km 83,600 - 85,820, GPK 80,432 - 83,600 + 85,820 - 86,197;
Železniční svršek
SO kácení - Železniční spodek

Iniciátor změny: Správa železnic státní organizace, OŘ Plzeň

Předběžný souhlas (kdy/kým): 3. 11. 2025, NPI OŘ Plzeň **XXX**

Stručný popis změn:

Změna č. 1 - Kolejové lože, pražce, úprava GPK
Změna č. 2 - Pražce
Změna č. 3, 4 - Bezstyková kolej
Změna č. 5 - Kolejové lože, pražce, úprava GPK
Změna č. 6 - Kácení stromů

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - Podrobný popis změny
Příloha č. 2 - Rozpis ocenění změn položek
Příloha č. 3 - Doklady

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 219 437 882,49 Kč

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 27 727 019,07 Kč, tj. 12,64 % z ceny dle SOD

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 304 893,81 Kč, tj. 0,14 % z ceny dle SOD

Celkem saldo z předkládaného ZL činí 12,50 % z ceny dle SOD.

Celkový cenový nárůst (pro změny dle §222/6) z předkládaného ZL č. 1 činí: 12,50 %

Celková cena díla se ZL č. 1 (bez rezervy a bez DPH) činí: 246 860 007,75 Kč

V ocenění variací **jsou/nejsou** (nehodící se škrtněte) zohledněny náklady spojené s předpokládaným prodloužením doby pro dokončení (VRN) v rámci jednotkových cen.

ZBV je: ☒ **bez dopadu do podrobného harmonogramu,**

☐ **s dopadem do dílčího termínu /milníku podrobného harmonogramu,** (ale bez dopadu do postupného závazného milníku, sekce či konečného termínu dokončení díla. Předpoklad potřebné modifikace HMG např. z důvodu výluk.), viz níže,

☐ **s dopadem do postupného závazného milníku, sekce či konečného termínu dokončení díla** (předpoklad potřebné modifikace HMG s uvedením potřebného času navíc ve dnech), viz níže.

Potřeba dnů navíc:

- ☐ posun dílčích milníků o ... dnů.
☐ posun závazných milníků o ... dnů.
☐ posun sekce (název dle SOD) o ... dnů.
☐ posun konečného termínu díla o ... dnů.

Reklamacie příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

Navržený způsob zatřídění ZBV: § 222/6

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO
b) ☐ z rezervy stavby
c) ☐ z předschválených nákladů stavby
d) ☒ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

Název veřejné zakázky: **Cyklická obnova trati v úseku Včelná - Horní Dvořiště**

Finanční vyjádření změny v Kč: ZL č. 1

PS, SO	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/K
SO 01.1	XXX	XXX	XXX	XXX	K
SO 02.1	XXX	XXX	XXX	XXX	K
SO 03.1	XXX	XXX	XXX	XXX	K
SO 04.1	XXX	XXX	XXX	XXX	K
SO 06.1	XXX	XXX	XXX	XXX	K
SO kácení	XXX	XXX	XXX	XXX	K
Celkem	81 108 754,48	27 727 019,07	304 893,81	108 530 879,74	

Celkem kofinancovatelných
nákladů:

27 422 125,26 Kč

Celkem nekofinancovatelných

nákladů:

0,00 Kč

1) Zhotovitel:

Jméno: **XXX**, SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Datum: 12. 11. 2025 Podpis

2) Stanovisko správce stavby/TDS:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: **XXX**

Datum: 12. 11. 2025 Podpis

3) Stanovisko dozoru projektanta:

Doporučuji ☐ Nedoporučuji ☐

Jméno:

Datum:

nezasmluvněno
Podpis

4) Stanovisko zástupce konzultantské firmy:

Doporučuji ☐ Nedoporučuji ☐

Jméno:

Datum:

nezasmluvněno
Podpis

5) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: **XXX**

Datum: 12. 11. 2025

Podpis

6) Stanovisko NPI:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: **XXX**

Datum: 12. 11. 2025

Podpis

7) Stanovisko ředitele OŘ:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: Ing. Radek Makovec

Datum:

viz pověření
Podpis

8) Stanovisko pověřeného pracovníka O15:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: **XXX**

Datum: 13. 11. 2025

Podpis

9) Stanovisko Ř O15:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: **XXX**

Datum: 15. 11. 2025 Podpis

10) Stanovisko NPS o návrhu změny:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: **XXX**

Datum: 21. 11. 2025 Podpis

11) Rozhodnutí generálního ředitele o návrhu změny *(nebo osoby oprávněné na základě pověření generálního ředitele):*

Jméno: Ing. Radek Makovec

Na základě pověření č. 3725 ze dne 5. 5. 2025

Schvaluji ☒ **Zamítám** ☐
Schvaluji s podmínkou ☐

Datum: 24. 11. 2025 Podpis