

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na

ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A DOPROVODNÉ DOKUMENTACE

Název zakázky: „Konverze na 25kV, 50Hz v úseku Hranice na Moravě – Polanka nad Odrou“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E617-S-1912/2023

číslo jednací: 11765/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5003520252

a

Společnost s názvem:

„Společnost MCO-SUBO pro konverzi Hranice- Polanka“ založená smlouvou o společnosti, uzavřenou dne 23.3.2023

Vedoucí společník (Společník 1):

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Brno

IČO: 64 61 03 57, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1217

bank. spojení: xxx

zastoupena: **Ing. Václavem Kratochvílem**, předsedou představenstva a generál. ředitelem

Korespondenční adresa:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

a

Společník 2:

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 3803.

bank. spojení: xxx

zastoupena: **Ing. Kamilem Chmelou** – jednatelem společnosti
Ing. Radomírem Hanákem – jednatelem společnosti
Ing. Martinem Mrázem – jednatelem společnosti

Korespondenční adresa Společnosti: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8,
779 00 Olomouc

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 23-036-236-UR

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 8.8.2025 č.j. 0352-2025-236 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě Ceny Díla a Harmonogramu plnění.

Předmětem tohoto Dodatku je nutná úprava a rozšíření předmětu díla o vícepráce související s koordinací a provázaností předmětné stavby se souvisejícími stavbami.

Zahrnutí shora uvedených požadavků Objednatele do projektové dokumentace má za následek navýšení projektových nákladů (víceprací) ve výši 2 750 000 Kč bez DPH.

2. Smluvní strany se dále v souvislosti se změnou rozsahu předmětu plnění dohodly na úpravě harmonogramu plnění spočívající v posunu termínu 2. dílčí etapy na 15.12.2025, ve které bude předáno technické řešení stavby dle nových požadavků Objednatele. Dále budou do Harmonogramu plnění přidány dva nové termíny plnění s označením 3. a 4. dílčí etapy. Ve 3. dílčí etapě s termínem plnění 31.3.2026 bude odevzdána dokumentace ZP + DD k připomínkám a ke 4. dílčí etapě bude odevzdána dokumentace ZP + DD po zapracování připomínek Objednatele. Termín odevzdání 4. dílčí etapy bude do 4 měsíců od obdržení připomínek.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

3. Na základě shora uvedeného smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Cena Díla dle Smlouvy	2 198 900,- Kč
Více práce	2 750 000,- Kč
Méně práce	- 0,- Kč
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 1	+ 2 750 000,- Kč
Nová Cena Díla bez DPH	4 948 900,- Kč

II. ZMĚNA SMLOUVY

Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

.....

1. **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH:..... 2 198 900,- Kč

Změna Ceny dle dodatku č. 1 bez DPH:..... 2 750 000,- Kč

Cena Díla bez DPH po dodatku č. 1:..... 4 948 900,- Kč

Slovy:Čtyřimilionydevětsetčtyřicetosmtisícdevětset korun českých"

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto:

*„3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 (dále jen „**Harmonogram plnění**“)."*

2. Smluvní strany se dále v souladu s čl. 7.4.2 Obchodních podmínek OP/ZP+DUR/16/22, které tvoří nedílnou součást Smlouvy, dohodly na následujících změnách Přílohy č. 8 Smlouvy Seznam poddodavatelů:

- Intesys BRNO s.r.o., se sídlem Hájecká 1303/6, 618 00 Brno, IČO: 29379091 – část DDTS
- EGU TECH, a.s., se sídlem Hudcova 487/76a, Medlánky, 612 00 Brno, IČO: 05974577 – část studie připojitelnosti
- Ecological Consulting, a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČO: 25873962 – životní prostředí

Zhotovitel prohlašuje, že nově doplňovaní poddodavatelé nebudou vykonávat činnosti, ke kterým byla zhotovitelem nebo některým z jeho poddodavatelů prokazována kvalifikace v rámci výběrového řízení.

3. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 a 3.5 Smlouvy, Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla, Přílohy č. 5 Harmonogram plnění a Přílohy č. 8 Seznam poddodavatelů. Aktualizované Přílohy č. 1, 4, 5 a 8 ve znění dodatku č. 1 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují předchozí Přílohy č. 1, 4, 5 a 8.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 1 Smlouvy. Nedílnou součástí
-

tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 4 Smlouvy. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 5 Smlouvy. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 8 Smlouvy.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Olomouci
2.12.2025

V Olomouci
20.11.2025

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva a generál. ředitel
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1

Specifikace Díla

Předmětem VZ je zpracování Záměru projektu (ZP) a Doprovodné dokumentace (DD) stavby dle zadávacích podmínek včetně projednání dle OP.

Záměr projektu bude pracován v rozsahu dle Směrnice MD ČR č. V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.

Součástí plnění je zajištění a doplnění potřebných podkladů, mapových podkladů nezbytných ke zpracování záměru projektu.

Pro záměr bude příslušný orgán ochrany přírody (dle umístění záměru se může jednat o KÚ příslušného kraje, regionální pracoviště AOPK ČR - Správu CHKO, Správu NP, Újezdni úřad) požádán o odůvodněné stanovisko dle § 45i (Natura 2000) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí žádosti bude stručný popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.

Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i bude příslušný úřad (KÚ příslušného kraje) požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zda je možné záměr zařadit do kategorie I nebo II Přílohy č. 1 tohoto zákona, a záměr tak podléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Součástí žádosti o vyjádření bude opět co nejúplnější popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.

Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivity předmětné železniční stavby dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivity projektů dopravní infrastruktury“ účinných od 15. 11. 2017, jejichž součástí je Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb schválená Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017. Tyto prováděcí pokyny jsou k dispozici na <http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/>.

Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, které tvoří část obsahu Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Záměr projektu + DD k připomínkám včetně všech příloh je nutno vyhotovit 1x v digitální uzavřené, 1x v digitální otevřené formě + předávací protokol

Záměr projektu + DD včetně všech příloh je nutno vyhotovit 1x v listinné formě, 2x v digitální uzavřené formě a 1x v digitální otevřené formě + předávací protokol

Dodatečné práce dle dodatku č. 1:

• Zabezpečovací zařízení

- zpracování změny KO na PN
- úprava technického řešení s ohledem na aktuální harmonogram staveb

• Sdělovací zařízení

- úprava technického řešení s ohledem na aktuální harmonogram staveb
 - úprava technického řešení ve vazbě na RS1 – Hranice na Moravě
 - doplnění nové TNS Studénka
-

- změna technického řešení TNS Suchdol

• **Silnoproudá technologie TNS, DŘT**

- úprava technického řešení s ohledem na aktuální harmonogram staveb
- úprava technického řešení ve vazbě na RS1 – Hranice na Moravě
- doplnění nové TNS Studénka
- změna technického řešení TNS Suchdol

• **Energetické výpočty a trakční vedení**

- aktualizace Energetických výpočtů na základě doplnění TNS Studénka a dle pokynu s uvažováním i úseku Sedlnice – Štramberk
 - zpracování EV i pro úsek Studénka – Sedlnice – Štramberk
 - simulace bude uvažovat úsek Prosenice – Hranice n. M. – Studénka (Šternberk) - NP u Polanky nad Odrou.
 - z hlediska výpočtů bude řešeno dimenzování dvou nových TNS Suchdol n. O. a TNS Studénka ve 3 stavech:
 - 1) Výluka TNS Prosenice
 - 2) Výluka TNS Suchdol n. O.
 - 3) Výluka TNS Studénka
- Jako základní stav bude uvažován provoz měniče ve Studénce nebo v Suchdole proti TT Prosenice.

• **Pozemní objekty**

- doplnění nové TNS Studénka
- změna technického řešení TNS Suchdol

• **Silnoproudá zařízení a rozvody**

- úprava technického řešení s ohledem na aktuální harmonogram staveb
- úprava technického řešení ve vazbě na RS1 – Hranice na Moravě
- doplnění nové TNS Studénka
- změna technického řešení TNS Suchdol

• **Odvodnění**

- doplnění nové TNS Studénka
- změna technického řešení TNS Suchdol

• **Pozemní komunikace**

- úprava technického řešení s ohledem na aktuální harmonogram staveb
 - úprava technického řešení ve vazbě na RS1 – Hranice na Moravě
 - doplnění nové TNS Studénka
 - změna technického řešení TNS Suchdol
-

- **Dopravní technologie**

- aktualizace DT s ohledem na aktuální harmonogram staveb
- aktualizace DT ve vazbě na RS1 – Hranice na Moravě
- doplnění nové TNS Studénka
- zahrnutí nové související stavby „Modernizace a elektrizace trati Sedlnice – Štramberk“

- **ZOV**

- úprava technického řešení s ohledem na aktuální harmonogram staveb
- úprava technického řešení ve vazbě na RS1 – Hranice na Moravě
- doplnění nové TNS Studénka
- změna technického řešení TNS Suchdol

- **Zajištění stávajících inženýrských sítí**

- aktualizace stávajících sítí a zajištění stávajících sítí v TNS Studénka

- **Životní prostředí**

- doplnění nové TNS Studénka
- změna technického řešení TNS Suchdol

- **Studie připojitelnosti**

- nová studie připojitelnosti pro TNS Studénka
- aktualizace studie připojitelnosti vyvolaná změnou technického řešení TNS Suchdol

- **Činnost HIP**

- doplnění nové TNS Studénka
- změna technického řešení TNS Suchdol

PŘÍLOHA Č. 4 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování ZP a DD:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
4 948 900 Kč	1 039 269 Kč	5 988 169 Kč Kč

z toho:

A) Cena za zpracování Záměru projektu:

4 698 900 Kč	986 769 Kč	5 685 669 Kč
--------------	------------	--------------

B) Cena za zpracování Doprovodné dokumentace:

250 000 Kč	52 500 Kč	302 500 Kč
------------	-----------	------------

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	1 319 340,- Kč (1. dílčí fakturace)	1 596 401,40 Kč
2. Dílčí etapa	200 000,- Kč bez DPH (2. dílčí fakturace)	242 000,- Kč
3. Dílčí etapa	2 750 000,- Kč	3 327 500 Kč
4. Dílčí etapa	679 560,- Kč	822 267,60 Kč
Celkem:	4 948 900 Kč	5 988 169,- Kč

PŘÍLOHA Č. 5 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1

Harmonogram plnění

Doba a místo plnění VZ, způsob fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění:

1. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – odevzdání **ZP + DD k připomínkám**

- bude dokončeno a předáno **do 5 měsíců od zahájení plnění**
- **fakturováno 1 319 340,- Kč bez DPH.**

2. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – technické řešení **ZP + DD dle Dodatku č. 1**

- bude dokončeno a předáno **do 15.12.2025**
- **fakturace činí 200 000,- Kč bez DPH.**

3. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – odevzdání **aktualizovaného ZP + DD k připomínkám**

- bude dokončeno a předáno **do 31.3.2026**
- **fakturace činí 2 750 000,- Kč bez DPH.**

4. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – odevzdání ZP + DD po připomínkách

- bude dokončeno a předáno **do 4 měsíců od obdržení připomínek Objednatele**
 - **fakturace činí 679 560,- Kč bez DPH.**
-

PŘÍLOHA Č. 8 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1**Seznam poddodavatelů**

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
Ecological Consulting a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČO: 25873962	část životního prostředí	
EGU TECH, a.s. Hudcova 487/76a, Medlánky, 612 00 Brno IČO: 05974577	studie připojitelnosti	
Intesys BRNO s.r.o., Hájecká 1303/6, 618 00 Brno IČO: 29379091	DDTS	
CELKEM %		