

**Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo
č. 2025/12/0101**

Smuteční obřadní síň a rozšíření hřbitova, Ostrava-Poruba – I. etapa

**I.
Smluvní strany**

Objednatel:

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava – Poruba

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

zastoupen starostkou Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D.

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649335379/0800

osoba oprávněná k podpisu dodatku: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jana Jurajdová, tel. č. 702 297 168,
e-mail: jana.jurajdova@moporuba.cz
Ing. Roman Gajdušek, tel. č. 607 043 247,
e-mail: roman.gajdusek@moporuba.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

KVAZAR akciová společnost

se sídlem: Střádalů 26/73, Kunčičky, 718 00 Ostrava

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě v odd. B vložka 42

zastoupená: Ing. Radek Malohlava, předseda představenstva

Ing. Čeněk Fajkus, člen představenstva

IČO: 00560383

DIČ: CZ00560383

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 115-1019260237/0100

telefon: +420 596 237 11, e-mail: kvazar@kvazar.cz

osoba oprávněná k podpisu dodatku: Ing. Radek Malohlava, předseda představenstva

Ing. Čeněk Fajkus, člen představenstva

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:



(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2025/12/0101 ze dne 03.06.2025, ve znění dodatku č.1 ze dne 29.10.2025, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Smuteční obřadní síň a rozšíření hřbitova, Ostrava-Poruba – I. etapa“ (dále také jen „smlouva“).

II. Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Dle čl. V odst. 2 smlouvy byl předložen nový strukturovaný položkový rozpočet dle podmínek dotačního titulu, do kterého má objednatel záměr předložit projekt k financování.

Nový položkový rozpočet nahrazuje v plném rozsahu přílohu č. 1 smlouvy a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

2. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy a s tím níže uvedené vícepráce uvedené v rozpočtu změnového listu č. 9, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

2.1 Povlakování ohýbané výztuže opěrných a plotových stěn

Schémat vyztužení opěrných a plotových zdí z dusaných betonů obsahovala v zadávací dokumentaci pouze svislé kari sítě. Teprve při zpracování dílenské dokumentace výztuže bylo zjištěno, že musí být použity další ohýbané prvky, které budou vyrobeny z černé oceli B500B a následně, z důvodu pórovitosti dusaného betonu a pro zabránění degradace výztuže, trýskány na stupeň S 2,5 a opatřeny antikorozi ochranou základním epoxypolyesterovým lakem a vrchní polyesterovou pryskyřicí v celkové tloušťce 250 µm.

Jedná se o výdaje způsobilé - přímé na doprovodnou část – změna dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o vícepráce ve výši 554 950,05 Kč bez DPH.

3. Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla:

Celková hodnota víceprací činí: 554 950,05 Kč bez DPH

Dojde ke zvýšení ceny díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy ve znění dodatku č. 1 celkem o 554 950,05 Kč bez DPH – viz rozpočet změnového listu č.9 v příloze č.2 tohoto dodatku.

Cena díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy (před uzavřením dodatku č. 1 a tohoto dodatku) činila: 53 914 410,03 Kč bez DPH, přičemž z toho:

- a) cena za část díla spočívající v provedení následné péče dle čl. III odst. 1 písm. f) smlouvy činila 1 188 317,92 Kč bez DPH,
- b) cena za zbývající část díla dle čl. III odst. 1 smlouvy činila 52 726 092,11 Kč bez DPH.

Cena díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy po změně ceny díla dodatkem č. 1 činila: 53 100 447,27 Kč bez DPH, přičemž z toho:

- a) cena za část díla spočívající v provedení následné péče dle čl. III odst. 1 písm. f) smlouvy činila 1 188 317,92 Kč bez DPH,
- b) cena za zbývající část díla dle čl. III odst. 1 smlouvy činila 51 912 129,35 Kč bez DPH.

Cena díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy ve znění dodatku č. 1 po změně ceny díla tímto dodatkem č. 2 nově činí: **53 655 397,32 Kč bez DPH**, přičemž z toho:

- a) cena za část díla spočívající v provedení následné péče dle čl. III odst. 1 písm. f) smlouvy činí **1 188 317,92 Kč bez DPH**,
- b) cena za zbývající část díla dle čl. III odst. 1 smlouvy činí **52 467 079,40 Kč bez DPH**.

4. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, přičemž přesný rozsah je uveden v příloze č. 2 tohoto dodatku, a na s tím související změně ceny díla.

III. Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
3. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 2551/RMOb2226/76 ze dne 28.11.2025.

Příloha č. 1 – Nový položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Změnový list č.9 (změnový rozpočet)

V Ostravě dne:


**Mgr. Petra
Brodová,
MPA**


Datum: 2025.12.02
13:58:28 +01'00'

za objednatele
Mgr. Petra Brodová MPA
místostarostka

V Ostravě dne:

**Ing. Radek
Malohlava**


Datum: 2025.12.01
09:57:44 +01'00'

za zhotovitele
Ing. Radek Malohlava
předseda představenstva

**Ing. Čeněk
Fajkus**


Datum: 2025.12.02
11:05:22 +01'00'

za zhotovitele
Ing. Čeněk Fajkus
člen představenstva