

DODATEK č. 6 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení **souboru staveb „Rekonstrukce ŽST Praha – Smíchov II. etapa a Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov“**

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-5147/2023

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 511 352 0020, 511 352 0025 / 511 352 0020, 511 352 0025

číslo jednací: 20818/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Společnost: „TBR & OHLA & HOCHTIEF & EŽ – nádraží Smíchov“

Vedoucí společník: **Metrostav TBR a.s.**

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 098 84 572 DIČ: CZ09884572

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B/26059

zastoupená

Ing. Alešem Gothardem, předsedou představenstva a



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Mgr. Jakubem Piknou, členem představenstva
bankovní spojení společnosti „TBR & OHLA & HOCHTIEF & EŽ – nádraží Smíchov“: XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

Společník 2: **OHLA ŽS, a.s.**
se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
IČO: 463 42 796 DIČ: CZ46342796
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B/695
zastoupená **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředseda představenstva a
Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

Společník 3: **HOCHTIEF CZ a. s.**
se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00
IČO: 466 78 468 DIČ: CZ46678468
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B/6229
zastoupená **Ing. Tomášem Korandou**, předsedou představenstva a
Davidem Alonso Rodríguezem, členem představenstva

Společník 4: **Elektrizace železnic Praha a.s.**
se sídlem Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000
IČO: 471 15 921 DIČ: CZ47115921
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B/1809
zastoupená **Ing. Lud'kem Valtrem**, předsedou představenstva a
Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Metrostav TBR a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

číslo smlouvy Metrostav TBR a.s.: 23501593

číslo smlouvy OHLA ŽS, a.s.: SOD00200830

číslo smlouvy HOCHTIEF CZ a. s.: D5A041/INV/2023/5

číslo smlouvy Elektrizace železnic Praha a.s.: 59/23-OZ/SOD

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „**Smluvní strany**“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 20. 12. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení souboru staveb „Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov II. etapa a Výstavba lávky v ŽST Praha – Smíchov“, ve znění dodatků č. 1-5, s účinností Smlouvy ke dni 27. 12. 2023 (dále jen „**Smlouva**“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:
původní cena Díla 4 140 444 027,62 Kč
Dodatek č. 1 bez dopadu do ceny
Dodatek č. 2 bez dopadu do ceny
Dodatek č. 3 4 166 654 805,06 Kč
Dodatek č. 4 bez dopadu do ceny

Dodatek č. 54 276 923 850,41 Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 18 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **82 360 693,43 Kč bez DPH.**

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „**ZL**“): č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 26 a 41, a v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „**ZZVZ**“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle tohoto Dodatku dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je 1,99 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu ustanoveními o změně ceny.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se Smluvní strany dohodly na deklaratorní úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

I. Předmět Dodatku

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Úprava Smluvní ceny

a) U prací obsažených ve schválených ZL č. 2, 3, 8, 11, 12, 13 a č. 41 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Vícepráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Vícepráce dle ZL č. 8 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 8 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Vícepráce dle ZL č. 11 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 11 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Vícepráce dle ZL č. 12 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 12 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Vícepráce dle ZL č. 13 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 13 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Vícepráce dle ZL č. 41 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 41 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 6 Smlouvy celkem, bez DPH	

b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 1, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 15, 18, 20 a 26 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 4 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 4 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 6 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 6 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 7 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 7 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 9 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 9 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 14 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 14 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 15 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 15 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 18 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 18 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 20 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 20 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 26 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 26 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 6 Smlouvy celkem, bez DPH	

Úprava Smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 6:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	4 140 444 027,62 Kč
Cena Díla dle Dodatku č. 3, bez DPH	4 166 654 805,06 Kč
Cena Díla dle Dodatku č. 5, bez DPH	4 276 923 850,41 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 6, bez DPH	+ 82 360 693,43 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatků č. 6 bez DPH činí	4 359 284 543,84 Kč

2. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Znění Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo platné k datu podpisu Dodatku č. 5 se mění na nové znění platné


k datu podpisu Dodatku č. 6, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZRS**“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy o dílo): Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
– *znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 6*

Za Objednatele:

V Praze

 
02.12.2025 16:09
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:


V Praze

 
Digitální podpis:
24.11.2025 10:54:05

.....
Ing. Aleš Gothard
předseda představenstva
Metrostav TBR a.s.

 
Digitální podpis:
24.11.2025 10:55:43

.....
Mgr. Jakub Pikna
člen představenstva
Metrostav TBR a.s.


Digitální podpis:
22.11.2025 10:06:00

.....
Ing. Roman Kocůrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.


Digitální podpis:
24.11.2025 09:00:25

.....
Jiří Procházka, MBA
člen představenstva
OHLA ŽS, a.s.

Digitálně
podepsal 

Datum:
2025.11.27
12:20:02 +01'00'

.....
Ing. Tomáš Koranda
předseda představenstva
HOCHTIEF CZ a.s.

Digitally signed
by [REDACTED]

Date: 2025.11.27
11:35:07 +01'00'

.....
David Alonso Rodríguez

člen představenstva
HOCHTIEF CZ a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.11.27
08:17:00 +01'00'

.....
Ing. Luděk Valtr

předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.11.25
12:20:48 +01'00'

.....
Ing. Martin Janovský

místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (zároveň Příloha č. 1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Rekapitulace ceny

Stavba:5113520020 Zm09 - Rekonstrukce ZST Praha-Smichov "II.ETAPA" DI16 nab

Stavba:3115520020_Zlín03 - R
Varianta:IV - Importovaná varianta

Vanatka-IV - Importovaná vanatka		Nákladní SOD			dodatek č. 3	dodatek č. 5	dodatek č. 6	cena za akce na vč. dodatek č. 6					
Odbytová cena: OC+DPH:		3 888 051 805,93 4 704 542 685,18			24 105 649,34	91 737 177,65		100 397 230,94	- 18 978 642,86	81 418 588,08	4 055 513 221,00	867 915 776,39	4 943 228 997,39
Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH	dodatek č. 3	dodatek č. 5	ZL č.	vícepráce	méněpráce	saldo	cena vč. úpravy v důsledku změn nákladů		
											Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
30-01-11.1	část A, definitivní SZZ												
30-01-11.2	část B, provizorní SZZ												
PS 30-01-51	ZST Praha-Smichov, obvod Smichov, DOZ												
PS 30-02-11	ZST Praha-Smichov, místní kabelizace												
PS 30-02-21	ZST Praha-Smichov, rozhlasové zařízení												
PS 30-02-31	ZST Praha-Smichov, telefonní zapojovač												
PS 30-02-41	ZST Praha-Smichov, kamerový systém												
PS 30-02-41.1	ZST Praha-Smichov, bezpečnostní kamerový systém												
PS 30-02-41.2	ZST Praha-Smichov, kamerový systém pro SEE												
PS 30-02-43	ZST Praha-Smichov, ASHS												
PS 30-02-44	ZST Praha-Smichov, PETS												
PS 30-02-44.1	ZST Praha-Smichov, EPS												
PS 30-02-51	ZST Praha-Smichov, úprava stávajících DOK SZDC s o												
PS 30-02-52	ZST Praha-Smichov, úprava stávajících TK SZDC s o												
PS 30-02-53	ZST Praha-Smichov, úprava stávajících DK												
PS 30-02-71	ZST PRAHA-SMICHOV, INFORMACNI SYSTEM												
PS 30-02-81	ZST Praha-Smichov, TRS a MRTS												
PS 30-02-91	ZST Praha-Smichov, sdělovací zařízení												
PS 30-02-91.1	ZST Praha-Smichov, přemístění ATU												
PS 30-02-92	ZST Praha-Smichov, úprava ofensivního systému												
PS 30-02-93	ZST Praha-Smichov, přenosový systém pro EOv a osvětlení												
PS 30-02-94	ZST Praha-Smichov, DDS												
PS 30-02-95	ZST Praha-Smichov, doplnění dispečerského pracoviště na CDP												
PS 30-03-12	PS 30-03-12 ZST Praha-Smichov, TS1, DRT												
PS 30-03-13	ZST Praha-Smichov, TS2, DRT												
PS 30-03-14	ZST Praha-Smichov, železniční most v ev km 0.453 DRT												
PS 30-03-15	ZST Praha-Smichov, železniční most v ev km 0.552 DRT												
PS 30-03-16	ZST Praha-Smichov, ED Praha (Křenovsk), doplnění DRT												
PS 30-03-52	ZST Praha-Smichov, TS1 22/0.4kV, technologie												
PS 30-03-53	ZST Praha-Smichov, transformovna TS1 22/0.4 kV (TS 795) - část SZDC												
PS 30-03-54	ZST Praha-Smichov, TS2 22/0.4kV, technologie												
PS 30-03-55	ZST Praha-Smichov, transformovna TS2 22/0.4 kV, vlastní spotřeba												
PS 30-03-56	ZST Praha-Smichov, záložní zdroje elektrické energie, technologie												
PS 30-03-57	ZST Praha-Smichov, železniční most v ev km 0.453, rozvodna nn												
PS 30-03-58	ZST Praha-Smichov, železniční most v ev km 0.552, rozvodna nn												
PS 30-03-61	ZST Praha-Smichov, STS 8 kV, 50 Hz, technologie												
PS 30-04-11	ZST Praha-Smichov, nákladní výtahy, zavazadlový tunel - demontáž												
PS 30-04-12	ZST Praha-Smichov, eskalátory												
PS 30-04-13	ZST Praha-Smichov, osobní výtahy												
SO 30-10-01	ZST Praha-Smichov, železniční svršek												
SO 30-11-01	ZST Praha-Smichov, železniční spodek												
SO 30-15-01	ZST Praha-Smichov, vstrojení trati												
SO 30-14-01	ZST Praha-Smichov, nástupišť												
SO 30-20-01	ZST Praha-Smichov, železniční most v ev km 3.891												
SO 30-20-02	ZST Praha-Smichov, železniční most v ev km 3.954												
SO 30-20-04	ZST Praha-Smichov, železniční most v ev km 4.133												
SO 30-20-05	ZST Praha-Smichov, železniční most v ev km 0.410 - demolice												
SO 30-20-06	ZST Praha-Smichov, železniční most v km 0.453												
SO 30-20-06.1	ZST Praha-Smichov, železniční most v km 0.453 - DC5												
SO 30-20-07	ZST Praha-Smichov, železniční most v km 0.552												
SO 30-20-07.1	ZST Praha-Smichov, železniční most v km 0.552 - DC5												
SO 30-20-08	ZST Praha-Smichov, železniční most v ev km 0.587 - demolice												
SO 30-22-02	ZST Praha-Smichov, demolice lávky pro pěší km 0.255												
SO 30-23-01	ZST Praha-Smichov, opěrná zeď v ev km 0.590 - 1.115												
SO 30-23-02	ZST Praha-Smichov, opěrná zeď v km 4.117 - 4.132												
SO 30-26-01	ZST Praha-Smichov, návěstní krakorec v km 2.400												
SO 30-53-02	ZST Praha-Smichov, úprava a ochrana tras kabelů OK PRE												
SO 30-53-03	ZST Praha-Smichov, úprava a ochrana tras kabelů T-Mobile												
SO 30-53-04	ZST Praha-Smichov, úprava a ochrana tras kabelů UPC												
SO 30-53-05	ZST Praha-Smichov, úprava a ochrana tras kabelů Dial Telecom												
SO 30-53-07	ZST Praha-Smichov, úprava a ochrana tras kabelů Ministerstva vnitra												
SO 30-54-11	ZST Praha-Smichov, ulice Nádražní, úprava trolejového vedení 600V u												
SO 30-54-12	ZST Praha-Smichov, úprava veřejného osvětlení THMP												
SO 30-54-13	ZST Praha-Smichov, úprava a ochrana tras kabelů DP JDCI												
SO 30-54-14	ZST Praha-Smichov, úprava a ochrana vedení nn PRE												
SO 30-54-15	ZST Praha-Smichov, úprava a ochrana vedení vn PRE												
SO 30-54-16	ZST Praha-Smichov, úprava a ochrana tras kabelů TSK												
SO 30-50-01	ZST Praha-Smichov, dešťová kanalizace												
SO 30-50-01.301	ZST Praha-Smichov, dešťová kanalizace - SO 301A Úpravy odvodnění												
SO 30-50-01.302	ZST Praha-Smichov, dešťová kanalizace - SO 301B Odvodnění Platforma												
SO 30-50-01.312	ZST Praha-Smichov, dešťová kanalizace - SO 312A OBJEKTY												
SO 30-50-02	ZST Praha-Smichov, severní křídlo VB, přípojký kanalizace a vodovodu												
SO 30-50-04	ZST Praha-Smichov, TS2, přípoika kanalizace												
SO 30-51-01	ZST Praha-Smichov, rozvod vody pro plnění souprav												
SO 30-51-02	ZST Praha-Smichov, TS2, přípoika vodovodu												
SO 30-51-03	ZST Praha-Smichov, úprava vodovodu PVS, a.s. v ul. Nádražní												
SO 30-52-01	ZST Praha-Smichov, úprava STL, plínovodu v ul. Nádražní												
SO 30-52-03	ZST Praha-Smichov, úprava otlínovodu STL, Sotáv železnic, s. o.												
SO 30-30-03	ZST Praha - Smichov, úprava komunikace v km 5.462 - 5.547												
SO 30-31-02	ZST Praha-Smichov, úprava zpevněné plochy u TS2 SO 30-61-02												
SO 30-31-03	ZST Praha-Smichov, úprava komunikace a chodníku ul. Nádražní												
SO 30-32-01	ZST Praha-Smichov, dopravní opatření												
SO 30-32-01.174	ZST Praha-Smichov, dopravní opatření, SO 174 - zemní práce												
SO 30-32-01.209	ZST Praha-Smichov, dopravní opatření, SO 209A - sjezd Dobříšská												
SO 30-32-01.410	ZST Praha-Smichov, dopravní opatření, SO 410 - nová veřejná kanalizace												
SO 30-32-01.454	ZST Praha-Smichov, dopravní opatření, SO 454 - křižovatka 4												
SO 30-32-01.235	ZST Praha-Smichov, dopravní opatření, SO 235 - Vratná rampa												
SO 30-32-01.730	ZST Praha-Smichov, dopravní opatření, SO 730 SSZ vratka, udržba												
SO 30-32-01.757.1	ZST Praha-Smichov, dopravní opatření, SO 757.1 Přemístění a úpravy												
SO 30-32-01.455	ZST Praha-Smichov, dopravní opatření, SO 455 - propojka												
SO 30-84-01	ZST Praha - Smichov, zabezpečení veřejných zájmů												
30-40-01.1	KABELOVOĐ - KOLEKTOR												
30-40-01.2	KABELOVOĐ												
SO 30-61-01	ZST Praha-Smichov, demolice stávající TS												
SO 30-61-01.1	ZST Praha-Smichov, stání kontejnerů												
SO 30-61-02	ZST Praha-Smichov, Novostavba TS2												
SO 30-61-04	ZST Praha-Smichov, výtahové šachty, podchody												
30-61-05.a	STAVEBNÍ CAST												
30-61-05.b	CAST MERENÍ A REGULACE												
30-61-05.c	CAST SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA												
SO 30-61-05.1	Demolice VB sever												
SO 30-61-05.2	ST Praha-Smichov, stavební úprav severního křídla VB, zajištění												
SO 30-62-01	ZST, Prah - Smichov, zastřešení nástupišť												
SO 30-64-01	ZSTN Praha - Smichov, orientační systém pro cestující												
SO 30-65-01	ZST Praha-Smichov, demolice												
SO 30-66-01	ZST Praha-Smichov, oplotení												
SO 30-66-02	ZST Praha-Smichov, drobná architektura												
SO 30-71-01	ZST Praha-Smichov, úprav TV												
SO 30-74-01	ZST Praha-Smichov, EOv												
SO 30-76-01	Praha-Smichov - MR Praha-Chuchle, rozvod 6kV												
SO 30-76-02	ZST Praha-Smichov, úprava rozvodu nn a osvětlení												
SO 30-76-03	ZST Praha-Smichov, úprava DOUO												
SO 30-76-04	ZST Praha-Smichov, žel. most v ev. km 0.453, rozvod nn a osvětlení												
SO 30-76-05	ZST Praha-Smichov, žel. most v ev. km 0.552, rozvod nn a osvětlení												
SO 30-76-06	ZST Praha-Smichov, kabel 22kV pro TS SZDC												
SO 30-77-01	ZST Praha-Smichov, ukoleinění vodivých konstrukcí												
SO 30-78-01	ZST Praha-Smichov, ochrana stavby před účinký bludných proudů a												
SO 30-78-02	ZST Praha-Smichov, TS2 22/0.4 kV, vnější uzamčení												
SO 30-83-01	ZST Praha-Smichov, kácení a náhradní výsadba												
SO 30-99-01	ZST Praha-Smichov, založení konstrukcí TNS - část založení iizního a												
SO 700	Vybavení - Provozní náklady												
SO 98-98	Všeobecný objekt												
SO 98-98.2	VRN - nájmý, poplatky, AD, RDS												
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy												
SO 90-90.4	Odpady MHMP												

Variant: IV - Importovaná varianta

CELKEM