

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 17/2025/RR/linr A Č. S26-037-0050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Objednatel: **Město Bílovec**
Sídlo: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
Zastoupený: **Martinem Holubem**, starostou města
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 19-1761833319/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Martin Holub
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Radim Lindovský
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Zastoupený: Ing. David Kubíček, ředitel oblasti (na základě pověření)
Ing. Ondřej Matuš, vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na základě pověření)
Jana Bezděková, technik odd. přípravy a kalkulací (na základě pověření)
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Bankovní ústav: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 212269343/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Ing. David Kubíček, ředitel oblasti (na základě pověření)
Ing. Ondřej Matuš, vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na základě pověření)
Jana Bezděková, technik odd. přípravy a kalkulací (na základě pověření)
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Dodavatel“)

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně rozsahu, ceny a termínu smlouvy o dílo č. 17/2025/RR/linr dle objednatele a č. S26-037-0050 dle zhotovitele ze dne 12.6.2025 na provedení akce „Rekonstrukce mostu BI-MO3 na Střelnici“, důvodem je zjištění odchylek při realizaci.

Článek 4 PŘEDMĚT DÍLA se doplňuje o bod 4.1.5 takto :

- 4.1.5 V průběhu realizace byly zjištěny odchylky od stavu navrženého v projektové dokumentaci, které vyvolaly více práce a méně práce:

Změna č. 1 : Při realizaci bylo zjištěno, že vytěžený materiál určený pro zásyp nových opěr nelze zhutnit, proto bude nahrazen novým a to drceným kamenivem/štěrkodrtí fr. 0-32, vytěžená zemina bude odvezena na skládku.

Změna č. 2 : Se týká opravy množství bednění a výztuže uvedené v PD a dle skutečné potřeby.

Změna č. 3 : Se týká opravy / doplnění chybějící položky přesuny hmot která nebyla v zadávacím soupisu prací.

U změny Z1 se jedná o nepředvídatelné okolnosti, zjištěné v průběhu výstavby po vybourání, odstranění, odkrytí a dalších pracích, následném změření atd. Jedná se o vícepráce nepodstatné, nepředvídatelné dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 6.

Změna Z2 a Z3 je vyvolaná průběhem prací, chybou ve výkazu výměr, případně novými požadavky vzniklými při realizaci stavby. Jedná se o vícepráce nepodstatné, neměnicí charakter díla dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 4.

Článek 5 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ, bod 5.2.1 se mění takto:

- 5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě pro dokončení díla, a to nejpozději do **160 kalendářních dnů** od termínu zahájení stavebních prací.

Článek 6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY, odstavec 6.1 Výše ceny za dílo, bod 6.1.1 se mění takto:

6.1 Výše ceny za dílo

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

<u>6.1.1.1</u>	Cena	8 324 742,86 Kč
	Cena změny č. 1, 2 a 3	918 788,73 Kč
	<i>Více práce</i>	+ 1 024 626,62 Kč
	<i>Méně práce</i>	- 105 837,89 Kč
	Konečná cena	9 243 531,59 Kč

6.1.1.2 Cena slovy devětmilionůdvěstěčtyřicettřítisícpětsetřicetjedna a 59/100 Kč bez DPH

- 2) Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají beze změny.
- 3) Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 17/2025/RR/linr dle objednatele a S26-037-0050 dle zhotovitele.
- 4) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 3 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že jeho uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

- 5) Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 - Oceněný položkový rozpočet
- 6) Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen 78. schůzí rady města Bílovec dne 4. 11. 2025 usnesením č. RM/1909/78/2025.

V Bílovci, dne 19.11.2025		V Šenově u Nového Jičína dne 28.11.2025	
		SWIETELSKY stavební s.r.o.	
Martin Holub Starosta města		Ing. David Kubíček ředitel oblasti	Jana Bezděková technik odd. přípr. a kalkulací
Za Objednatele:		Za Zhotovitele:	