



Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

"III/19352 - Malý Malahov – Bukovec - oprava"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001368

číslo tohoto dodatku zhotovitele: 25056-01

číslo smlouvy objednatele: 8500010223

číslo smlouvy zhotovitele: 25056-01

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

e-mail: [redacted]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 221 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

zastoupená: Ing. Janem Švecem, technicko-obchodním ředitelem

IČO: 45357307 DIČ: CZ45357307

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: tqasgee

kontaktní osoba: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 21.07.2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: III/19352 – Malý Malahov – Bukovec – oprava (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 103 Malý Malahov – Bukovec. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 329.809,75 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 798.092,91 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: 6.827.033,91 Kč
se tímto dodatkem snižuje o částku 468.283,16 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 6.358.750,75 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
- nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 - rozdílový výkaz výměr**
- **Příloha č. 2 - změnový list**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel

Silnice Klatovy a.s.
Ing. Jan Švec,
technicko-obchodní ředitel
(oprávněn na základě plné moci)

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotov [redacted] dne 1.12.2025

Změnový list č. 1

Předmět díla:	III19352 - Malý Malahov - Bukovec - oprava			
Objekt:	SO 103 - MALÝ MALAHOV - BUKOVEC			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119			
Zhotovitel:	Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, IČ 45357307			
TDS:	BUNG CZ s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10, IČ 27454576			
Projektant:	Projektční kancelář Rojt s.r.o., Vodní 27, 344 01 Domažlice, IČ 21184691			
Popis změny:				
Méněpráce: Zkrácení délky stavby z důvodu plánované stavby kanalizace v obci Bukovec Na základě pochůzky s TDS nebyly prováděné sanace neúnosných míst z ACP 16 Na základě vyhovujícího stavu propustku v km cca 1,600 nebyla prováděna jeho kompletní rekonstrukce				
Vícepráce: Navýšení plochy vyrovnávky spadlých krajů z důvodu výrazné spadlých krajů vozovky propustku z km 0,800 na km 0,700 pro zajištění odtokových poměrů Zřízení propustků pod sjezdy pro zajištění odtokových poměrů příkopů				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel; zhotovitel; dle skutečného stavu na stavbě		
	Jedná se o změnu:	zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	-468 283,16 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	-98 339,46 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	-566 622,62 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	6 827 033,91 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	6 827 033,91 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	6 358 750,75 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	7 694 088,41 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-798 092,91 Kč	-468 283,16 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	329 809,75 Kč		
	Koeficient "K" dle SOD	0,51		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		podpis
	Zhotovitel: 			
	TDS: 			
	AD 			
	Objednatel:  □			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: III19352 - Malý Malahov - Bukovec - oprava

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 103 - MALÝ MALAHOV - BUKOVEC										
3	113154522	Frézování živního podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	215,000	2,000	-213,000	15,00	3 225,00	30,00	-3 195,00
4	113154523	Frézování živního podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	1 895,000	0,000	-1 895,000	27,00	51 165,00	0,00	-51 165,00
5	113154552	Frézování živního podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 40 mm	m2	9 470,000	9 203,000	-267,000	17,00	160 990,00	156 451,00	-4 539,00
6	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3	m3	95,000	85,000	-10,000	124,00	11 780,00	10 540,00	-1 240,00
7	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1,440	1,080	-0,360	1 026,00	1 477,44	1 108,08	-369,36
16	181252305	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypch se zhutněním	m2	41,000	31,000	-10,000	16,00	656,00	496,00	-160,00
22	564851011	Podklad ze šterkorditi ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	417,000	397,000	-20,000	170,00	70 890,00	67 490,00	-3 400,00
23	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 895,000	0,000	-1 895,000	151,00	286 145,00	0,00	-286 145,00
24	569931132	Zpevnění krajnic nebo komunikací po pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recykklátem tl. 100 mm	m2	1 799,000	1 759,000	-40,000	46,00	82 754,00	80 914,00	-1 840,00
26	572531111	Vyspravení trhlín dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou ošetření trhlín vlásečnicových s povrchovým překrytem	m	215,000	0,000	-215,000	77,00	16 555,00	0,00	-16 555,00
27	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	9 470,000	9 202,910	-267,090	11,00	104 170,00	101 232,01	-2 937,99
29	577144121	572531111Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+) , po zhutnění tl. 50 mm	m2	9 865,000	9 567,910	-297,090	172,00	1 696 780,00	1 645 680,52	-51 099,48
30	577165122	Asfaltový beton vrstva ložní ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	9 620,000	9 340,954	-279,046	225,00	2 164 500,00	2 101 714,65	-62 785,35
31	594511113	Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plochu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	64,000	48,000	-16,000	1 025,00	65 600,00	49 200,00	-16 400,00
34	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retoreflexní	m	3 695,000	3 518,000	-177,000	51,00	188 445,00	179 418,00	-9 027,00
35	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	3 695,000	3 518,000	-177,000	8,00	29 560,00	28 144,00	-1 416,00
40	919521130	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 500 mm	m	8,500	0,000	-8,500	2 112,00	17 952,00	0,00	-17 952,00
41	59222024	trouba ŽB hrdlová DN 500	m	8,585	0,000	-8,585	2 280,00	19 573,80	0,00	-19 573,80
44	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	15,350	15,025	-0,325	4 407,00	67 647,45	66 215,18	-1 432,28
45	919721233	Geomfix pro lokální vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií, podélná pevnost v tahu 100 kN/m	m2	215,000	0,000	-215,000	112,00	24 080,00	0,00	-24 080,00
46	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živině tl. přes 50 do 100 mm	m	50,500	40,500	-10,000	31,00	1 565,50	1 255,50	-310,00
48	919735112	Řezání stávajícího živního krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	265,000	56,000	-209,000	98,00	25 970,00	5 488,00	-20 482,00
49	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m	m	3 490,000	3 313,000	-177,000	23,00	80 270,00	76 199,00	-4 071,00
50	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živního, betonového nebo dlažďového	m2	9 530,000	9 202,910	-327,090	1,00	9 530,00	9 202,91	-327,09
51	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živního	m2	9 530,000	9 202,910	-327,090	1,00	9 530,00	9 202,91	-327,09
52	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vívem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	1 799,000	1 759,000	-40,000	17,00	30 583,00	29 903,00	-680,00
53	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybourané materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm	m	22,800	15,300	-7,500	1 389,00	31 669,20	21 251,70	-10 417,50
57	977213214	Řezání trub betonových, železobetonových nebo kameninových kruhových šikmý řez DN 500	kus	2,000	0,000	-2,000	1 530,00	3 060,00	0,00	-3 060,00
59	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2 324,000	1 401,835	-922,165	43,00	99 932,00	60 278,91	-39 653,10
60	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	39 692,100	20 238,147	-19 453,953	2,00	79 384,20	40 476,29	-38 907,91
67	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 215,100	544,940	-670,160	156,00	189 555,60	85 010,64	-104 544,96
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-798 092,99

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 103 - MALÝ MALAHOV - BUKOVEC										

1	113107326	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného se štětem, o tl. vrstvy přes 250 do 450 mm	m2	41,000	74,000	33,000	83,00	3 403,00	6 142,00	2 739,00
2	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	41,000	74,000	33,000	72,00	2 952,00	5 328,00	2 376,00
8	132351251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	52,500	100,515	48,015	209,00	10 972,50	21 007,64	10 035,14
9	162251121	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m	m3	54,000	95,875	41,875	33,00	1 782,00	3 163,88	1 381,88
10	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	122,000	163,875	41,875	114,00	13 908,00	18 681,75	4 773,75
11	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	1 830,000	2 458,125	628,125	8,00	14 640,00	19 665,00	5 025,00
12	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	27,000	68,875	41,875	50,00	1 350,00	3 443,75	2 093,75
13	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	244,000	327,750	83,750	156,00	38 064,00	51 129,00	13 065,00
14	171251201	Uložení sypaniny na skládku nebo meziskládku bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	149,000	190,875	41,875	14,00	2 086,00	2 672,25	586,25
15	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložением výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	27,000	184,000	157,000	134,00	3 618,00	24 656,00	21 038,00
17	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	64,000	72,000	8,000	222,00	14 208,00	15 984,00	1 776,00
19	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrku 0-63 mm	m3	5,250	6,000	0,750	1 204,00	6 321,00	7 224,00	903,00
20	452312151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 20/25	m3	7,876	9,001	1,125	3 472,00	27 345,47	31 251,47	3 906,00
21	452313161	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 25/30	m3	2,880	3,600	0,720	3 765,00	10 843,20	13 554,00	2 710,80
25	572141112	Výrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	950,000	1 613,110	663,110	235,00	223 250,00	379 080,85	155 830,85
28	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	10 630,000	10 954,064	324,064	12,00	127 560,00	131 448,77	3 888,77
36	919441211	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	6,000	8,000	2,000	14 752,00	88 512,00	118 016,00	29 504,00
38	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm	m	17,500	31,000	13,500	1 733,00	30 327,50	53 723,00	23 395,50
39	59222022	trouba ŽB hrdlová DN 400	m	17,675	31,310	13,635	1 700,00	30 047,50	53 227,00	23 179,50
56	977213213	Řezání trub betonových, železobetonových nebo kameninových kruhových šikmý řez DN 400	kus	4,000	8,000	4,000	1 200,00	4 800,00	9 600,00	4 800,00
65	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	388,600	666,676	278,076	52,00	20 207,20	34 667,15	14 459,95
69	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	739,693	846,130	106,437	22,00	16 273,25	18 614,86	2 341,61
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										329 809,75

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD								
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	jednotková cena dle URS v Kč	koefficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZZZ								
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								329 809,75
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:								-468 283,16

Změny závazku (stavební práce) dle § 222 ZZVZ zák 136/2016

Cena za dílo (cena po ukončeném VŘ)

6 827 034 Kč

§222			% změny (více+méně)	hodnota změny (více+méně)	% max víceprací	hodnota max víceprací	% max méněprací	hodnota max méněprací	% max cenový nárůst	hodnota max cenový nárůst
odst. 2	jakékoli vyhrazené	dle naší SOD - jakékoli méněpráce, nesmí však dojít ke změně celkové povahy VZ (změny druhu a účelu stavbypatrně i zásadní změna rozsahu - např. namísto 10km jen 1 km silnice)	X	X	X	X	? - jakékoli pokud nemění celkovou povahu VZ	X	0%	0 Kč
odst. 3	obecné	cokoli co není v rozporu se zde uvedenými atributy podstatné změny	X	0 Kč	?	0 Kč	?	0 Kč	?	0 Kč
odst. 4	změny de minimis	hodnota změny do 15 % ceny původní ceny závazku	15%	1 024 055 Kč	15%	1 024 055 Kč	15%	1 024 055 Kč	15%	1 024 055 Kč
odst. 5	nezbytné - vícepráce	cenový nárůst max 30%	X	X	X	X	30%	2 048 110 Kč	30%	2 048 110 Kč
odst. 6	nepředvídatelné	cenový nárůst max 30%	X	X	X	X	30%	2 048 110 Kč		
odst. 7	záměna položek		X	0 Kč	100%	6 827 034 Kč	100%	6 827 034 Kč	0%	0 Kč
celkem			?		?		100%		45%	3 072 165 Kč

dodatek č.1 -468283,16

hodnota změny = součet absolutních hodnot víceprací a méněprací (sčítají se % víceprací a % méněprací) - týká se poze odst.4
odst. 4, 5, 6 - výše dílčích změn se sčítá

rozdíl 3 540 448 Kč